

ZMĚNOVÝ LIST č. 1					
<b>Stavba:</b>	Volnočasový areál ve Frýdku-Místku - stavební práce – část 2				
<b>Objednatel:</b>	statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek				
<b>Objekt:</b>	SO 05.1 Lezecká věž				
<b>Vydal (Zhotovitel):</b>	společnost TS a.s.				
<b>Odesláno/předáno - komu</b>	statutární město Frýdek-Místek, investiční odbor				
<b>Odesláno/předáno</b>	<i>poštou</i>	<i>emailem</i>	<i>faxem</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>
		x			
<b>Přílohy / poč. listů</b>	č. 1 Soupis neprováděných a dodatečně prováděných prací k ZL č. 1				
<b>1) Zdůvodnění:</b>					
<p>Dodatečné práce představují potřebu použití atypického bednění pro bednění základové konstrukce lezecké věže včetně souvisejících zemních prací pro rozšíření výkopu. Oproti původnímu předpokladu byla zemina v místech základové konstrukce při výkopu natolik nesoudržná, že nedržela potřebný tvar a docházelo k jejím sesuvům, z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o použití bednění. V dodatečných pracích jsou dále zahrnuty položky související s provedením hromosvodu, který nebyl součástí projektové dokumentace.</p> <p>Neprováděné práce představují položky přemístění výkopku a náklady na jeho uskladnění, neboť výkopek byl použit v rámci terénních úprav na stavbě.</p>					
<b>3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta):</b>					
<b>4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:</b>					
nemá vliv					
<b>5) Náklady (ceny bez DPH):</b>					
				222 094,16 Kč	
- dodatečně prováděné práce				227 043,44 Kč	
- neprováděné práce				4 949,28 Kč	
<b>6) Vliv na termín výstavby</b>					
nemá vliv					
<b>7) Předkladatel (zhotovitel):</b>			<i>rozsah ověřil:</i>		
<b>Datum:</b>					
<b>Podpis:</b>					
<b>8) ZL převzal :</b>					
<b>Datum:</b>					

ZMĚNOVÝ LIST č. 2					
<b>Stavba:</b>	Volnočasový areál ve Frýdku-Místku - stavební práce – část 2				
<b>Objednatel:</b>	statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek				
<b>Objekt:</b>	SO 06.02 Dětské hřiště - řeka				
<b>Vydal (Zhotovitel):</b>	společnost TS a.s.				
<b>Odesláno/předáno - komu</b>	statutární město Frýdek-Místek, investiční odbor				
<b>Odesláno/předáno</b>	<i>poštou</i>	<i>emailem</i>	<i>faxem</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>
		x			
<b>Přílohy / poč. listů</b>	č. 1 Soupis neprováděných a dodatečně prováděných prací k ZL č. 2				
<b>1) Zdůvodnění:</b>					
<p>V průběhu realizace herního hřiště „Řeka“ došlo na základě upřesnění provozních a funkčních požadavků ze strany investora k úpravě skladby dopadových ploch oproti projektové dokumentaci. Původně navržená kombinace kačírku frakce 4/8 a písku frakce 0/4 byla nahrazena jednotnou vrstvou písku. Důvodem této změny je zamezení nežádoucímu promíchávání jednotlivých materiálů při užívání hřiště, ke kterému by docházelo vlivem pohybu osob. Současně bylo řešení přizpůsobeno instalaci herního prvku Sandalon, který je určen pro manipulaci s pískem a jeho přesypávání, čemuž jednotná písková plocha lépe vyhovuje z hlediska funkčnosti i uživatelského komfortu.</p>					
<b>3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta):</b>					
<b>4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:</b>					
nemá vliv					
<b>5) Náklady (ceny bez DPH):</b>				<b>-88 812,66 Kč</b>	
- dodatečně prováděné práce				30 362,34 Kč	
- neprováděné práce				119 175,00 Kč	
<b>6) Vliv na termín výstavby</b>					
nemá vliv					
<b>7) Předkladatel (zhotovitel):</b>			<i>rozsah ověřil:</i>		
<b>Datum:</b>					
<b>Podpis:</b>					
<b>8) ZL převzal :</b>					
<b>Datum:</b>					

ZMĚNOVÝ LIST č. 3					
<b>Stavba:</b>	Volnočasový areál ve Frýdku-Místku - stavební práce – část 2				
<b>Objednatel:</b>	statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek				
<b>Objekt:</b>	SO 06.07 Stolní tenis				
<b>Vydal (Zhotovitel):</b>	společnost TS a.s.				
<b>Odesláno/předáno - komu</b>	statutární město Frýdek-Místek, investiční odbor				
<b>Odesláno/předáno</b>	<i>poštou</i>	<i>emailem</i>	<i>faxem</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>
		x			
<b>Přílohy / poč. listů</b>	č. 1 Soupis neprováděných a dodatečně prováděných prací k ZL č. 3				
<b>1) Zdůvodnění:</b>					
V průběhu realizace plochy pro stolní tenis došlo k finálnímu odsouhlasení barevného řešení povrchu z EPDM. Oproti původně uvažovanému standardnímu barevnému provedení byla investorem zvolena individuální barevná kombinace z příplatkových odstínů. Tato změna nemá vliv na technické vlastnosti ani funkčnost povrchu, jedná se o estetické a architektonické upřesnění v rámci realizace.					
<b>3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta):</b>					
<b>4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:</b>					
nemá vliv					
<b>5) Náklady (ceny bez DPH):</b>					
				27 600,00 Kč	
- dodatečně prováděné práce				27 600,00 Kč	
- neprováděné práce				0,00 Kč	
<b>6) Vliv na termín výstavby</b>					
nemá vliv					
<b>7) Předkladatel (zhotovitel):</b>			<i>rozsah ověřil:</i>		
<b>Datum:</b>					
<b>Podpis:</b>					
<b>8) ZL převzal :</b>					
<b>Datum:</b>					

ZMĚNOVÝ LIST č. 4					
<b>Stavba:</b>	Volnočasový areál ve Frýdku-Místku - stavební práce – část 2				
<b>Objednatel:</b>	statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek				
<b>Objekt:</b>	SO 06.08 Workout				
<b>Vydal (Zhotovitel):</b>	společnost TS a.s.				
<b>Odesláno/předáno - komu</b>	statutární město Frýdek-Místek, investiční odbor				
<b>Odesláno/předáno</b>	<i>poštou</i>	<i>emailem</i>	<i>faxem</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>
		x			
<b>Přílohy / poč. listů</b>	č. 1 Soupis neprováděných a dodatečně prováděných prací k ZL č. 3				
<b>1) Zdůvodnění:</b> V průběhu realizace workoutového hřiště došlo k finálnímu odsouhlasení barevného řešení povrchu z EPDM. Oproti původně uvažovanému standardnímu barevnému provedení byla investorem zvolena individuální barevná kombinace z příplatkových odstínů. Tato změna nemá vliv na technické vlastnosti ani funkčnost povrchu, jedná se o estetické a architektonické upřesnění v rámci realizace.					
<b>3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta):</b>					
<b>4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:</b> <i>nemá vliv</i>					
<b>5) Náklady (ceny bez DPH):</b>				52 836,00 Kč	
- dodatečně prováděné práce				52 836,00 Kč	
- neprováděné práce				0,00 Kč	
<b>6) Vliv na termín výstavby</b> <i>nemá vliv</i>					
<b>7) Předkladatel (zhotovitel):</b>			<i>rozsah ověřil:</i>		
<b>Datum:</b>					
<b>Podpis:</b>					
<b>8) ZL převzal :</b>					
<b>Datum:</b>					