

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je / není
podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2017/003360

Stavební akce:	Karlovarská I. etapa 3. jízdní pruh
----------------	--

Změna stavby /projektové dokumentace ZL č. 1	07TUUI02
--	-----------------

Dotčená část stavby:	SO 701.2 Kabelový kolektor
Název /označení změny:	Prodloužení podvěsné drážky
Podklad pro změnu:	Požadavek vyplývající z průběhu stavby
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	1.9.2017
Zápis ze 4. koordinační porady stavby ze dne:	23.8.2017
Projektová dokumentace:	výkres č. 008; podvěsná drážka
Fotodokumentace:	2x foto
Návrh pro změnu podal:	PetrHolba Dne: 1.9.2017

Zdůvodnění a popis změny:

Před zahájením prací došlo v kolektoru k montáži sdělovacích kabelů, které jsou umístěny ve spodní části kolektoru, Z tohoto důvodu došlo ke zmenšení manipulačního prostoru pro montáž vodovodního potrubí DN 200. Proto bylo nutné přistoupit k prodloužení podvěsné drážky navžené z I profilu 140 mm. Projektová dokumentace, a to výkres 008 uvádí podvěsnou drážku o délce 5,5 m Z důvodu proveditelnosti montáže potrubí v kolektoru z výše uvedených důvodů bylo nutné drážku prodloužit na 35,5 m

	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem			37.341.0 Kč bezDPH
přípočty celkem:			37.341.0 Kč bezDPH
odpočty celkem:			0,-Kč bezDPH
Přílohy: soupis měněprací - viceprací zápis ze 4. koordinační porady stavby zápis ze stavebního deníku, list č. 766713 výkres č. 008; podvěsná drážka fotodokumentace			

Za útvar/oddělení/firma	Jméno	Datum
zhotovitel - BERGER BOHEMIA a.s.	Ing. Martin Mokrý	4.9.2017
zhotovitel - BERGER BOHEMIA a.s.	Petr Holba	4.9.2017
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	4.9.2017
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán	4.9.2017
- TDS	Jaroslav Polák	4.9.2017
rozpočtář OI MMP	Iva Baierová	4.9.2017
projektant a AD	Ing. Kamil Orálek	4.9.2017

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je / není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2017/003360

Stavební akce:	Karlovarská I. etapa 3. jízdní pruh
----------------	-------------------------------------

Změna stavby /projektové dokumentace ZL č.2 07TUUIIN02

Dotčená část stavby:	SO 321 Úprava vodovodu		
Název / označení změny:	Podpora potrubí a doplnění zámkových kroužků na potrubí		
Podklad pro změnu:	Požadavek vyplývající z průběhu stavebních prací		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	4.9.2017		
Zápis ze 4. koordinační porady stavby ze dne:	23.8.2017		
Návrh projektanta:	podpora potrubí		
Fotodokumentace:	2x foto		
Návrh pro změnu podal:	Petr Holba	Dne:	4.9.2017
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Vodovodní potrubí mělo být původně umístěno v betonové korýtku umístěném v betonovém bloku na pravé straně kolektoru viz. projektová dokumentace. Před zahájením stavebních prací v kolektoru byly na jeho pravou stranu umístěny sdělovací kabely, které znemožnily provedení betonových bloků jako podpory potrubí. Z tohoto důvodu bylo nutné umístění potrubí na podporu spolu se zajištěním zámkových kroužků, které zamezí možností případného posunu a deformaci nového vodovodního potrubí DN 200.</p>		
	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		51.339,40 Kč bez DPH	
přípočty celkem:		71.909,55 Kč bez DPH	
odpočty celkem:		-20.570,15 Kč bez DPH	
Přílohy:	soupis méněprací - víceprací zápis ze 4. koordinační porady stavby výkres podpory potrubí zápis ze stavebního deníku, list č. 766714 fotodokumentace		
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - BERGER BOHEMIA a.s.	Ing. Martin Mokřý	5.9.2017	
zhotovitel - BERGER BOHEMIA a.s.	Petr Holba	5.9.2017	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	5.9.2017	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán	5.9.2017	
- TDS	Jaroslav Polák	5.9.2017	
rozpočtář OI MMP	Iva Baierová	5.9.2017	
projektant a AD	Ing. Kamil Orálek	5.9.2017	