

PŘÍLOHA 1 ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název zakázky (akce): Oprava propustku v km 126,638, žst.Hnojník

Číslo veřejné zakázky*:6356024.....

Pořadové číslo změnového listu:1.....

Zdůvodnění a popis změny:

PS 01 Přeložka zabezpečovacích kabelů :

- p.č.3 - Montáž kabelu SEKU, SYKFY do žlabu - nerealizovalo se
- p.č.5 – Demontáž kabelu SEKU, SYKFY ze žlabu – nebylo nutné realizovat v plném rozsahu
- p.č.7 - Trasy kabelového vedení-kabelová lávka ocelová š-0,5m, l-6 m (dodávka/montáž/demontáž) - nebylo realizováno
- p.č.8 – Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Žlab kabelový TK 2 19x23x100cm (dodávka/montáž/demontáž) - nerealizovalo se

PS 02 – přeložky sdělovacích kabelů : *(níže uvedené položky se nerealizovaly = nedošlo ke kolizi nové šachtice propustku se stávající kabelovou trasou – projekt řešil přeložku kabel. trasy)*

- p.č.4 – Trasy kabelového vedení Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby (100x100) spodní + vrchní díl plast– nerealizovalo se
- p.č.5 – Trasy kabelového vedení Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Betonový kryt BK 01– nerealizovalo se
- p.č.6 – Kabely Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem, armované Al dráty TCEKPFLEZE 24 P 1,0 D– nerealizovalo se
- p.č.7 – Kabely Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka s hliníkovou kostrou pro netlakované kabely XAGA 550-43/8-350- nerealizovalo se
- p.č.10 – Demontáž kabelu volně uloženého- nerealizovalo se
- p.č.11 – Montáž kabelu návěšního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 30 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu - nerealizovalo se
- p.č.13 – Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové Raychem XAGA s konektory UDW2 2 plášť s pancířem do 48 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě– nerealizovalo se
- p.č.14 – Přepojení kabelu za provozu ve 2 spojkách do 100 žil– nerealizovalo se
- p.č.17 – Zřízení vývodu od pláště pro měření - úplná montáž včetně odstranění juty, pancíře, PVC pláště, opilování pancíře a jeho pocínování, připájení vodiče na pancíř, ovinutí vodiče izolační páskou, upevnění sběrné spojnice na stojan, upevnění vodičů– nerealizovalo se
- p.č.18 – Zapojení vodičů po měření - jednostranné připojení 2-drátového převodu, účastnického přívodu nebo kabelové formy na závěr po skončené měření elektrických hodnot kabelu– nerealizovalo se
- p.č.19 – Odpojení vodičů pro měření jednostranné - jednostranné odpojení 2-drátového převodu, účastnického přívodu nebo kabelové formy za účelem měření elektrických hodnot kabelu– nerealizovalo se
- p.č.20 – Měření dálkových kabelů rozšíření měření úplné v obou směrech bez provozu 12 čtyřek–nerealizovalo se

SO 01 – přestavba propustku:

- p.č.44 – Vyspravení výtluků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované ploše na 1 km komunikace do 10 % tl. přes 40 do 60 mm - nerealizovalo se

SO 02 – kolejové úpravy:

- p.č.13 – Železniční svršek-kolejnice Kolejnice tv. R 65, třídy R260– nebylo realizováno nákladem zhotovitele
- p.č.14 – Železniční svršek-kolejnice Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R260– nebylo realizováno nákladem zhotovitele
- p.č.15 – Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. SB 8 P upevnění tuhé-ŽS4– nebylo realizováno

SO 03 – přeložky NN: *(níže uvedené položky se nerealizovaly = nedošlo ke kolizi nové šachtice propustku se stávající kabelovou trasou – projekt řešil přeložku kabel. trasy)*

- p.č.6 – Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku IV. třídy. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti – nerealizovalo se
- p.č.7– Montáž kabelů 4 a 5-žilových Al do 25 mm² - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.– nerealizovalo se
- p.č.8– Montáž kabelů 4 a 5-žilových Cu do 16 mm² - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.– nerealizovalo se
- p.č.9– Montáž ocelových profilů svařováním a šroubováním do pomocných ocelových konstrukcí - včetně rozměření, dělení materiálu, úprava a začištění hran, svařování, vrtání pro šroubové spoje, sestavení a upevnění na stanovišti– nerealizovalo se
- p.č.10 – Montáž plechových pozinkovaných kabelových žlabů (včetně příslušenství) šířky 40-250/50 mm včetně víka a nosníků - včetně rozměření, usazení, vyvážení, upevnění a elektrické pospojování- nerealizovalo se
- p.č.11– Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 25 mm² - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.– nerealizovalo se
- p.č.12- Montáž ukončení kabelů nn kabelovou spojkou 3/4/5 - žilové kabely s plastovou izolací do 35 mm² - včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, včetně ukončení žil a stínění (oko)– nerealizovalo se
- p.č.13 - Montáž ukončení kabelů nn kabelovou spojkou 3/4/5 - žilové kabely s pryžovou izolací do 16 mm² - včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, včetně ukončení žil a stínění (oko)– nerealizovalo se
- p.č.14- Pomocné práce pro montáž kabelů montáž označovacího štítku na kabel– nerealizovalo se
- p.č.17- Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy– nerealizovalo se
- p.č.18- Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu právnickou osobou na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení protokolu– nerealizovalo se
- p.č.21- Dokončovací práce zkušební provoz - včetně prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení– nerealizovalo se
- p.č.22- Dokončovací práce zaškolení obsluhy - seznámení obsluhy s funkcemi zařízení včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení– nerealizovalo se
- p.č.23- Dokončovací práce manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem - manipulace nutné pro další práce zhotovitele na technologickém souboru- nerealizovalo se
- p.č.24- Zhotovení otvorů v ocelovém plechu tloušťky do 4 mm kruhových, průměru do 21 mm - včetně dokončovacích prací- nerealizovalo se
- p.č.25- Zhotovení otvorů v ocelovém plechu tloušťky do 4 mm kruhových, průměru přes 21 do 29 mm - včetně dokončovacích prací – nerealizovalo se
- p.č.27- Silnoproudé rozvody Ukončení vodičů a kabelů Nn Lisovací oka izolované 4-6/8mm, sada 100 ks- nerealizovalo se
- p.č.28- Silnoproudé rozvody Ukončení vodičů a kabelů Nn Lisovací dutinky izolované 25-16mm, sada 100 ks– nerealizovalo se
- p.č.29- Silnoproudé rozvody Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-žilový, plastová izolace 1-AYKY 4x16- nerealizovalo se

- p.č.30- Silnoproudé rozvody Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-žilový, plastová izolace 1-AYKY 4x25 - nerealizovalo se
- p.č.31- Silnoproudé rozvody Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 5J6 (5Cx6)- nerealizovalo se
- p.č.32- Silnoproudé rozvody Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Smrštitelné kabelové koncovky do 1 kV- nerealizovalo se
- p.č.35 Trasy kabelového vedení Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby (100x100) spodní + vrchní díl plast - nerealizovalo se
- p.č.36- Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 160 rudá - nerealizovalo se

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☐

* uvedené v registru VZ

Finanční vyjádření změny v Kč:

Přehled prací (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
PS 01 – přeložky zabezpečovacích kabelů		
p.č.3 - Montáž kabelu SEKU, SYKFY do žlabu		
p.č.5 – Demontáž kabelu SEKU, SYKFY ze žlabu		
p.č.7 - Trasy kabelového vedení-kabelová lávka ocelová š-0,5m, l-6 m (dodávka/montáž/demontáž)		
p.č.8 – Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Žlab kabelový TK 2 19x23x100cm (dodávka/montáž/demontáž)		
PS 02 – přeložky sdělovacích kabelů		
p.č.4 – Trasy kabelového vedení Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby (100x100) spodní + vrchní díl plast		
p.č.5– Trasy kabelového vedení Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Betonový kryt BK 01		
p.č.6– Kabely Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem, armované Al dráty TCEKPFLEZE 24 P 1,0 D		
p.č.7– Kabely Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka s hliníkovou kostrou pro netlakované kabely XAGA 550-43/8-350-		
p.č.10 – Demontáž kabelu volně uloženého		
p.č.11 – Montáž kabelu návěšního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 30 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu		
p.č.13 – Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové Raychem XAGA s konektory UDW2 2 plášť s pancířem do 48 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě		
p.č.14 – Přepojení kabelu za provozu ve 2 spojkách do 100 žil		
p.č.17 – Zřízení vývodu od pláště pro měření - úplná montáž včetně odstranění juty, pancíře, PVC pláště, opílování pancíře a jeho pocínování, připájení vodiče na pancíř, ovinutí vodiče izolační páskou, upevnění sběrné spojnice na stojan, upevnění vodičů		
p.č.18 – Zapojení vodičů po měření - jednostranné připojení 2-drátového převodu, účastnického přívodu nebo kabelové formy na závěr po skončené měření elektrických hodnot kabelu		
p.č.19 – Odpojení vodičů pro měření jednostranné - jednostranné odpojení 2-drátového převodu, účastnického přívodu nebo kabelové formy za účelem měření elektrických hodnot kabelu		

p.č.20 – Měření dálkových kabelů rozšíření měření úplné v obou směrech bez provozu 12 čtyřek		
SO 01 – přestavba propustku		
p.č.44 – Vyspravení výtluků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované ploše na 1 km komunikace do 10 % tl. přes 40 do 60mm		
SO 02 – kolejové úpravy		
p.č.13 – Železniční svršek-kolejnice Kolejnice tv. R 65, třídy R260		
p.č.14 – Železniční svršek-kolejnice Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R260		
p.č.15– Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. SB 8 P upevnění tuhé-ŽS4		
SO 03 – přeložky NN		
p.č.6 – Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku IV. třídy. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti		
p.č.7– Montáž kabelů 4 a 5-žilových Al do 25 mm ² - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.		
p.č.8– Montáž kabelů 4 a 5-žilových Cu do 16 mm ² - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.		
p.č.9– Montáž ocelových profilů svařováním a šroubováním do pomocných ocelových konstrukcí - včetně rozměření, dělení materiálu, úprava a začištění hran, svařování, vrtání pro šroubové spoje, sestavení a upevnění na stanovišti		
p.č.10 – Montáž plechových pozinkovaných kabelových žlabů (včetně příslušenství) šířky 40-250/50 mm včetně víka a nosníků - včetně rozměření, usazení, vyvážení, upevnění a elektrické pospojování		
p.č.11– Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 25 mm ² - montáž kabelové koncovky nebo záklopký včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.		
p.č.12- Montáž ukončení kabelů nn kabelovou spojkou 3/4/5 - žilové kabely s plastovou izolací do 35 mm ² - včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, včetně ukončení žil a stínění (oko)		
p.č.13 - Montáž ukončení kabelů nn kabelovou spojkou 3/4/5 - žilové kabely s pryžovou izolací do 16 mm ² - včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, včetně ukončení žil a stínění (oko)		
p.č.14- Pomocné práce pro montáž kabelů montáž označovacího štítku na kabel		
p.č.17- Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy		
p.č.18- Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu právnickou osobou na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení protokolu		
p.č.21- Dokončovací práce zkušební provoz - včetně prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení		
p.č.22- Dokončovací práce zaškolení obsluhy - seznámení obsluhy s funkcemi zařízení včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení		

p.č.23- Dokončovací práce manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem - manipulace nutné pro další práce zhotovitele na technologickém souboru		
p.č.24- Zhotovení otvorů v ocelovém plechu tloušťky do 4 mm kruhových, průměru do 21 mm - včetně dokončovacích prací		
p.č.25- Zhotovení otvorů v ocelovém plechu tloušťky do 4 mm kruhových, průměru přes 21 do 29 mm - včetně dokončovacích prací		
p.č.27- Silnoproudé rozvody Ukončení vodičů a kabelů Nn Lisovací oka izolované 4-6/8mm, sada 100 ks		
p.č.28- Silnoproudé rozvody Ukončení vodičů a kabelů Nn Lisovací dutinky izolované 25-16mm, sada 100 ks		
p.č.29- Silnoproudé rozvody Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-žilový, plastová izolace 1-AYKY 4x16		
p.č.30- Silnoproudé rozvody Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-žilový, plastová izolace 1-AYKY 4x25		
p.č.31- Silnoproudé rozvody Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 5J6 (5Cx6)		
p.č.32- Silnoproudé rozvody Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Smrštitelné kabelové koncovky do 1 kV		
p.č.35 Trasy kabelového vedení Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby (100x100) spodní + vrchní díl plast		
p.č.36- Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 160 rudá		
Celkem	0,00	540 661,00
Cena dle SOD	3 517 295,00	
Cena díla včetně předchozích Dodatků	3 517 295,00	
Cena díla po změně dle Dodatku	2 976 634,00	

Cena změn vyjádřená v % z ceny SOD	0,00	15,37
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	0,00	0,00
Celková cena změn včetně Dodatku vyjádřená v % z ceny SOD	0,00	15,37

1/ Návrh změny vypracoval*:

..... Datum:25.9.2017..... Podpis:

2/ Stanovisko TDS:

Doporučuji

☐

Nedoporučuji

☐

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

3/ Stanovisko přednosty odborné správy: Doporučuji ☐ Nedoporučuji ☐

Jméno: Datum: Podpis:

4/ Stanovisko ředitele OŘ: Schvaluji ☐ Neschvaluji ☐

Jméno: .. Datum: Podpis:

(razítko)

Příloha změnového listu: Soupis prací

* jméno, funkce, organizace/firma