

**Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je / není  
podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2016/004732**

Stavební akce:	<b>Karlovarská I. etapa 3.jízdní pruh</b>		
Změna stavby / projektové dokumentace ZLč.9	<b>07TUUIN02</b>		
Dotčená část stavby:	SO 101 Komunikace, SO 701.1 - Úprava podchodu u Bolevecké ulice, SO 701.2 - Kabelový kolektor-stavební úpravy		
Název / označení změny:	1) Úklid odpadu na svahu násypu; 2) Uložení stavební suti - ŽB; 3) Demontáž a likvidace izolací a přízdívky; 4) Vykližení kolektoru vč. odvozu komunálního odpadu		
Podklad pro změnu:	požadavek správce		
Zápisy ve stavebním deníku ze dne:	20.7.; 25.-28.7.; 31.7.; 1.8.2017; 6.9.-8.9.; 25.9.2017		
Zápis z koordinační porady stavby ze dne:	26.7.2017; 27.9.2017		
Fotodokumentace:	10x foto		
Návrh pro změnu podal:	Petr Holba	Dne:	
<b>Zdůvodnění a popis změny:</b>			
<p>1) <u>SO 101 Komunikace (úklid odpadu na svahu násypu)</u> - V době zahájení stavby bylo zjištěno množství komunálního odpadu na svahu zemního tělesa v záboru stavby. Komunální odpad byl navezen neznámou osobou po provedení kácení mimolesní zeleně, které bylo realizováno v době vegetačního klidu. Množství komunálního odpadu bylo zaměřeno v rámci pochůzky zhotovitele a TDS po stavbě. TDS provedl zápis o výskytu komunálního odpadu do SD dne 20.7.2017, list č. 766703. Odpad byl odvezen zhotovitelem na skládku k tomuto účelu určenou.</p> <p>2) <u>SO 101 Komunikace (uložení stavební suti - ŽB)</u> - Během stavebních prací bylo zjištěno, že stojky demontovaných svodidel nejsou beraněny, jak předpokládala projektová dokumentace, ale zabetonovány. Vzniklá stavební suť bude deponována na skládce RS CR - rekultivace Chotíkov.</p> <p>3) <u>SO 701.1 Úprava podchodu u Bolevecké ulice (demontáž a likvidace izolací a přízdívky)</u> - Zhotovitel v průběhu stavebních prací zjistil provedení izolace, která byla chráněna izolační přízdívkou z plné cihly tl. 6,5 cm (čtvrtcielná přízdívka).</p> <p>4) <u>SO 701.2 Kabelový kolektor - stavební úpravy (vykližení kolektoru, odvoz odpadu)</u> - V průběhu stavebních prací bylo v kolektoru zjištěno velké množství komunálního odpadu, který je třeba odstranit dle zák.č.185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.</p>			
	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	
Vliv změny na cenu díla:	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	
Náklady na změnu celkem:			<b>118.553,31 Kč bez DPH</b>
přípočty celkem:			<b>118.553,31 Kč bez DPH</b>
odpočty celkem:			<b>0,00 Kč bez DPH</b>
<b>Přílohy: soupisy méněprací - víceprací</b>			
zápisy ve SD			
zápisy z koordinačních porad stavby			
fotodokumentace			
ostatní			
<b>Za útvár / oddělení / firma</b>	<b>Jméno</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>
zhotovitel - BERGER BOHEMIA a.s.	Ing. Martin Mokry	23.4.2018	
zhotovitel - BERGER BOHEMIA a.s.	Petr Holba	19.4.2018	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	23.4.2018	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán	20.4.2018	
- TDS	Jaroslav Polák	20.4.2018	
rozpočtář OI MMP	Iva Baierová	20.4.2018	
projektant a AD	Ing. Kamil Orálek	23.4.2018	