

ZMĚNOVÝ LIST

Č. **3**Počet příloh: **1**

stavba :	STŘEDNÍ ŠKOLA KRALOVICE - BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP
změna :	Související stavební a montážní práce
Investor :	<i>Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32</i>
Projektant :	<i>MIOND, s.r.o., nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň</i>
zhotovitel :	<i>JIPS stavební firma s.r.o.</i>

POPIS ZMĚNY

Původní řešení :
Stavební část byla řešena na základě dostupné dokumentace objektu, provedených průzkumů, prohlídek stavby a navrženého provedení výtahové šachty.

Nové řešení:
V průběhu stavby byly v rámci bouracích prací a dle postupu provádění zjištěny odlišné nálezoové situace zejména provedení zdiva nepodsklepené části objektu, jeho nevyhovující stavebně-technický stav s ohledem na nové úpravy a zatížení. Také bylo nutné dle nedostatečné kvality zdiva v přízemí řešit nové vyzdění nárožního pilíře vč. úprav založení. Zároveň byly hledány možné úspory nákladů dle posouzení stávajících vnitřních omítek, obkladů a podkladů v části nádvoří.

Byly realizovány dílčí změny :

- a - provedení základu upravené konstrukce výtahové šachty*
- b - sanace základu a přezdění nárožního pilíře v přízemí*
- c - opravy a úpravy - vyrovnání - zdiva výtahové šachty vč. lešení a různého provedení ETICS*
- d - změna postupu oprav vnitřních omítek a obkladů*
- e - změna provedení zábradlí venkovního schodiště*
- f - využití stávajícího podkladu v části dvora pro položení nové dlažby*
- g - oprava stávající dešťové šachty v ploše chodníku*
- h - vedlejší rozpočtové náklady v odpovídajícím podílu k nárůstu rozsahu díla*

vliv na cenu díla :

	dojde k navýšení ceny	<i>vícepráce</i>	<i>méněpráce</i>	<i>celkem</i>
01	Bezbariérový přístup	31 383,01	-27 914,00	3 469,01
02	Komunikace a zpevněné plochy	8 338,89	-7 930,40	408,49
10	Vedlejší a ostatní náklady	2 010,60	0,00	2 010,60
	náklady změny celkem			5 888,10
			<i>z toho :</i>	
			<i>méněpráce</i>	-35 844,40
			<i>vícepráce</i>	41 732,50
		<i>celkem</i>	<i>bez DPH</i>	5 888,10
položkový rozpočet je v příloze ZL		celkem	<i>s DPH</i>	7 124,60

vliv na termín dokončení : **Neovlivní termín dokončení.**

jiné vlivy : **nejsou**

vyjádření zhotovitele :

souhlas

XXXXXXXXXX

Datum **10.07.2018**

stanovisko GP :

souhlas

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Datum **10.07.2018**

vyjádření TDS :

souhlas

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Datum **10.07.2018**

vyjádření investora :

schváleno

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Datum **10.07.2018**