

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:	1	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků - oblast povodí Ohře, Teplice		
Název akce	VN Hartenberg		
Zhotovitel akce	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křižíkova 2393, PSČ 415 01 Teplice,		
Charakter akce (I/N)	I + N	Účetní číslo akce	SML-00101-2023-956
Zdroj financování	§35 lesního zákona		
Druh zakázky	ZPŘ		
Číslo SoD, datum uzavření	15/I,N/956433,229756/2023/74; 7.7.2023	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	8 298 852,28
Dodatky SoD, datum uzavření	x		
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)		8 298 852,28	
Specifikace (popis) změny			
1) Likvidace invazivních rostlin v ploše staveniště před zahájením prací 2) Odstranění pařezů kácených stromů v ploše hráze. 3) Navýšení objemu zemních prací v rámci překopu hráze z důvodu odstranění dalších 2 objevených původních potrubí spodních výpustí 4) Opevnění erodujícího nátoku do nově zahloubené zátopy			
Příčina - důvod vzniku změny			
1) Při pochůzce staveniště byl zjištěn výskyt porostu netýkavky žláznatě na ploše budoucí zátopy a hráze realizované vodní nádrže o celkové ploše cca. 0,35 ha. Z důvodu zamezení dalšího šíření na deponie sedimentu, bylo zadáno před zahájením zemních prací odstranění a likvidace těchto rostlin 2) Před zahájením zemních prací v prostoru hráze bylo nutné v její ploše realizovat odstranění pařezů po těžbě stromů - položka chybějící v soupisu prací. 3) Po odtěžení sedimentů v prostoru před hrází, byla vlevo od stávajícího překopu objevena další 2 historická potrubí možných spodních výpustí, jež bude nutné z důvodu těsnosti hráze odstranit. Dochází tak k navýšení objemu souvisejících zemních prací. 4) Vlivem odtěžení sedimentu a zvýšením sklonu nátoku do zátopy došlo k rozvoji erozní činnosti, je navrženo stabilizační opatření formou balvanitého skuzu.			
Přílohy			
Oceněný soupis víceprací. Fotodokumentace			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ne		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ne		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	410 894,17		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	410 894,17		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	4,95		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	8 709 746,45		
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
Záznamy o z			
11.8.2023 - výskyt a požadavek na likvidaci invazivních rostlin			
10.10.2023 - odstranění pařezů			
22.3.2024 - odstranění historických potrubí spodní výpusti			
22.3.2024 - stabilizační opatření na nátok do zátopy			