






ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 11.10. 2024	
Název veř. zakázky: Sklad šišek - mrazící technologie - realizace stavebních prací, evidenční číslo zakázky S71/2023/035			
Zhotovitel: DANOS Pardubice, s.r.o.			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.			
Název akce (majetku): xxx	Charakter akce: I N — IP — NP	Číslo objektů: xxx	Stavební díly: xxx
Popis změny: - Oprava ztužujících věnců v obvodovém zdivu ošetřením armatury a reprofilací do původních rozměrů. VÍCEPRÁCE - Nerealizování výměny části jističů viz výkres. Schéma základního rozvodu NN – nový stav, č. 1E20-B. MÉNĚPRÁCE - Podepření stěn v místech nových otvorů pro chladicí a mrazící boxy. VÍCEPRÁCE, ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ - Změna místa instalace RIS4. Posun o 700 mm od obrubníku u skladu šišek. VÍCEPRÁCE - Změna místa instalace betonového základu pro mrazící technologie. BEZ VLIVU NA CENU - Stávající elektrické kabely k rozvaděči RM01 (napojení boxů č. 7-9) budou prodlouženy pospojením každého kabelu 5x CYKY-J 4x6. VÍCEPRÁCE - Rozšíření položek pro monitoring a regulaci. VÍCEPRÁCE / MÉNĚPRÁCE - Změna mechanického ovládání časování světel na elektronické napojené na MaR. VÍCEPRÁCE			
Zdůvodnění změny: - Ve výplňovém zdivu mezi nosnými sloupy v 1.PP mezi místnostmi číslo 13, 14 a dvorní částí vně objektu skladu šišek, byl po osekání stávajících omítek objeven ve třech výškových úrovních ztužující věnec výrazně poškozený vlhkostí. Dle vyjádření AD je nezbytné ze statického důvodu tyto ztužující prvky vyspravit. VÍCEPRÁCE - Práce byly realizovány v letošním roce v rámci veřejné zakázky Sklad šišek, Mrazírenská hala, Luštiny-spojovací most - elektroinstalace - realizace stavebních prací , evidenční číslo zakázky S71/2024/012. Chybně došlo k naprojektování prací do 2 veřejných zakázek. MÉNĚPRÁCE - Po vybourání otvorů pro budoucí vstup do nových chladících a mrazících boxů, bylo zjištěno, že bude nutné odbourat větší část ztužení vynášejícího nosnou stěnu, pod kterou není jiný základ. AD navrhlo podepření v místech ostění otvorů podbetonováním. VÍCEPRÁCE, ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ - Zajištění servisního prostoru pro potrubní a kabelové vedení mrazící technologie boxu číslo 7. VÍCEPRÁCE - Zajištění servisního prostoru pro potrubní a kabelové vedení mrazící technologie boxu číslo 7. BEZ VLIVU NA CENU - Nedostatečná délka stávajících kabelů elektrického vedení k přesunu rozvaděče RM01 na naprojektované umístění. VÍCEPRÁCE - Potencionální možnost rozšíření MaR na dalších zařízení mimo chlazení. VÍCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE - Zajištění souběhu změny teploty a rozsvícení světel dle požadavku ČSN. VÍCEPRÁCE			

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:				Datum: 16.10.2024		Podpis: 	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			ANO			
	do časového plánu (Ano/Ne):		ANO		Termín dokončení do:		18. 12. 2024
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: -146 610 Kč N: 0		Bilance: 470 281,25 Kč bez DPH		
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: + 616 891,25 N: 0				
	Konečná celková cena akce po změně				15 820 285,86 Kč bez DPH		
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně				15 820 285,86Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:				Datum:		Podpis:	
Milan Kudrna jednatel společnosti							
Zástupce objednatele - jméno:				Datum:		Podpis:	
Alena Bartoníčková jednatelka společnosti				11.10.2024			
Zástupce objednatele - jméno:				Datum:		Podpis:	
 závodu				18.10.			
Zástupce objednatele - jméno:				Datum:		Podpis:	
				10.10.2024			
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)							
1. kople listů stavebního deníku							
2. fotodokumentace							
3. soupis méněprací							
4. soupis víceprací							
Poznámka:							