

Aquaponický skleník Třeboň na p.č. 1697/7 v k.ú. Třeboň

Změnový list č.5 – EI

Stav dle projektu – viz projekt elektroinstalace

Skutečnost na stavbě – EI – přesunut rozvaděč RM1 z m.č. 1.10 do místnosti velína 1.07 toto přesunutí bylo provedeno vzhledem k chybnému osazení a zkrácení jednotlivých tras kabelů a obsluze.

Bylo provedeno nové řešení osvětlení jednotlivých prostor v návaznosti na technologie a způsob pěstování ve skleníku, doplněno pěstební osvětlení a zmenšeno pochozí osvětlení. Zásuvkové obvody byly osazeny dle požadavku jednotlivých pracovišť. Zálohované okruhy se provedly tři s osazením čtyř zásuvek na každém okruhu. Minimální požadavek pro funkčnost technologií při výpadku EI. Zdroj zálohování byl předělán na elektrocentrálu.

Kompletně došlo k revizi jednotlivých položek ve VV na skutečnost.

Zdůvodnění provedené změny – Byla provedena konzultace ohledně tras a požadavků na zálohování. PD řešila zálohování na 6hodin cca 1500W, požadavek technologie cca 1 800 W na třech okruzích tzn. 5 400W minimum. Osvětlení řešeno s provozovatelem jednotlivých sekcí. Projektová dokumentace chybně řešila osvětlení jednotlivých výukových prostor. Zásuvky umístěny tak, aby se daly používat u jednotlivých technologií- projekt vůbec neřešil možnost osazené zásuvky používat neboli se k nim dostat. Velký dopad do projektu EI mají všechny chyby ohledně VZT, ZTI a MaR.

Danou změnou dochází ke zvýšení ceny o 70 254,05,- Kč bez DPH.

Za Investora

ředitel SŠRV

Ing. Aleš Vondrka



INVESTORSKO – INŽENÝRSKÁ A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

Za Generálního dodavatele

Sdružení Protom a Hora

Martin Procházka

Ing. Jan Hora

Za TDI

IPD- Myšy s.r.o.

Ing. Michal Jiří

IČO: 26094312 • **DIČ:** CZ26094312

Sídlo: Jemčina 3, 379 01 Třeboň

Provozovny: Pražská 884, 379 01 Třeboň II •