

název díla:	Stavební opravy kolektoru Radotín		
smlouva číslo:	SODM-19/2025	ze dne:	23.04.2025
zhotovitel:	H+H stavební společnost, spol. s r.o.		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	investor		
Důvody změny:	změna projektu:	NE	
	dodatečný požadavek:	NE	
	jiné důvody:	ANO	
Původní termín realizace do:	26.10.2025	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	31.12.2025		

Popis změny, případně náčrtek :

Při odkopání stropní konstrukce, bylo zjištěno, že krček stávajícího těžkého montážního poklopu na šachtě G5 je zděný. Spáry mezi cihlami jsou degradované a vydrolené. Bylo rozhodnuto, že před provedením nových hydroizolací bude provedeno odbourání krčku na stropní konstrukci, bude proveden nový monolitický krček včetně věnce poklopu. Poklop bude před demontáží ošetřen nátěrovým systémem dle standardů KP, a.s. Z důvodu koordinace předstihových prací opravy kabelových lávek a výměny kabelu PRE 22 kV je termín realizace posunut na 31. 12. 2025.

Souhlas s provedenými změnami:

zodpovědný projektant:	Ing. David Kupilík	Podpis:
za provozovatele:	Václav Procházka	Podpis:
za investora:	Ing. Lenka Šupová	Podpis:
za dodavatele:	Ing. Martin Hamada	Podpis:

Změna záměru dle §222 ZZVZ	1,44%
----------------------------	-------

Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/:	3 840 345,15 Kč
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	55 109,69 Kč
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	0,00 Kč
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	3 895 454,84 Kč

Zpracoval:	Ing. Lenka Šupová	V Praze dne:	15.07.2025
------------	-------------------	--------------	------------