

Časový plán servisu výtahů uvedených do provozu KATEGORIE I. s omezeným přístupem veřejnosti dle ČSN 274002 / 09/2018

SQ-07-07-207
3055-25 Příloha č. 4

Projekt (název / označení a pod.):

S T R O J O V N A

Poř. číslo	Kontrolovaná část výtahu	Úkony dle ČSN 27 4002, čl.4.3.17 1 x za 14 dnů, přichází v úvahu - označ. „ANO“	Preventivní údržba 1 x za 3 měsíce, přichází v úvahu–označ. „ANO“	Odborné prohlídka 1 x za 3 měsíce, nepřichází v úvahu - označené „NE“	Odborná zkouška 1 x za 3 roky, všechny prvky přichází v úvahu	Poznámky
1.	Strojovna a prostor pro kladky					
1.1	Přístup,žebřík,poklopy,dveře a ohrazení					
1.2	Osvětlení,větrání, has.přístroj, mont.lampa					
1.3	Vybavení-tabulky,návody,příslušenství		ANO			
1.4	Pohon výtahu(výt.stroj, hydr.agregát)		ANO			
1.5	Koncový vypínač		ANO			
1.6	Výtahový rozváděč		ANO			
1.7	Omezovač rychlosti		ANO			
1.8	Převáděcí kladky		ANO			
1.9	Nosné prostředky					
1.10	Lano omezovače rychlosti					
1.11	Dorozumívací zařízení					
1.12	Elektrická instalace					
2	Kontrola vedení provozní dokumentace					
3	Kontrola způsobilosti řidiče výtahu					

Zpracoval:	Dne:	Podpis:	Stav plánu:	Rozdělovník:
	8. 10. 2018		Strana 1 z 4	

Časový plán servisu výtahů uvedených do provozu KATEGORIE I. s omezeným přístupem veřejnosti dle ČSN 274002 / 09/2018

SQ-07-07-207
3055-25 Příloha č. 4

Projekt (název / označení a pod.):

Š A C H T A

Poř. číslo	Kontrolovaná část výtahu	Úkony dle ČSN 27 4002, čl.4.3.17 1 x za 14 dnů, přichází v úvahu - označ. „ANO“	Preventivní údržba 1 x za 3 měsíce, přichází v úvahu - označ. „ANO“	Odborné prohlídka 1 x za 3 měsíce, nepřichází v úvahu - označené „NE“	Odborná zkouška 1 x za 3 roky, všechny prvky přichází v úvahu	Poznámky
4	Výtahová šachta					
4.1	Vybavení nástupišť/nákladišť - osvětlení	ANO				
4.2	Ohrazení šachty a dostupná místa na kleci	ANO				
4.3	Vodítka, kotvy					
4.4	Nárazníky					
4.5	Elektrická instalace šachty					
4.6	Vyvažovací závaží, upev. nosných prostřed. vodící čelisti, zachycovače, vod. kladky					
4.7	Vyvažovací (kompenzační) prostředky					
4.8	Závěsné kabely					
4.9	Zařízení pro zastavování klece ve stanicích	ANO	ANO			
4.10	Hydraulický válec					
4.11	Přístup do prohlubně					
4.12	Napínací zařízení OR					
4.13	Bezpečnostní lano					
4.14	Bezpečnostní a ovládací spínače		ANO			
4.15	Prohlubeň - čištění		ANO			

Zpracoval:	Dne:	Podpis:	Stav plánu:	Rozdělovník:
	8. 10. 2018			Strana 2 z 4

Časový plán servisu výtahů uvedených do provozu KATEGORIE I. s omezeným přístupem veřejnosti dle ČSN 274002 / 09/2018

SQ-07-07-207
3055-25 Příloha č. 4

Projekt (název / označení a pod.):

K L E C

Poř. číslo	Kontrolovaná část výtahu	Úkony dle ČSN 27 4002, čl.4.3.17 1 x za 14 dnů, přichází v úvahu - označ. „ANO“	Preventivní údržba 1 x za 3 měsíce, přichází v úvahu - označ. „ANO“	Odborné prohlídka 1 x za 3 měsíce, nepřichází v úvahu - označené „NE“	Odborná zkouška 1 x za 3 roky, všechny prvky přichází v úvahu	Poznámky
5	Klec					
5.1	Osvětlení	ANO	ANO			
5.2	Ovládače	ANO	ANO			
5.3	Nouzová signalizace	ANO	ANO			
5.4	Dorozumívací zařízení	ANO	ANO			
5.5	Tabulky, návody, výrobní štítek		ANO			
5.6	Dveře klece, pohon, spínače	ANO	ANO			
5.7	Bezpečnostní clona, bezpečnostní práh	ANO	ANO			
5.8	Podlaha (spínače)		ANO			
5.9	Stěny, strop		ANO			
5.10	Hlídač lan, upevnění nosných prostředků, Vodící čelisti, zachycovače		ANO			
5.11	Vážicí zařízení		ANO			
5.12	Odkláněcí a převáděcí kladky		ANO			
5.13	Upevnění vyvažovacích (kom.) prostředků		ANO			
5.14	Bezpečnostní a ovládací spínače		ANO			
5.15	Revizní jízda		ANO			
5.16	Systém zastavování ve stanicích	ANO	ANO			

Zpracoval:	Dne:	Podpis:	Stav plánu:	Rozdělovník:
	8. 10. 2018		Strana 3 z 4	

Časový plán servisu výtahů uvedených do provozu KATEGORIE I. s omezeným přístupem veřejnosti dle ČSN 274002 / 09/2018

SQ-07-07-207
3055-25 Příloha č. 4

Projekt (název / označení a pod.):

N Á S T U P I Š Ť Ě

Poř. číslo	Kontrolovaná část výtahu	Úkony dle ČSN 27 4002, čl.4.3.17 1 x za 14 dnů, přichází v úvahu - označ. „ANO“	Preventivní údržba 1 x za 3 měsíce, přichází v úvahu–označ. „ANO“	Odborné prohlídka 1 x za 3 měsíce, nepřichází v úvahu - označené „NE“	Odborná zkouška 1 x za 3 roky, všechny prvky přichází v úvahu	Poznámky
6	Nástupiště					
6.1	Ovládače		ANO			
6.2	Signalizace	ANO	ANO			
6.3	Návody		ANO			
6.4	Osvětlení přístupových cest	ANO	ANO			
7	Dokumentace-dle ČSN 274007 př. C část 1			NE		
8	Zkoušky dle ČSN 274007 př. C část 3,4			NE		

Zpracoval:	Dne:	Podpis:	Stav plánu:	Rozdělovník:
	8. 10. 2018			Strana 4 z 4