

HARMONOGRAM IM-stav Praha s.r.o.
OPRAVA PODCHYCNÍ ZÁKLADU BUDOVY - AREÁL GARÁŽE VRŠOVICE

POPIS / DEN		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.
D1 - přípravné práce	Vytýčení stáv. sítí	■	■																												
	Geodetické sledování konstrukcí během realizace			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Dílenská dokumentace																													■	■
	Stavební úpravy pro mechanizaci											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
D2 - injecktáže	Aktivizace techniky			■	■																										
	Trysková injecktáž 1					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■															
	Trysková injecktáž 2																■	■	■	■	■	■									
	Terénní úpravy po provedení injecktáži																												■	■	■
D3 - trhliny	Sanace trhlin													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Lešení													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Nátěr fasády																										■	■	■	■	■
D4 - luxfery	Vybourání luxfer											■	■																		
	Dodávka a montáž luxfer																						■	■	■	■					
D5 - ostatní práce	Likvidace odpadu a suti													■	■	■	■	■	■	■	■	■									
	Úklid staveniště																													■	■
	Pomocné lešení																							■	■	■					

Termín provádění : 30 dní

