



Pro život bez bariér

## Harmonogram prací

### První den

Zabezpečení a ohraničení prostoru místa plošiny  
Odpojení hlavního přívodu stávající plošiny  
Demontáž stávající plošiny  
Naložení stávající plošiny  
Stavební oprava po stávající plošině  
Úklid místa instalace

### Druhý den

Zabezpečení a rozměření staveniště, zaměření schodiště  
Rozměření ustavení dráhy, rozměření umístění sloupků  
Přikotvení sloupků do podlahy (pokud jsou)  
Přikotvení dráhy na zeď nebo na nosné sloupky  
Rozvod kabelu k přivolávačům a k zachycovači  
Umístění přivolavačů  
Úklid místa instalace

### Třetí den


Zabezpečení a ohraničení prostoru místa určeném pro plošinu  
Nasazení přepravní plošiny  
Nastavení zastavovacích pozic plošiny ve stanicích  
Seřízení bezpečnostních prvků plošiny  
Připojení hlavního přívodu do rozvaděče zařízení  
Odzkoušení plošiny  
Úklid místa instalace  
Předání díla objednateli

V Praze dne 10.12.2018



Garaventa Lift s.r.o.  
Pražská 16  
102 21 Praha 10  
IČ: 49682041  
DIČ: CZ4968204  
[www.garaventalift.cz](http://www.garaventalift.cz)

Garaventa Lift  
Zdeněk Paták



**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 159566

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** dcefc13e-8f6e-43c3-9100-818e35b8eb6b

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva PROCHÁZKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 21.12.2018 08:42:59



21ac731e-0d18-4be9-86f6-1daaad3baa03