

Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Termíny																																											
				03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019	10/2019																								
<b>Muzeum skla a bižuterie Jablonec</b>			<b>22.3.2018</b>																																												
Předání staveniště				<b>20.3.2018</b>																																											
Zařízení staveniště																																															
<b>Budova muzea</b>																																															
Bourání opěrné zdi, zemní práce																																															
okapůvky op.zdi a bourání dlažby																																															
D+M informačního panelu																																															
výkop pro kanalizační šachtu, stoku a základy																																															
Základy, izolace spodní stavby, opěrná stěna																																															
drenážní potrubí, prostupy stěnou, jádrové vrty																																															
přizívka opěrné stěny mezerovitým betonem																																															
základová deska 1.NP																																															
základové pasy 2.NP																																															
Monolitický skelet																																															
stěny 1.NP																																															
střep 1.np																																															
stěny 2.NP																																															
střep 2.NP																																															
stěny 3.NP																																															
střep 3.NP																																															
Střecha vč. světlíku																																															
Zdivo																																															
Nosná OK fasády																																															
dílenská dokumentace, výroba OK, nátěr																																															
montáž oc.kce																																															
Prosklená fasáda																																															
Prosklená fasáda-montáž rámu																																															
Prosklená fasáda - zaměření skel pro výrobu																																															
Prosklená fasáda-montáž skel																																															
Prosklená fasáda - dokončovací práce																																															
D+M výplní otvorů																																															
Rozvody T2B																																															
kanalizační a drenážní potrubí pod deskou, zemnicí drát																																															
hrubé rozvody kanalizace a vody																																															
hrubé rozvody UT, Elektro, VZT																																															
Omitky, betonové podlahy																																															
Sádkartony, podhledy																																															
Propojení do stávající budovy																																															
Propojení 1.NP (vybourání otvoru,začistění následně oo vyzrání nátěry, dveře)																																															
Propojení 2.NP (vybourání otvoru,začistění následně oo vyzrání nátěry, dveře)																																															
Propojení 3.NP (vybourání otvoru,začistění následně oo vyzrání nátěry, dveře)																																															
Finální úpravy povrchů, dveře, skleněné schody																																															
Kompletace T2B																																															
Různé dokončovací práce																																															
<b>Park</b>																																															
Bourací a zemní práce																																															
Rozvody elektro																																															
Nové chodníky, komunikace																																															
Sadové úpravy																																															
Kácení dřevin																																															
zemní práce																																															
Nová výsadba																																															
Obnova travnatých ploch, povýsadbová péče, mobilizát																																															
Vybízení staveniště																																															
Předání díla			<b>26.10.2019</b>																																												
<b>Práce s možností ořesů a vybrací</b>		Obrat (tis.)	<b>45367</b>	0	564	801	910	769	520	490	332	672	1 150	783	396	9292	6009	4 073	5 479	2 022	5 738	4885	482																								

Kritická cesta - minimální nutné termíny a časové návaznosti pro dokončení zásadních konstrukcí a celého díla