

**Stavba „Dostavba ZŠ kraslice, Dukelská 1122 – I.etapa“
Popis změn ZL16 – ZL21**

ZL16 – Změna konstrukce schodiště – nové řešení

Přípočet +130 605,92 Kč (bez DPH)

Odpočet -112 176,44 Kč (bez DPH)

Popis – z důvodu provádění a odlehčení stávajících konstrukcí bude nástupní rameno schodiště provedeno prefabrikované (středová schodnice a deskové stupně) na místo původně navrženého monolitického ramene

ZL17 – Začištění omítek SO 104 a SO 105

Přípočet +157 595,33 Kč (bez DPH)

Popis – v rozpočtu objektu „SO 104“ a „SO 105“ chybí položka 619995001 Začištění omítek.

Jedná se o začištění omítek ostění, nadpraží u měněných výplní otvorů, dodatečně osazovaných revizních dvířek a doplňovaných obkladů. V rozpočtu objektu „SO 102“ položka nechybí.

ZL18 – Střecha staré školy

Přípočet +56 494,81 Kč (bez DPH)

Odpočet - 118 927,00 Kč (bez DPH)

Popis – výška hřebene staré školy neprobíhá ve stejné úrovni s novým hřebenem vstupního pavilonu jak je uvedeno v PD. Z tohoto důvodu je navržena štítová zeď až nad rovinu střech. S tím souvisí i změny klempířských prvků. Dále bude ponecháno bednění a nástřešní žlab, laťování nebude provedeno (na staré škole).

ZL19 – Detaily střechy SO 104

Přípočet +272 872,93 Kč (bez DPH)

Odpočet -202 851,79 Kč (bez DPH)

Popis – PD neobsahovala detaily střechy u okapu, hřebene a detail pultové střechy.

V rozpočtu chybí 32 m pozednice, nadezdění ventilačního komínu, chybná rozteč laťování. Na základě zpracovaného detailu byly nové konstrukce oceněny.

ZL20 – Oprava ZL03 (zdivo) a 06 (délky vývrtů)

Odpočet -35 655,61 Kč (bez DPH)

Popis – upřesnění výměr dle skutečnosti

ZL21 - Zárubně

Přípočet +60 587,47 Kč (bez DPH)

Odpočet -55 541,72 Kč (bez DPH)

Popis – nesrovnalosti mezi PD, rozpočtem a skutečností v typech zárubní (do zdiva, do SDK) a dveřních křídlech (bezfalcové, falcové)

Rekapitulace

ZL016-ZL21 odpočty -525 152,56 Kč (bez DPH)

ZL01-ZL15 přípočty +678 156,46 Kč (bez DPH)

Změna ceny díla: navýšení o 153 003,90 Kč bez DPH

7.2.2019

Ing. Helena Michálková