

DODATEK Č. 1

č. zhotovitele: 23-SOD-2018-142

č. objednatele: CES 2018/1874

Smluvní strany:

1. Objednatel: Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města
IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Valentýn Avramov – pověřený vedením investičního odboru
– tel. 495 707 680
– e-mail: valentyn.avramov@mmhk.cz

Ing. Radka Hartmanová – investiční technik
– tel. 495 707 690
– e-mail: radka.hartmanova@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel: M - SILNICE a.s.
Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva, písemně
pověřeného představenstvem
IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868
Spisová značka: oddíl B, vložka 430, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové ze
dne 18.12.1991
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: ██████████

dále jen „zhotovitel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 5. 11. 2018 (dále jen „původní SOD“):

„Rekonstrukce ul. Františka Žaloudka“

I.

Předmět dodatku

1. Při provádění stavebních prací došlo k redukci položek, které se nebudou realizovat, tedy méněpracím – viz soupis fakturovaných prací, který je nedílnou součástí dodatku.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně ceny díla takto:

REKAPITULACE smluvní ceny			
	přípočty	odpočty	celkem
Smlouva o dílo			3.055.053,50 Kč
Dodatek č. 1	0	- 102.991,45	-102.991,45Kč
Celkem bez DPH			2.952.062,05 Kč

Celková smluvní cena bez DPH činí dva miliony devět set padesát dva tisíc šedesát dva korun českých pět haléřů.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Dodatek se uzavírá v souladu s usnesením Rady města Hradec Králové ze dne 5. 3. 2019, č. usnesení RM/2019/242.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
4. Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran:


- a. Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČ: 00268810, ID datové schránky: bebb2in
- b. M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868, ID datové schránky: jwq7ju
- vymezení předmětu dodatku: Smlouva o dílo – méněpráce, změna ceny díla
 - cena: 2.952.062,05 Kč bez DPH
 - datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou


považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.


8. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.


V Hradci Králové, dne 22. 03. 2019

V Hradci Králové, dne 22. 03. 2019


za zhotovitele
Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva
písemně pověřený představenstvem


za objednatele
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
primátor města





Soupis fakturovaných prací

za období: 01 leden 2019

Pořac Kód	Název	Mj	Mn. ce-k	za přech. období	zbyvá po období	za období	odbyt/mj	odbyt za období
923118142	Hradec Králové - Rekonstrukce ul. Františka Žaloudka							
SO101UPR	SO101UPR - Komunikace a terénní úpravy							
HSV	Práce a dodávky HSV							
1	Zemní práce							
001	101 statická zatěžovací zkouška s vyhodnocením	sada	2,0000	0,0000	0,0000	2,0000	6 300,00	12 600,00
002	102 montáž betonových chrániček na kabelech	m	115,0000	0,0000	0,0000	115,0000	210,00	24 150,00
003	592131000 žlab kabelový betonový 100 x 18,5/10 x 10 cm	KUS	115,0000	0,0000	0,0000	115,0000	175,00	20 125,00
004	592133440 poklop kabelového žlabu betonový 50x16x3,5 cm	KUS	230,0000	0,0000	0,0000	230,0000	35,00	8 050,00
005	105 dodávka a montáž izolace tl.100mm na vodovodním potrubí	4	4,0000	0,0000	0,0000	4,0000	650,00	2 600,00
006	11201101 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm c	m2	3,0000	0,0000	0,0000	3,0000	20,00	60,00
007	112101101 Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene p	KUS	4,0000	0,0000	0,0000	4,0000	500,00	2 000,00
008	112101121 Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkomření.	KUS	2,0000	0,0000	0,0000	2,0000	500,00	1 000,00
009	112201101 Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekán	KUS	6,0000	0,0000	0,0000	6,0000	1 250,00	7 500,00
010	113106121 Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním t	m2	180,5000	0,0000	0,0000	180,5000	65,00	11 732,50
011	113106123 Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním t	m2	17,5800	0,0000	0,0000	17,5800	65,00	1 142,70
012	113106171 Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním t	m2	77,5800	0,0000	0,0000	77,5800	65,00	5 042,70
013	113107121 Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost	m2	198,0800	0,0000	0,0000	198,0800	40,00	7 923,20
014	113107122 Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost	m2	289,7800	0,0000	0,0000	289,7800	65,00	18 835,70
015	113107142 Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost	m2	131,8000	0,0000	0,0000	131,8000	78,00	10 280,40
016	113107222 Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost	m2	502,3000	0,0000	0,0000	502,3000	65,00	32 649,50
017	113201112 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdáleno:	m	97,2000	0,0000	0,0000	97,2000	60,00	5 832,00
018	113202111 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdáleno:	m	79,2000	0,0000	0,0000	79,2000	60,00	4 752,00
019	113204111 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdáleno:	m	2,6000	0,0000	0,0000	2,6000	50,00	130,00
020	119001202 Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivky za účelem zlepšení	m2	809,0400	0,0000	809,0400	0,0000	85,00	0,00
021	585301590 vápno nehašené vzdušné CL 90 jemně mleté BAL	T	14,5630	0,0000	14,5630	0,0000	2 350,00	0,00
022	121101101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě	m3	22,7400	0,0000	0,0000	22,7400	135,00	3 069,90
023	122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do	m3	53,4000	0,0000	0,0000	53,4000	145,00	7 743,00
024	122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčr	m3	563,3510	0,0000	0,0000	563,3510	65,00	36 617,82
025	122202209 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčr	m3	281,6600	0,0000	0,0000	281,6600	8,00	2 253,28
026	132201201 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovná	m3	4,1360	0,0000	0,0000	4,1360	230,00	951,28
027	132201209 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovná	m3	4,1360	0,0000	0,0000	4,1360	35,00	144,76
028	132212101 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneum	m3	20,2800	0,0000	0,0000	20,2800	230,00	4 664,40
029	132212109 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneum	m3	10,1400	0,0000	0,0000	10,1400	35,00	354,90
030	133201101 Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním	m3	14,5800	0,0000	0,0000	14,5800	390,00	5 686,20
031	133201109 Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním	m3	14,5800	0,0000	0,0000	14,5800	65,00	947,70
032	151101101 Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy	m2	28,0800	0,0000	0,0000	28,0800	90,00	2 527,20
033	151101111 Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materi	m2	28,0800	0,0000	0,0000	28,0800	30,00	842,40
034	151101301 Zřízení rozeprání zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roube	m3	14,5800	0,0000	0,0000	14,5800	55,00	801,90
035	151101311 Odstranění rozeprání stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m o	m3	14,5800	0,0000	0,0000	14,5800	6,00	87,48
036	162201455 Vodorovné přemístění větví kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopr	KUS	4,0000	0,0000	0,0000	4,0000	20,00	80,00
037	162201461 Vodorovné přemístění větví kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopr	KUS	2,0000	0,0000	0,0000	2,0000	25,00	50,00
038	162201465 Vodorovné přemístění větví kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopr	KUS	4,0000	0,0000	0,0000	4,0000	250,00	1 000,00

Soupis fakturovaných prací

za období: 01 leden 2019

Pořac	Kód	Název	Mj	Mn. celk.	za předch. období	zbyvá po období	za období	odbyl/mj	odbyl za období
039	162201471	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopr	KUS	2,0000	0,0000	0,0000	2,0000	250,00	500,00
040	162201475	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopr	KUS	6,0000	0,0000	0,0000	6,0000	60,00	360,00
041	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdale	m2	3,0000	0,0000	0,0000	3,0000	40,00	120,00
042	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravní	m3	657,7860	0,0000	0,0000	657,7860	135,00	88 801,11
043	171101103	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým u	m3	242,7120	0,0000	0,0000	242,7120	65,00	15 776,28
044	103	matenal vhodný do podloží (betonový recyklát 0/63) včetně dopravy	T	364,0680	0,0000	0,0000	364,0680	160,00	58 250,88
045	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	638,8260	0,0000	0,0000	638,8260	15,00	9 582,39
046	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťn	m3	16,9170	0,0000	0,0000	16,9170	245,00	4 144,67
047	174201201	Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrub	KUS	3,0000	0,0000	0,0000	3,0000	50,00	150,00
048	175101201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných horni	m3	2,9720	0,0000	0,0000	2,9720	540,00	1 604,88
049	583312890	kamenivo těžené drobné frakce 0-2	T	5,5910	0,0000	0,0000	5,5910	215,00	1 202,07
050	181301101	Rozprostření a urovnání omnice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvisl	m2	37,8000	0,0000	0,0000	37,8000	16,00	604,80
051	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včet	m2	37,8000	0,0000	0,0000	37,8000	20,00	756,00
052	005724100	osivo směs travní parkova	kg	1,1340	0,0000	0,0000	1,1340	130,00	147,42
053	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhuťnění	m2	55,4600	0,0000	0,0000	55,4600	8,00	443,68
054	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	1 233,7570	0,0000	0,0000	1 233,7570	29,00	35 778,95
055	183101213	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50%	KUS	110,8000	0,0000	0,0000	110,8000	45,00	4 996,00
056	184102110	Výsadba dřeviny s balím do předem vyhloubené jamky se zaklím v rovině nebo	KUS	110,8000	0,0000	0,0000	110,8000	35,00	3 878,00
057	104	tavolník Spiraea x bumalda "Little Princess"	KUS	110,8000	0,0000	0,0000	110,8000	22,00	2 437,60
058	184818231	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetn	KUS	3,0000	0,0000	0,0000	3,0000	465,00	1 395,00
059	184911311	Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysazených rostlin v r	m2	27,7000	0,0000	0,0000	27,7000	80,00	2 216,00
060	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tř. do 100 mm v rovině nebo na	m2	27,7000	0,0000	0,0000	27,7000	35,00	969,50
061	103911000	kůra mulčovací VL	m3	1,9390	0,0000	0,0000	1,9390	830,00	1 609,37
062	185804311	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	0,5540	0,0000	0,0000	0,5540	560,00	310,24
130	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravní	m3	7 235,6460	0,0000	0,0000	7 235,6460	13,00	94 063,40
131	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kam	T	958,2390	0,0000	0,0000	958,2390	200,00	191 647,80
Součet za:		1 - Zemní práce							785 963,95
4		Vodorovné konstrukce							
063	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovně nebo ve sklonu do	m2	3,7600	0,0000	0,0000	3,7600	125,00	470,00
064	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovně nebo ve sklonu do	m2	9,7200	0,0000	0,0000	9,7200	70,00	680,40
Součet za:		4 - Vodorovné konstrukce							1 150,40
5		Komunikace pozemní							
065	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 200 mm	m2	1 019,8120	0,0000	0,0000	1 019,8120	195,00	198 863,34
066	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 250 mm	m2	127,1520	0,0000	0,0000	127,1520	242,00	30 770,78
067	564951313	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhuťněním, po	m2	1 591,1200	0,0000	0,0000	1 591,1200	65,00	103 422,80
068	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - C	m2	795,5600	0,0000	0,0000	795,5600	378,00	300 721,68
069	567122111	Podklad ze směsi smíšené cementem SC bez dilatačních spar. s rozprostřením	m2	770,1260	0,0000	0,0000	770,1260	275,00	211 784,85
070	571908111	Kryt vymývaným dekoráčním kamenivem (kačírkem) tl. 200 mm	m2	2 7000	0,0000	0,0000	2 7000	1 520,00	4 104,00
071	573211106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,4	m2	795,5600	0,0000	0,0000	795,5600	16,00	12 728,96
072	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z	m2	795,5600	0,0000	0,0000	795,5600	342,00	272 081,52
073	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěši s ložem z	m2	78,0900	0,0000	0,0000	78,0900	255,00	19 910,40
074	592452670	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevna	m2	41,7300	0,0000	0,0000	41,7300	560,00	23 368,80
075	596211212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěši s ložem z	m2	254,7600	0,0000	0,0000	254,7600	255,00	64 953,80

za období: 01 leden 2019

Popis Kod	Název	Mj	Mn. celk.	za předch. období	z dřívějšího období	za období	odbyť/mj	odbyť za období
076	592453110 dlažba skládebná betonová základní 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	291.1100	0.0000	0.0000	291.1100	218,00	63 461,98
077	597661111 Rigol dlaždečný do lože z betonu prostého II. 100 mm, s vyplněním a zatížením s	m2	51.0900	0.0000	0.0000	51.0900	1 830,00	93 494,70
Součet za: 5 - Komunikace pozemní								1 399 677,41
8 Trubní vedení								
078	871350310 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého pinostěnné	m	6.0000	0.0000	0.0000	6.0000	60,00	360,00
079	286171030 trubka kanalizační PP SN 10, dl. 1m, DN 200	KUS	4.0000	0.0000	0.0000	4.0000	1 110,00	4 440,00
080	286171130 trubka kanalizační PP SN 10, dl. 3m, DN 200	KUS	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	2 950,00	2 950,00
081	877355211 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC (systém	KUS	6.0000	0.0000	0.0000	6.0000	85,00	510,00
082	286113650 kojeno kanalizace plastové KG 200x30"	KUS	6.0000	0.0000	0.0000	6.0000	590,00	3 540,00
083	895941111 Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových částí typ UV-50 normální	KUS	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	3 950,00	11 850,00
084	592238780 mříž vtoková pro uliční vpustí 500/500 mm	KUS	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	2 350,00	7 050,00
085	592238760 rám zabetonovaný pro uliční vpustí 500/500 mm	KUS	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	2 260,00	6 780,00
086	592238750 koš nízký pro uliční vpustí, žárově zinkovaný plech, pro rám 500/500	KUS	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	520,00	1 560,00
087	592238640 prstenec betonový pro uliční vpustí vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	KUS	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	210,00	630,00
088	592238620 skruž betonová pro uliční vpustí středová 45 x 29,5 x 5 cm	KUS	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	280,00	840,00
089	592238600 skruž betonová pro uliční vpustí středová 45 x 19,5 x 5 cm	KUS	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	210,00	630,00
090	592238570 skruž betonová pro uliční vpustí homi 45 x 29,5 x 5 cm	KUS	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	220,00	660,00
091	592238540 skruž betonová pro uliční vpustí s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm	KUS	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1 480,00	4 440,00
092	592238500 dno betonové pro uliční vpustí s výtokovým otvorem 45x33x5 cm	KUS	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	390,00	1 170,00
093	899263111 Osazení mříží litinových včetně ramů a košů na bahno hmotnosti jednotlivě přes	KUS	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	420,00	1 260,00
094	899332111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením poklopu	KUS	2.0000	0.0000	0.0000	2.0000	1 710,00	3 420,00
095	899432111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením krycího hrnce	KUS	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	690,00	690,00
Součet za: 8 - Trubní vedení								52 780,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
096	914111111 Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupek	KUS	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	230,00	690,00
097	404442580 značka dopravní svíslá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm	KUS	2.0000	0.0000	0.0000	2.0000	785,00	1 570,00
098	404442581 značka dopravní svíslá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm	KUS	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	785,00	785,00
099	914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	KUS	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	755,00	2 265,00
100	404452250 sloupek Zn 60 - 350	KUS	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	755,00	2 265,00
101	404452400 patka hliníková pro sloupek D 60 mm	KUS	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	560,00	1 680,00
102	404452530 víčko plastové na sloupek 60	KUS	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	23,00	69,00
103	404452560 upínací svorka na sloupek D 60 mm	KUS	6.0000	0.0000	0.0000	6.0000	93,00	558,00
104	915111122 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm, přesušov.	m	11.0000	0.0000	0.0000	11.0000	40,00	440,00
105	915131112 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šířky, symb	m2	7.7000	0.0000	0.0000	7.7000	370,00	2 849,00
106	915321115 Vodorovné značení předformovaným termoplastem vřící pás pro slabozraké z	m	5.6000	0.0000	0.0000	5.6000	1 210,00	6 776,00
107	915611111 Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrov.	m	11.0000	0.0000	0.0000	11.0000	23,00	253,00
108	915621111 Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrov.	m2	7.7000	0.0000	0.0000	7.7000	17,00	130,90
109	916131213 Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zaře	m	241.3000	0.0000	0.0000	241.3000	355,00	85 661,50
110	592175040 obrubník betonový přírodní, 100x15x12x25 cm	KUS	179.1000	0.0000	0.0000	179.1000	95,00	17 014,50
111	592175100 obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	KUS	35.6000	0.0000	0.0000	35.6000	93,00	3 310,80
112	592175110 obrubník betonový silniční přechodový levý, pravý 100x15x15/25 cm	KUS	25.0000	0.0000	0.0000	25.0000	290,00	7 250,00
113	916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a z	m	100.4000	0.0000	0.0000	100.4000	340,00	34 136,00
114	592175090 obrubník betonový univerzální přírodní 50x8x25 cm	KUS	200.8000	0.0000	0.0000	200.8000	49,00	9 839,20

Soupis fakturovaných prací

za období: 01_leden_2019

Poř.č. / Kód	Název	Mj	Mn. celk.	za předch. období	zbývá po období	za období	odbyt/mj	odbyt za období
115	592175060 obrubník betonový obloukový vnější r=50 cm, délka vnějšího oblouku: 78 cm 78>	KUS	2,0000	0,0000	0,0000	2,0000	295,00	590,00
116	919122111 Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném	m	34,1000	0,0000	0,0000	34,1000	135,00	4 603,50
117	919726122 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci: nemá hmotnost přes 20k	m2	809,0400	0,0000	0,0000	809,0400	54,00	43 688,16
118	919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	34,1000	0,0000	0,0000	34,1000	70,00	2 387,00
119	966006211 Odstranění (demontaž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na si	KUS	3,0000	0,0000	0,0000	3,0000	100,00	300,00
120	979021113 Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího mat	m	97,2000	0,0000	0,0000	97,2000	30,00	2 916,00
121	979051121 Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího mat	m2	13,3900	0,0000	0,0000	13,3900	90,00	1 205,10
Součet za: 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání								233 232,66
997 Přesun sutě								
122	997221551 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním zc	T	263,3770	0,0000	0,0000	263,3770	38,00	10 008,33
123	997221559 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Pi	T	5 267,5400	0,0000	0,0000	5 267,5400	6,00	31 605,24
124	997221561 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z	T	95,9340	0,0000	0,0000	95,9340	38,00	3 645,49
125	997221569 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Pi	T	307,8520	0,0000	0,0000	307,8520	6,00	1 847,11
126	997221815 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	T	66,9380	0,0000	0,0000	66,9380	190,00	12 718,22
127	997221845 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových p	T	28,9960	0,0000	0,0000	28,9960	280,00	8 118,88
128	997221855 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	T	263,3770	0,0000	0,0000	263,3770	190,00	50 041,63
Součet za: 997 - Přesun sutě								117 984,90
998 Přesun hmot								
129	998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým ne	T	217,8140	0,0000	0,0000	217,8140	56,00	12 197,56
Součet za: 998 - Přesun hmot								12 197,56
Součet za: HSV - Práce a dodávky HSV								2 582 986,90
Součet za: SO101UPR - SO101UPR - Komunikace a terénní úpravy								2 582 986,90
SO401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ								
00 Ostatní náklady								
001	ON001 Doprava 3,60%	%	3,6000	0,0000	0,0000	3,6000	420,30	1 513,08
002	ON002 Přesun 1,00%	%	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	420,30	420,30
003	ON003 PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	%	6,0000	0,0000	0,0000	6,0000	1 334,31	8 005,86
Součet za: 00 - Ostatní náklady								9 939,24
01 Dodávky								
D01 SVÍTIDLO VO VČETNÉ ZDROJE,IP44/66, IK08								
D011	SCHRÉDER MC2 ZEBRA/HQI T 150W	Ks	2,0000	0,0000	0,0000	2,0000	8 860,00	17 720,00
Součet za: D01 - SVÍTIDLO VO VČETNÉ ZDROJE,IP44/66, IK08								17 720,00
D02 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR, ŽÁROVĚ ZN.								
D021	K-6-133/89/60, h=6m nad terénem	Ks	2,0000	0,0000	0,0000	2,0000	7 080,00	14 160,00
D022	PA 6-114/89/76, h=6m nad terénem	Ks	2,0000	0,0000	0,0000	2,0000	8 165,00	16 330,00
Součet za: D02 - OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR, ŽÁROVĚ ZN.								30 490,00
D03 VYLOŽNÍK ROVNÝ JEDNORAMENNÝ, ŽÁROVĚ ZN.								
D031	PD1 -1000/76, 1000mm	Ks	2,0000	0,0000	0,0000	2,0000	2 000,00	4 000,00
Součet za: D03 - VYLOŽNÍK ROVNÝ JEDNORAMENNÝ, ŽÁROVĚ ZN.								4 000,00

Soupis fakturovaných prací

za období: 01 leden 2019

Pořac. Kod	Název	Mj	Mn. celk	za předch. období	zjižvá po období	za období	odbyt/mj	odbyt za období
D041	STOŽAROVÁ VÝZBROJ							
D0411	montáž, zapojení	Ks	5 0000	0,0000	0,0000	5,0000	1 970,00	9 850,00
Součet za:	D041 - STOŽAROVÁ VÝZBROJ							9 850,00
Součet za:	01 - Dodávky							62 060,00
02	Elektromontáže							
EM005	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ							
EM051	Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volné	m	85,0000	0,0000	0,0000	85,0000	196,00	16 660,00
Součet za:	EM005 - OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ							16 660,00
EM01	Montáž stožárů osvětlení bez zemních prací ostatních							
EM011	do 12 m	Ks	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	2 360,00	2 360,00
Součet za:	EM01 - Montáž stožárů osvětlení bez zemních prací ostatních							2 360,00
EM02	SPOJKA 1kV PRO KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ							
EM021	SMH4-0,6/1kV 6-25mm2	Ks	3,0000	0,0000	0,0000	3,0000	2 150,00	6 450,00
EM022	SMH4-0,6/1kV 16-50mm2	Ks	2,0000	0,0000	0,0000	2,0000	2 480,00	4 960,00
Součet za:	EM02 - SPOJKA 1kV PRO KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ							11 410,00
EM03	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE							
EM031	CYKY-J 3x1,5 mm2 , pevné	m	40,0000	0,0000	0,0000	40,0000	80,00	3 200,00
EM032	CYKY-J 5x10 mm2 , volné	m	30,0000	0,0000	0,0000	30,0000	220,00	6 600,00
Součet za:	EM03 - KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE							9 800,00
EM04	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC							
EM041	CYKY-J 4x25 mm2 , volné	m	90,0000	0,0000	0,0000	90,0000	395,00	35 550,00
Součet za:	EM04 - KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC							35 550,00
EM06	Připojovací svorka							
EM061	SP1	Ks	5,0000	0,0000	0,0000	5,0000	78,00	390,00
EM062	SS	Ks	18,0000	0,0000	0,0000	18,0000	92,00	1 656,00
Součet za:	EM06 - Připojovací svorka							2 046,00
EM07	LANO OCELOVÉ POZINKOVANÉ							
EM071	D 2,5mm včetně ukončení	m	35,0000	0,0000	0,0000	35,0000	90,00	3 150,00
Součet za:	EM07 - LANO OCELOVÉ POZINKOVANÉ							3 150,00
EM08	CHRÁNIČKY HDPE							
EM081	40:33mm	m	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000	58,00	1 160,00
Součet za:	EM08 - CHRÁNIČKY HDPE							1 160,00
EM09	UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU							
EM091	4x25 mm2	Ks	10,0000	0,0000	0,0000	10,0000	228,00	2 280,00
Součet za:	EM09 - UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU							2 280,00
EM10	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY							
EM101	Demontaz stavajicoho zarizeni	hod	5,0000	0,0000	0,0000	5,0000	690,00	3 450,00

Soupis fakturovaných prací

za období 01 leden_2019

Pořad. Kód	Název	Mj.	Mn. celk.	za předč. období	zbyva po období	za období	odbyt (mj)	odbyt za období
ZP04	ZÁHOZ JAMY, UPĚCHOVÁNÍ, ÚPRAVA							
ZP041	V zemine třidy 3-4	m3	5,0000	0,0000	0,0000	5,0000	390,00	1 950,00
Součet za:	ZP04 - ZÁHOZ JAMY, UPĚCHOVÁNÍ, ÚPRAVA							1 950,00
ZP05	VYTÝČENÍ TRATI							
zp051	Venkovni vedeni nn v přehlednem terenu	km	0,0700	0,0000	0,0000	0,0700	2 670,00	186,90
Součet za:	ZP05 - VYTÝČENÍ TRATI							186,90
ZP06	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY							
ZP061	Zemina třidy 4, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	58,0000	0,0000	0,0000	58,0000	195,00	11 310,00
ZP062	Zemina třidy 4, šíře 500mm, hloubka 1100mm	m	23,0000	0,0000	0,0000	23,0000	380,00	8 740,00
Součet za:	ZP06 - HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY							20 050,00
ZP07	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE							
ZP071	Z kopaného pisku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	81,0000	0,0000	0,0000	81,0000	78,00	6 318,00
Součet za:	ZP07 - ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE							6 318,00
ZP08	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC							
ZP081	Do šířky 20cm	m	90,0000	0,0000	0,0000	90,0000	15,00	1 350,00
Součet za:	ZP08 - FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC							1 350,00
ZP09	KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY							
ZP091	Světllost do 10,5 cm	m	23,0000	0,0000	0,0000	23,0000	316,00	7 268,00
Součet za:	ZP09 - KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY							7 268,00
ZP10	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY							
ZP101	Zemina třidy 4, šíře 350mm, hloubka 700mm	m	58,0000	0,0000	0,0000	58,0000	74,00	4 292,00
ZP102	Zemina třidy 4, šíře 500mm, hloubka 1000mm	m	23,0000	0,0000	0,0000	23,0000	150,00	3 450,00
Součet za:	ZP10 - ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY							7 742,00
ZP11	ÚPRAVA POVRCHU							
ZP111	Provizorní úprava terenu v zemina třidy 3	m2	32,0000	0,0000	0,0000	32,0000	50,00	1 600,00
Součet za:	ZP11 - ÚPRAVA POVRCHU							1 600,00
Součet za:	03 - Zemní práce							66 114,90
Součet za:	SO401 - SO401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ							251 515,14
VRN	VRN - Rekonstrukce ulice F.Žaloudka							
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady							
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce							
17	012103000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou	sada	5,0000	0,0000	0,0000	5,0000	3 000,00	15 000,00
2	012203000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stav	sada	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	6 000,00	6 000,00
3	012303000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	sada	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	18 000,00	18 000,00
Součet za:	VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce							39 000,00
VRN3	Zařízení staveniště							
10	034503000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule	sada	2,0000	0,0000	0,0000	2,0000	15 000,00	30 000,00

Soupis fakturovaných prací

za období: 01 leden 2019

Pořad. Kod	Název	Mj	Mn. celk	za předch. období	zbyvá po období	za období	odbytl/mj	odbytl za období
7	032103000 Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na stavební buňky	měsíc	2.0000	0.0000	0.0000	2.0000	6 000,00	12 000,00
8	034103000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště	měsíc	2.0000	0.0000	0.0000	2.0000	3 000,00	6 000,00
9	034403000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi	sada	2.0000	0.0000	0.0000	2.0000	12 000,00	24 000,00
Součet za: VRN3 - Zařízení staveniště								72 000,00
VRN7 Provozní vlivy								
14	071203000 Provozní vlivy provoz investora, třetích osob provoz dalšího subjektu	sada	16.0000	0.0000	0.0000	16.0000	410,00	6 560,00
Součet za: VRN7 - Provozní vlivy								6 560,00
Součet za: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady								117 560,00
Součet za: VRN - VRN - Rekonstrukce ulice F.Žaloudka								117 560,00
Součet za: 923118142 - Hradec Králové - Rekonstrukce ul. Františka Žaloudka								2 952 062,04

Za zhotovitele (předávající): Ing. Ondřej Koza

Za objednatele (přijímající): Ing. Vladimír Kudrca

SOUHLASÍM