

V Mokrém 13. 3. 2019

Vážený pan

[REDACTED]
Povodí Moravy, s. p.

Dřevařská 932/11

602 00 Brno

Věc : **Žádost o navýšení ceny díla**

Dobrý den,

Chtěla bych Vás tímto požádat o navýšení ceny za dílo dle Smlouvy o dílo číslo 6332/2018/1200 s názvem
VD Vranov – technické zabezpečení vjezdu na korunu hráze – projektová dokumentace

Okolnosti, které vedly k navýšení výsledné ceny zpracování projektové dokumentace:

Projektant po řádném prostudování zadávacích podmínek předmětu díla (zejména dokumentu Zadání rozsahu stavby, podkladu TP 142 a Zprávy kontroly MZe z 11-2017) provedl nacenění projekčních a průzkumných prací v rozsahu daném těmito podklady. V daných podkladech je mimo jiné definován požadovaný typ zařízení (výsuvného sloupu, neboli polleru).

V průběhu prací bylo objednatelem rozhodnuto, že pro zabezpečení hráze bude použit jiný typ výsuvného sloupu, který svou konstrukcí lépe vyhoví požadavkům na zabezpečení hráze, zejména pak případnému hrubému nájezdu těžkým vozidlem na korunu hráze (rozhodnutí viz vyjádření Bc. Jiřího Vágnera, útvar vodohospodářského dispečinku, z 14. 6. 2018), čímž došlo ke změně zadávacích podmínek.

Tato změna zadání vyvolala změnu rozsahu projekčních prací, oproti původně předpokládanému:

- 1) Provedení vrtaných sond na obou stranách hráze z důvodu umístování jiného technologického zařízení o větším objemu a váze.

Typ zařízení, které bylo předpokládáno na základě původních zadávacích podmínek, vyžadovalo svou velikostí a způsobem kotvení do vozovky jiný (menší) rozsah stavebních i přípravných prací. Výběr náročnějšího zařízení s větším rozsahem zásahu do vozovky vyvolal potřebu podrobného průzkumu podloží pro vyloučení možných komplikací při provádění stavby, i vzhledem k umístování prvku v těsné blízkosti koruny hráze na straně k. ú. Onšov.

- 2) Zvýšení pracnosti přípravy PD pro povolování stavby – umístování technologicky náročnějšího zařízení ve stísněných podmínkách v k. ú. Onšov na Moravě, podrobnější ověřování pozic ve vztahu k stávajícímu vedení IS, včetně jejich vytýčení na místě.

- 3) Zvýšení pracnosti přípravy prováděcí PD – zvýšené nároky na založení zařízení, s tím související vyšší časová náročnost přípravy PD.

Součástí zadávacích podmínek nebyl uveden požadavek objednatele na nutnost řešení odvodu pronikající dešťové vody z prostoru podloží pod sloupem. Tato informace byla sdělena projektantovi v době podávání vyhotovené PD pro územní souhlas na příslušný SÚ, a vzhledem k tlaku objednatele na urychlení procesu povolování nebylo z časových důvodů možné doplnit dokumentaci o potřebné technické řešení (dokumentace byla již vytištěná a podaná na SÚ ve stejném týdnu). Technické řešení však bylo dále navrženo a zapracováno do prováděcí projektové dokumentace.

Ing. arch. Hana Weigner Kukletová
Mokrá 151, 664 04 Mokrá - Horákov

Telefon: [REDACTED]

Mail: [REDACTED]

IČO: 72401125

Na základě výše zmíněného výčtu okolností si dovoluji navrhnout tyto částky k projednání navýšení ceny díla:

- Průzkumné a přípravné práce - navýšení o 25 000,-Kč
- Příprava PD pro povolování stavby - navýšení o 5 000,-Kč
- Příprava prováděcí PD - navýšení o 12 000,-Kč

Celkové navýšení ceny díla o **42 000,-Kč**.

S poděkováním a pozdravem

Hana Weigner Kukletová