

## ZMĚNOVÝ LIST – „Terénní a stavební úpravy expozice VIDA! science centra“

<b>Generální dodavatel</b> Hlavoň CZ s.r.o.	<b>Navrhovatel změny</b> Hlavoň CZ s.r.o.	<b>Index navrhovatele</b> GD	<b>Pořadové číslo ZL</b> 01
O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant TDI...technický dozor investora	<b>Datum vydání ZL :</b>	2. 11. 2018	vyplní navrhovatel
	<b>Datum schválení nebo zamítnutí ZL :</b>	[REDACTED]	vyplní objednatel
	<b>Změna má vliv do následujících profesí:</b>	Stavební část	vyplní GP
	<b>Změna má vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)</b>	VIDA! venkovní expozice	vyplní GP
<b>Název změny:</b> Akce: Terénní a stavební úpravy expozice VIDA! science centra - bourací práce neuvedené ve výkazu výměr DPS			
<b>Předmět změny:</b> Změnové práce a dodávky: 1) Rozebírání a přemístění vymývané dlažby 2) Vybourání podkladního betonu 3) Vybourání železobetonového bazénku			
<b>Položka, popis:</b> Jednotlivé položky, nutné k provedení kompletních prací, jsou uvedeny v příloze ZL 01 v části Rozpočet			
<b>Důvod změny:</b> 1) Z důvodu zařazení dlažby v soupisu majetku bylo nutné dlažbu zachovat (majetek pořízený z projektu nelze v době udržitelnosti prodat). Z průzkumných sond nebylo jasné, zda bude možné dlažbu demontovat bez jejího celkového poškození. To se nepotvrdilo a plochu bylo možno ručně demontovat. Součástí je paletizace a přesun dlažby. K destrukci došlo pouze v zanedbatelném množství dlaždic. Nemohlo být uvedeno v rozpočtu DPS. 2) Dlaždice vymývané dlažby byly uloženy v podkladní betonové desce. Její existence a tedy přesná mocnost a kvalita betonu nebyla v době projektu známa. Po odkrytí byla zjištěna tloušťka 20 cm v celé ploše venkovní expozice. Její vybourání a odvoz na skládku bylo nutné pro celkový postup ve stavebních pracích. 3) V prostoru byl zasypán bazén o předpokládané hloubce dna, která neměla zasahovat do hloubky výkopu dle platné DPS. Po odtěžení navážky z bazénu bylo zjištěno, že dno je v kolizi s nutnými výkopy pro základy ostrůvků. Tato skutečnost nemohla být uvedena ve výkazu výměr DPS.			
<b>Přílohy:</b> Rozpočet zhotovitele 5 x A4, Fotodokumentace 1xA4 Žádost Zhotovitele o prodloužení lhůty dokončení.			
<b>Hodnota změny (variance):</b> <b>přípočet: 1.793.184,71 Kč bez DPH</b> <b>odpočet: - 0 Kč bez DPH</b>		<b>Rozdíl:</b> <b>1.793.184,71 Kč bez DPH</b>	Vyplní GD (nehodící se škrtněte)
<b>Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:</b>		ANO / NE	Vyplní GP / projektový manažer
<b>Dopady do HMG GD: úprava termínu dokončení díla, celkový počet dní: 18</b>		ANO / NE	Vyplní GD / provádějící změnu
<b>Podpis zástupce GD</b>	Igor Hlavoň	Datum a podpis: 2. 11. 2018	[REDACTED]
<b>Podpis zástupce GP</b>	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: Ing. Arch. Petr Čáslava 13. 11. 2018	
<b>Podpis zástupce TDI</b>	SOUHLASÍM / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: Ing. Michal Babík 13. 11. 2018	
<b>Podpis zástupce Objednatele pro tech. jednání</b>	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: Mgr. Ondřej Hlouša 13. 11. 2018	
<b>Podpis zástupce Objednatele</b>	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: Mgr. Lukáš Richter 13. 11. 2018	
<b>Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):</b>	[REDACTED]		
<b>Rozdělovník:</b> 1. OBJEDNATEL, 2. TDI, 3. GP (AD), 4. GD, 5. Provozovatel			

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem ZL.