

ZMĚNOVÝ LIST – „Terénní a stavební úpravy expozice VIDA! science centra“

Generální dodavatel Hlavoň CZ s.r.o.	Navrhovatel změny Hlavoň CZ s.r.o.	Index navrhovatele GD	Pořadové číslo ZL 02
O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant TDI...technický dozor investora	Datum vydání ZL :	30. 04. 2019	<i>vyplní navrhovatel</i>
	Datum schválení nebo zamítnutí ZL :	30. 4. 2019	<i>vyplní objednatel</i>
	Změna má vliv do následujících profesí:	Stavební část	<i>vyplní GP</i>
	Změna má vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	VIDA! venkovní expozice	<i>vyplní GP</i>
	Název změny: Akce: Terénní a stavební úpravy expozice VIDA! science centra - práce neuvedené ve výkazu výměr DPS		
Předmět změny: Změnové práce a dodávky: 1) Kácení stromu 2) Betonové lože pod prefabrikované betonové dílce 3) Tvarová úprava vnější betonové zidky 4) Zatmelení vertikálních spár prefabrikátů 5) Bourání podélného stávajícího základu (kolize s betonovými dílci) 6) Chybějící výměra dubových palubek			
Položka, popis: Jednotlivé položky, nutné k provedení kompletních prací, jsou uvedeny v příloze ZL 02 v části Rozpočet			
Důvod změny: 1) Strom měl být v rámci projektu ušetřen pokácení, avšak v průběhu realizace byla objevena kolize většiny kořenového systému s prefabrikovanými dílci. 2) GD navrhl změnu technologie instalace prefabrikovaných betonových dílců z důvodu hrozící nestability podkladní vrstvy, která byla zjištěna až po sejmutí vrstvy a odstranění původní nepoužitelné betonové vrstvy. Tato změna byla nutná, tedy přirozeně odsouhlasena TDI i AD. 3) Vzhledem ke zjištěné nestabilitě podloží viz předchozí bod pod prefabrikované betonové dílce byl upraven tvar dílců kolem fasády pavilonu a podél hranice pozemku z profilu „I“ na profil „L“ 4) Mezi betonovými dílci může docházet k průsakům vody, proto bylo nutno zatmelit spáry mezi dílci. V původním projektu bylo počítáno pouze se zanedbatelnými spárami, které ve výsledku jsou větší a GD je nemohl ovlivnit, proto bylo nutné spáry zatmelit, aby došlo k vizuální jednotě a hranice ostrovů fungovaly jako velké truhlíky pro zeleň. 5) V podélném pásu kolem budovy byl zjištěn betonový základ pod vrstvou zeminy, který byl v kolizi prefabrikovanými dílci, pod touto vrstvou byla dále nalezena silná vrstva nestabilní navážky. Vybourání a odvoz na skládku byl nutný pro celkový postup ve stavebních pracích. 6) Nestala nesrovnalost v projektu ve výkresové části versus výkaz výměr v položce udávající plochu terasových prken, tudíž v nacenění chyběly svislé plochy schodišťových stupňů (rozdíl činil 27 m ²).			
Přílohy: Rozpočet zhotovitele 8 x A4, Fotodokumentace 1x A4.			
Hodnota změny (variacie)::		Rozdíl:	
přípočet:	512.975,73 Kč bez DPH		
odpočet::	- 0 Kč bez DPH	512.975,73 Kč bez DPH	Vyplni GD (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		ANO / NE	Vyplni GP / projektový manažer
Dopady do HMG GD: úprava termínu dokončení díla		ANO/ NE	Vyplni GD / provádějící změnu

		30.4.2019
Podpis zástupce GD	Igor Hlavoň	Datum a podpis:
Podpis zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: Ing. Arch. Petr Čáslava 30.4.2019
Podpis zástupce TDI	SOUHLASÍM / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: Ing. Michal Babík 30.4.2019
Podpis zástupce Objednatele pro tech. jednání	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: Mgr. Ondřej Hlouša 30.4.2019
Podpis zástupce Objednatele	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: Mgr. Lukáš Richter 30.4.2019
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):		
Rozdělovník:	1. OBJEDNATEL, 2. TDI, 3. GP (AD), 4. GD, 5. Provozovatel	

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatně příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem ZL.