

Harmonogram prací

Předání staveniště 17.6.2019

1. týden

- Demontáže podlahy, obkladu stěn
- Odvoz dřeva

2. týden

- Dočištění podlahy
- Rozměření podlahy, rektifikace

3. týden

- Rektifikace podlahy
- Stavba roštu
- Tepelná izolace, folie

4. týden

- Zhotovení záklopu
- Broušení záklopu, příprava pro pokládku povrchu
- Pokládka mozaiky, PU

5 týden

- Pokládka povrchu sportovního

6 týden

- Pokládka povrchu
- Lajnování povrchu

Harmonogram se může měnit v závislosti na rychlosti prací – jedná se o předběžný harmonogram!!!!

v Pardubicích dne 6.5.2019



za společnost ROYAL TECH s.r.o.

Ing. František Zmek – jednatel společnosti