



Název stavby: Ochranná retenční nádrž Lichnov II

Přehled čerpání finančních prostředků dle jednotlivých fází výstavby

UPOZORNĚNÍ

Čerpání finančních prostředků dle jednotlivých fází výstavby musí odpovídat postupnému ukončování prací dle harmonogramu výstavby (příloha č.3 zadávacích podmínek)

	čerpání v Kč					
	první fáze výstavby 2 až 03 /2011	druhá fáze výstavby 07-12/2011	třetí fáze výstavby 07-12/2012	čtvrtá fáze výstavby 07-12/2013	pátá fáze výstavby 07-11/2014	zkušební provoz 01/2015-05/2015
SO 01 Zemní hráz						
01.01 Odstranění nevhodných zemín a uložení na mezideponie - rok 2011		1 253 447,00				
01.02 Odstranění nevhodných zemín a uložení na mezideponie - rok 2012			835 631,40			
01.03 Činnosti související s otevřením zemníků			290 923,00			
01.04 Zasypání přeložky Tetěvského potoka			2 277,00			
01.05 Protipovodňové opatření - návodní jímka na kótu 444,30			104 240,00			
01.06 Vybudování drenážního systému navazujícího na odp. koryto (SO 03)		618 987,00				
01.07 Vybudování drenážního systému (patka, dren, měmě a kontrolní šachty)			220 795,00			
01.08 Sypání tělesa hráze po kótu 444,30 vč. opevnění náv. lince z kamenů			2 674 020,40			
01.09 Sypání tělesa hráze po kótu min. 452,70 vč. opevnění náv.lince z kamenů				2 339 767,80		
01.10 Vybudování části předloženého náv. koberce pod SO 04		1 075 484,00				
01.11 Vybudování předloženého návodního těsnícího koberce			1 613 227,00			
01.12 Úpravy na koruně hráze (komunikace, obrátště vpravo, napojení na příjezdovou cestu)				108 700,00	108 700,00	
01.13 Nouzový přeliv - betonový práh na koruně hráze				138 987,00		
01.14 Nouzový přeliv					104 240,00	
01.15 Úprava povrchů tělesa hráze - humózní vrstvy a osetí travou					143 747,00	
01.16 Dosypání hráze na projektovanou úroveň v místě protipovodňového žlabu					1 253 447,10	
SO 02 Sdružený objekt						
02.01 Vybudování přeložky Tetěvského potoka		110 415,10				
02.02 Odstranění nevhodných zemín a uložení na mezideponie		139 858,60				
02.03 Zemní práce - otevřená stavební jáma		564 963,80				
02.04 Betonové konstrukce - vtoková část (spodní výpust) vč. kce žlabu		322 262,50				
02.05 Betonové konstrukce - vtoková část (vtokový objekt (požerák))		2 545 138,00				
02.06 Betonové konstrukce - hrázová část - přepadová šachta		1 726 325,30				
02.07 Betonové konstrukce - hrázová část - odpadní štolu		9 129 941,80				
02.08 Tlumicí objekt (koryto s balvanitým opevněním)		778 986,80				
02.09 Dokončovací práce - ocelové konstrukce (lávky, zábrany vstupu, žebříky, odpočívadla, podlahové rošty, zábradlí)					980 353,60	
02.10 Dokončovací práce - dobetonování vynechaných otvorů v ŽB stěnách					422 693,70	
02.11 Zastřešení ocelového potrubí DN 300 pro převádění vody					456 614,70	
SO 03 Odpadní koryto		154 166,20				
SO 04 Přívodní koryto		177 160,00				
SO 05 Úpravy v zátopě				679 011,50	808 714,30	
SO 06 Rekultivace zemníků				1 462 475,90	1 780 824,30	
SO 07 Odstranění porostů	212 540,00	212 539,10				
SO 08 Vegetační výsadba					1 017 160,60	
SO 09 Příjezd do nádrže					339 384,80	
SO 10 Příjezd ke vzdušné patě hráze					727 038,70	
SO 11 Zařízení pro měření a pozorování						
11.01 Osazení měřných přepážek do šachet drenážního systému			65 033,20			
11.02 Stabilizované body		93 793,00				
11.03 Nivelační značky na betonových objektech (SO 02)		1 372,00				
11.04 Nivelační značky na návodní a vzdušní bémě hráze				876,50		
11.05 Nivelační značky na koruně hráze				44 948,20		
11.06 Vodočetná lať - požerák, konec odpadní štolu			13 978,50			
11.07 Vodočetná lať - přepadová šachta				57 656,70		
SO 12 Omezníkování zátopy					11 965,50	
PS 01 Spodní výpust						
PS01.01 Potrubí spodních výpustí DN 600		242 441,20				
PS01.02 Potrubí DN400 v přepadové šachtě, vypouštěcí potrubí DN100					181 011,90	
PS01.03 Armatury v šachtě uzavření a kanálové šoupě v požeráku (vč. ovládání)					207 549,40	
PS01.04 Osazení rámových česlí v požeráku					147 430,40	
Ostatní práce a služby	600 000,00	100 000,00	100 000,00	100 800,00	1 100 000,00	130 000,00
celkem	812 540,00	19 247 281,40	5 920 125,50	4 932 423,60	9 790 876,00	130 000,00

CELKEM

40 833 246,50

SKANSKA Skanska a.s.
Libeňská 1/2348
0303 149 00 Praha 4 - Chodov

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele:

Ing. Jiří Škubna
ředitel závodu Morava sever
Skanska a.s.
jednající na základě pověření

Ing. Jaromír Hájek
výrobní náměstek závodu Morava sever
Skanska a.s.
jednající na základě pověření