



## ZMĚNOVÝ LIST o provedených stavebních pracích

Pro: a) investiční výstavbu      b) ostatní potřeby      číslo:

Sledované období:      měsíc:       rok:       Počet příloh:

**DODAVATEL**  (IČO)      Nadřízený ústřední orgán

Název a sídlo (podle JČOrg)

Prováděcí závod (správa)

**ODBĚRATEL**  (IČO)      Nadřízený ústřední orgán

Název a sídlo (podle JČOrg)

Prováděcí závod (správa)

**STAVBA**       HS       NS       kód agregace státního plánu

Název stavby

Název fakturačního celku       číslo

Místo stavby       kraj,okres

### ODSOUHLASOVANÉ ÚDAJE

Ř.1	Rozpočtové náklady fakturačního celku podle úvodního (jednostupňového) projektu (hl. III a VI)			sl.1
Řádek	Název	od zahájení do konce předchozího měsíce	ve sledovaném měsíci	od zahájení do konce sledovaného měsíce sl. (2 + 3)
a	b	2	3	4
2	VN+ON	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3	Stavební práce - dokončené HSV	0,00 Kč	-110 098,50 Kč	-110 098,50 Kč
			Odkopání a odvoz, uložení podloží	-110 098,50 Kč

### PROHLÁŠENÍ

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokole, a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle vyhlášky federálního ministerstva financí č.37/1983 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací (§7,9,10) a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování. Pro účely vykazování provedených stavebních prací budou údaje z tohoto protokolu převzaty do státních statistických výkazů odběratele na úseku investiční výstavby podle směrnic "5 IV" a dodavatele "7 Stav."

Za dodavatele:      Jméno:       Podpis:       Datum:

Za investora:      Jméno:       Podpis:       Datum:

(odběratele)


V       dne:



## Položkový rozpočet

Stavba :	DPS Parkoviště poliklinika Mazurská	Rozpočet: 0
Objekt :	Odstranění podloží na parkovišti - MP	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
15	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3 ----- dle bilance zemních prací	m3	-291,00	108,50	-31 573,50
23	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m ----- 20,4	m3	-291,00 -291,00	261,00	-75 951,00
25	171102103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutn. na 100% PS ----- násypy pod komunikacemi a zp. plochami	m3	-36,00	71,50	-2 574,00
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>-110 098,50</b>





## ZMĚNOVÝ LIST o provedených stavebních pracích

Pro: a) investiční výstavbu      b) ostatní potřeby      číslo:

Sledované období:      měsíc:       rok:       Počet příloh:

**DODAVATEL**  (IČO)      Nadřízený ústřední orgán

Název a sídlo (podle JČOrg)

Prováděcí závod (správa)

**ODBĚRATEL**  (IČO)      Nadřízený ústřední orgán

Název a sídlo (podle JČOrg)

Prováděcí závod (správa)

**STAVBA**       HS       NS       kód agregace státního plánu

Název stavby

Název fakturačního celku       číslo

Místo stavby       kraj, okres

### ODSOUHLASOVANÉ ÚDAJE

Ř.1	Rozpočtové náklady fakturačního celku podle úvodního (jednostupňového) projektu (hl. III a VI)	sl.1		
Ř á d e k	Název	od zahájení do konce předchozího měsíce	ve sledovaném měsíci	od zahájení do konce sledovaného měsíce sl. (2 + 3)
a	b	2	3	4
2	VN+ON	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3	Stavební práce - dokončené HSV	-110 098,50 Kč	745 069,00 Kč	634 970,50 Kč
	Odkopání, odvoz a uložení podkladu		Bourání betonového lože	634 970,50 Kč


### PROHLÁŠENÍ

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokole, a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle vyhlášky federálního ministerstva financí č.37/1983 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací (§7,9,10) a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování. Pro účely vykazování provedených stavebních prací budou údaje z tohoto protokolu převzaty do státních statistických výkazů odběratele na úseku investiční výstavby podle směrnic "5 IV" a dodavatele "7 Stav".

Za dodavatele:      Jméno:       Podpis:       Datum:

Za investora:      Jméno:       Podpis:       Datum:   
(odběratele)      *TDI*

V       dne:   31.01.2019



### Příloha ke Zjišťovacím protokolům / Změnovým listům

S:	181017	Parkoviště Poliklinika Mazurská
O:	04	Vícepráce Mazurská 31.1.2019
R:	04	Vícepráce Mazurská 31.1.2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň		31.1.019
<b>Díl: 1 Zemní práce 366,00</b>											
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek 4*(0,5*0,3*0,5)	m3	0,30000	1 220,00	366,00	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I	0,00	366,00 Kč
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 5 000,00</b>											
2		Podélný řez diamantovou pilou do hl. 160 mm	bm	20,00000	250,00	5 000,00		Vlastní	Indiv	1 550,00	3 450,00 Kč
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí 765 450,00</b>											
3	965042241RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 parkoviště a příjezdová plocha : 371 chodník z veřejného parkoviště : 14,5 přechody na stávající plochy - chodníky : 19,5	m3	405,00000	1 890,00	765 450,00	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I	393 120,00	393 120,00 Kč
<b>Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 660 652,20</b>											
4	979082113R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot vodorovná doprava sutí po suchu do 1000 m, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	702,00000	317,50	222 885,00	821-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I	105 410,00	117 475,00 Kč
5	979082119R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot vodorovná doprava sutí po suchu do 1000 m, příplatek za dalších i započatých 1000 m přes 1000 m se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	702,00000	23,70	16 637,40	821-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I	7 942,40	8 695,00 Kč
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	702,00000	290,00	203 580,00	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I	96 280,00	107 300,00 Kč
7	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění 702	t	702,00000	9,90	6 949,80	800-6	RTS 19/ I	RTS 19/ I	3 286,80	3 663,00 Kč
8	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	702,00000	300,00	210 600,00	801-3	RTS 19/ I	RTS 18/ II	99 600,00	111 000,00 Kč
<b>Celkem</b>						<b>1 431 468,20</b>					<b>745 069,00 Kč</b>



# ZMĚNOVÝ LIST o provedených stavebních pracích

Pro: a) investiční výstavbu      b) ostatní potřeby      číslo:

Sledované období:      měsíc:       rok:       Počet příloh:

**DODAVATEL**  (IČO)      Nadřízený ústřední orgán

Název a sídlo (podle JČOrg)

Prováděcí závod (správa)

**ODBĚRATEL**  (IČO)      Nadřízený ústřední orgán

Název a sídlo (podle JČOrg)

Prováděcí závod (správa)

**STAVBA**       HS       NS       kód agregace státního plánu

Název stavby

Název fakturačního celku       číslo

Místo stavby       kraj,okres

## ODSOUHLASOVANÉ ÚDAJE

Ř.1	Rozpočtové náklady fakturačního celku podle úvodního (jednostupňového) projektu (hl. III a VI)		sl.1	
Řádek	Název	od zahájení do konce předchozího měsíce	ve sledovaném měsíci	od zahájení do konce sledovaného měsíce sl. (2 + 3)
a	b	2	3	4
2	VN+ON	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3	Stavební práce - dokončené HSV	634 970,50 Kč	324 053,26 Kč	959 023,76 Kč
			Přelozka - kabel VN	959 023,76 Kč

## PROHLÁŠENÍ


Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokole, a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle vyhlášky federálního ministerstva financí č.37/1983 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací (§7,9,10) a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování. Pro účely vykazování provedených stavebních prací budou údaje z tohoto protokolu převzaty do státních statistických výkazů odběratele na úseku investiční výstavby podle směrnic "5 IV" a dodavatele "7 Stav.."

Za dodavatele:      Jméno:       Podpis:       Datum:

Za investora:      Jméno:       Podpis:       Datum:

(odběratele)

V       dne:



Příloha ke Zjišťovacím protokolům / Změnovým listům

181017	Parkoviště Poliklinika Mazurska
O: 04	Vícepráce Mazurska 31.1.2019
R: 04	Vícepráce Mazurska 31.1.2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>324 053,26</b>			
1	1001	Odkrytí kabelu VN/výkop strojn 1,75*1,2*42,5	m3	89,25000	896,00	79 878,75		Vlastní	Indiv
				89,25000					
2	2002	Vodorovné přemístění zeminy na stavenišť 1,75*1,2*42,5	m3	89,25000	350,00	31 237,50		Vlastní	Indiv
				89,25000					
3	3003	Bourání zmrzlé zeminy - pikování	m3	6,25000	1 220,00	7 625,00		Vlastní	Indiv
4	4004	Příplatek za výkop ve zmrzlé zemině	m3	6,25000	1 500,00	9 375,00		Vlastní	Indiv
5	5005	Odkrytí kabelů ruční výkop 0,5*0,3*42,5	m3	6,37500	825,00	5 259,38		Vlastní	Indiv
				6,37500					
6	6006	Vodorovné přemístění zeminy na stavenišť 0,5*0,3*42,5	m3	6,37500	350,00	2 231,25		Vlastní	Indiv
				6,37500					
7	7007	Podkopání kabelů strojn 0,5*0,5*42,5 0,5*1,0*42,5	m3	31,87500	886,00	28 528,13		Vlastní	Indiv
				10,62500					
				21,25000					
8	8008	Vodorovné přemístění zeminy na stavenišť 0,5*0,5*42,5 0,5*1,0*42,5	m3	31,87500	350,00	11 156,25		Vlastní	Indiv
				10,62500					
				21,25000					
9	9009	Odstraňování kamenu v uložišti kabelu VN/ruční	m3	0,25000	5 000,00	1 250,00		Vlastní	Indiv
10	1010	Vytvoření priskového lože, zásyp/ruční Podšyp 0,5*0,3*42,5 Zásyp 0,5*0,3*42,5	m3	12,75000	1 126,00	14 343,75		Vlastní	Indiv
				6,37500					
				6,37500					
11	11011	Vodorovné přemístění prisku na stavenišť 0,5*0,3*42,5 Zásyp 0,5*0,3*42,5	m3	12,75000	350,00	4 462,50		Vlastní	Indiv
				6,37500					
				6,37500					
12	12012	Uložení kabelu VN do priskového lože	m	42,50000	45,90	1 933,75		Vlastní	Indiv
13	13013	Uložení krycích betonových desek	m	42,50000	2 450,00	104 125,00		Vlastní	Indiv
14	14014	Vodorovné přemístění betonových desek na stavenišť	ks	45,00000	156,00	6 975,00		Vlastní	Indiv
15	15015	Zásyp kabelu VN zemnou/ruční 0,8*1,2*42,5	m3	40,80000	156,00	6 324,00		Vlastní	Indiv
				40,80000					
16	16016	Hutnění postupně 0,8*0,8*42,5	m3	27,20000	215,00	5 848,00		Vlastní	Indiv
				27,20000					
17	17017	Blokace vjezdu na a ze staveniště Automobilů neresppekující dopravní značení Zhodliden	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní	Indiv
<b>Celkem</b>						<b>324 053,26</b>			

