



ZMĚNOVÝ LIST o provedených stavebních pracích

Pro: a) investiční výstavbu b) ostatní potřeby číslo:
 Sledované období: měsíc: rok: Počet příloh:

DODAVATEL (IČO) Nadřízený ústřední orgán
 Název a sídlo (podle JČOrg)
 Prováděcí závod (správa)

ODBĚRATEL (IČO) Nadřízený ústřední orgán
 Název a sídlo (podle JČOrg)
 Prováděcí závod (správa)

STAVBA HS NS kód agregace státního plánu
 Název stavby
 Název fakturačního celku číslo
 Místo stavby kraj, okres

ODSOUHLASOVANÉ ÚDAJE

Ř.1	Rozpočtové náklady fakturačního celku podle úvodního (jednostupňového) projektu (hl. III a VI)		sl.1
R á d e k a	Název	od zahájení do konce předchozího měsíce	ve sledovaném měsíci
	b	2	3
2	VN+ON	0,00 Kč	0,00 Kč
3	Stavební práce - dokončené HSV	959 023,76 Kč	107 771,14 Kč
			Přeložka - kabel SDK
			1 066 794,90 Kč

PROHLÁŠENÍ

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokole, a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle vyhlášky federálního ministerstva financí č.37/1983 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací (§7,9,10) a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování. Pro účely vykazování provedených stavebních prací budou údaje z tohoto protokolu převzaty do státních statistických výkazů odběratele na úseku investiční výstavby podle směrnice "5 IV" a dodavatele "7 Stav."

Za dodavatele: Jméno: Podpis: Datum:

Za investora: Jméno: Podpis: Datum:
 (odběratele)

V dne:



Příloha ke Zjišťovacím protokolům / Změnovým listům

S:	181017	Parkoviště Poliklinika Mazurská
O:	04	Vícepráce Mazurská 31.1.2019
R:	06	Vícepráce Mazurská 31.1.2019 03


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						107 771,14
1	001	Odkrytí kabelu SDK/výkop strojní 0,75*1,2*42,5	m3	38,25000 38,25000	895,00	34 233,75
2	002	Vodorovné přemístění zeminy na staveništi 0,75*1,2*42,5	m3	38,25000 38,25000	350,00	13 387,50
3	003	Bourání zmrzlé zeminy - pikování	m3	3,65000	1 220,00	4 453,00
4	004	Příplatek za výkop ve zmrzlé zemině	m3	3,65000	1 500,00	5 475,00
5	005	Odkrytí kabelu/ ruční výkop 0,5*0,3*42,5	m3	6,37500 6,37500	825,00	5 259,38
6	006	Vodorovné přemístění zeminy na staveništi 0,5*0,3*42,5	m3	6,37500 6,37500	350,00	2 231,25
7	007	Podkopání kabelu/ strojní 0,5*0,5*42,5 0,5*0,5*42,5	m3	21,25000 10,62500 10,62500	895,00	19 018,75
8	008	Vodorovné přemístění zeminy na staveništi 0,5*0,5*42,5 0,5*0,5*42,5	m3	21,25000 10,62500 10,62500	350,00	7 437,50
9	009	Odstranění kamenů v uložení kabelu VN/ruční	m3	0,25000	5 000,00	1 250,00
10	010	Vytvoření pískového lože, zásypu/ruční	m3	6,37500	1 125,00	7 171,88



Příloha ke Zjišťovacím protokolům / Změnovým listům

S:	181017	Parkoviště Poliklinika Mazurská
O:	04	Vícepráce Mazurská 31.1.2019
R:	06	Vícepráce Mazurská 31.1.2019 03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		0,5*0,3*42,5		6,37500		
11	011	Vodorovné přemístění písku na staveništi	m3	6,37500	350,00	2 231,25
		0,5*0,3*42,5		6,37500		
12	012	Uložení kabelu SDK do pískového lože	m	42,50000	45,50	1 933,75
13	015	Zásyp kabelu SDK zeminou/ruční	m3	6,37500	155,00	988,13
		0,5*0,3*42,5		6,37500		
14	017	Blokace vjezdu na a ze staveniště	kpl	1,00000	2 700,00	2 700,00
		Automobily nerespektující dopravní značení 2hod/den				
Celkem						107 771,14





ZMĚNOVÝ LIST o provedených stavebních pracích

Pro: a) investiční výstavbu b) ostatní potřeby číslo:
 Sledované období: měsíc: rok: Počet příloh:

DODAVATEL (IČO) Nadřízený ústřední orgán
 Název a sídlo (podle JČOrg)
 Prováděcí závod (správa)

ODBĚRATEL (IČO) Nadřízený ústřední orgán
 Název a sídlo (podle JČOrg)
 Prováděcí závod (správa)

STAVBA HS NS kód agregace státního plánu
 Název stavby
 Název fakturačního celku číslo
 Místo stavby kraj, okres

ODSOUHLASOVANÉ ÚDAJE

Ř.1	Rozpočtové náklady fakturačního celku podle úvodního (jednostupňového) projektu (hl. III a VI)			sl.1
Řádek	Název	od zahájení do konce předchozího měsíce	ve sledovaném měsíci	od zahájení do konce sledovaného měsíce sl. (2 + 3)
a	b	2	3	4
2	VN+ON	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3	Stavební práce - dokončené HSV	1 066 794,90 Kč	248 430,00 Kč	1 315 224,90 Kč
			Výkop a zabezpečení výkopu pro napojení na PVK	1 315 224,90 Kč


PROHLÁŠENÍ

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokole, a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle vyhlášky federálního ministerstva financí č.37/1983 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací (§7,9,10) a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování. Pro účely vykazování provedených stavebních prací budou údaje z tohoto protokolu převzaty do státních statistických výkazů odběratele na úseku investiční výstavby podle směrnice "5 IV" a dodavatele "7 Stav."

Za dodavatele: Jméno: Podpis: Datum:

Za investora: Jméno: Podpis: Datum:
 (odběratele)


V dne:




Příloha ke Zjišťovacím protokolům / Změnovým listům

Stavba :	DPS Parkoviště poliklinika Mazurská	Rozpočet: 0
Objekt :	Souhrnný rozpočet-Výkop pro RTN	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1		Hloubení jam vč.pažení v hornině třídy těžitelnosti 2-3 strojně	m3	87,50	946,00	82 775,00
2		Příplatek za lepivost - hloubení zapaž. jam v hor. třídy těžitelnosti 2-3	m3	87,50	50,80	4 445,00
3		Nakládání výkopku z hor. 2-3	m3	87,50	221,50	19 381,25
4		Zásyp jam výkopkem po vrstvách min. 200mm min.únosnost pláně 45MPa	m3	87,50	194,00	16 975,00
5		Uložení výkopku na skládku	m3	87,50	37,00	3 237,50
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	87,50	350,00	30 625,00
7		odvoz přebytečné zeminy a ornice: (3,5*5,0*7,0)-(1,0*5,0*7,0)		87,50		
8	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	87,50	303,00	26 512,50
9	171102103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutn. na 100% PS	m3	87,50	71,50	6 256,25
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	87,50	109,00	9 537,50
11	199000002	Poplatek za skládku zeminy a ornice	m3	87,50	9,90	866,25
12	199000003	Poplatek za skládku sutí	m3	87,50	300,00	26 250,00
13	564861115R00	Podklad ze štěrkodrti	m2	87,50	246,50	21 568,75
						248 430,00





ZMĚNOVÝ LIST o provedených stavebních pracích

Pro: a) investiční výstavbu b) ostatní potřeby číslo:

Sledované období: měsíc: rok: Počet příloh:

DODAVATEL (IČO) Nadřízený ústřední orgán

Název a sídlo (podle JČOrg)

Prováděcí závod (správa)

ODBĚRATEL (IČO) Nadřízený ústřední orgán

Název a sídlo (podle JČOrg)

Prováděcí závod (správa)

STAVBA HS NS kód agregace státního plánu

Název stavby

Název fakturačního celku číslo

Místo stavby kraj,okres

ODSOUHLASOVANÉ ÚDAJE

Ř.Í	Rozpočtové náklady fakturačního celku podle úvodního (jednostupňového) projektu (hl. III a VI)	sl.1		
Ř á d e k	Název	od zahájení do konce předchozího měsíce	ve sledovaném měsíci	od zahájení do konce sledovaného měsíce sl. (2 + 3)
a	b	2	3	4
2	VN+ON	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3	Stavební práce - dokončené HSV	1 315 224,90 Kč	59 416,22 Kč	1 374 641,12 Kč
			Základ pro malou opěrnou zeď	1 374 641,12 Kč

PROHLÁŠENÍ

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokole, a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle vyhlášky federálního ministerstva financí č.37/1983 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací (§7,9,10) a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování. Pro účely vykazování provedených stavebních prací budou údaje z tohoto protokolu převzaty do státních statistických výkazů odběratele na úseku investiční výstavby podle směrnice "5 IV" a dodavatele "7 Stav".

Za dodavatele: Jméno: Podpis: Datum:

Za investora: Jméno: Podpis: Datum:

(odběratele)

V dne:





Položkový rozpočet

Stavba :	Parkoviště Poliklinika Mazurská	Rozpočet: 0
Objekt :	Základ malé OZ	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cen. soustava
Díl: 1 Zemní práce							
1	112101121R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm	kus	1,00	128,50	128,50	RTS_1/2018
		<i>kácení stromu</i>				0	0
2	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	274,00	53,50	14 659,00	RTS_1/2018
		<i>odstranění křovin</i>				0	0
3	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3	m3	1,20	108,50	130,20	RTS_1/2018
		<i>dle bilance zemních prací</i>				0	0
4	131101112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	4,60	89,20	410,32	RTS_1/2018
5	199000002	Poplatek za suti na skládku bez zhutnění	m3	4,60	300,00	1 380,00	RTS_1/2018
	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	7,36	9,00	66,24	RTS_1/2018
		Odvoz suti na skládku bez zhutnění	t	7,36	565,00	4 158,40	RTS_1/2018
Celkem za 1 Zemní práce						20 932,66	
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání							
6	274313511R00	Betón základových pasů prostý C 12/15	m3	5,60	2 225,00	12 460,00	RTS_1/2018
						0	0
7	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30 XC2	m3	5,60	2 560,00	14 336,00	RTS_1/2018
						0	0
8	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	6,00	510,00	3 060,00	RTS_1/2018
						0	0
9	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	6,00	107,50	645,00	RTS_1/2018
						0	0
10	274272130RTX	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 25 cm, výplň tvárníc betonem C 25/30	m2	5,60	1 160,00	6 496,00	vlastní
						0	0
11	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R)	t	0,01	36 380,00	436,56	RTS_1/2018
						0	0
12	2.1	Smykový tm pro opěrnou stěnu, pr. 20mm, tmel, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	3,00	350,00	1 050,00	vlastní
						0	0
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						38 483,56	

59 416,22





ZMĚNOVÝ LIST o provedených stavebních pracích

Pro: a) investiční výstavbu b) ostatní potřeby číslo:

Sledované období: měsíc: rok: Počet příloh:

DODAVATEL (IČO) Nadřízený ústřední orgán

Název a sídlo (podle JČOrg)

Prováděcí závod (správa)

ODBĚRATEL (IČO) Nadřízený ústřední orgán

Název a sídlo (podle JČOrg)

Prováděcí závod (správa)

STAVBA HS NS kód agregace státního plánu

Název stavby

Název fakturačního celku číslo

Místo stavby kraj,okres

ODSOUHLASOVANÉ ÚDAJE

Ř.1	Rozpočtové náklady fakturačního celku podle úvodního (jednostupňového) projektu (hl. III a VI)		sl.1	
Řádek	Název	od zahájení do konce předchozího měsíce	ve sledovaném měsíci	od zahájení do konce sledovaného měsíce sl. (2 + 3)
a	b	2	3	4
2	VN+ON	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3	Stavební práce - dokončené HSV	1 374 641,12 Kč	23 766,80 Kč	1 398 407,92 Kč
			Odvodnění opěrné zdi	1 398 407,92 Kč

PROHLÁŠENÍ


Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokole, a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle vyhlášky federálního ministerstva financí č.37/1983 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací (§7,9,10) a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování. Pro účely vykazování provedených stavebních prací budou údaje z tohoto protokolu převzaty do státních statistických výkazů odběratele na úseku investiční výstavby podle směrnic "5 IV" a dodavatele "7 Stav."

Za dodavatele: Jméno: Podpis: Datum:

Za investora: Jméno: Podpis: Datum:

(odběratele)

V dne:




Položkový rozpočet

Stavba :	Parkoviště Poliklinika Mazurská	Rozpočet: 0
Objekt :	Odvodnění OZ	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
15	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3 dle bilance zemních prací	m3	11,00	108,50	1 193,50
16	132101110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.2 do 50 m3 drenáž: 208x0.4x0.6 (odměřeno ze situace, příčného řezu)	m3	2,00	410,00	820,00
17	133101101R00	Hloubení šachet v hor.2 do 100 m3 výkopy pro ul. vpusti: 2x0.8x0.8x2.0	m3	2,60	724,00	1 882,40
30	199000002	Poplatek za skládku zeminy a ornice	m3	2,60	280,50	729,30
31	199000003	Poplatek za skládku zeminy a ornice	m3	2,60	550,00	1 430,00
		Odvoz sutí na skládku bez zhutnění	t	2,60	565,00	1 469,00
Celkem za 1 Zemní práce						7 524,20
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
33	212571111R00	Výplň odvodňov. trativodů štěrkopískem tříděným (odměřeno ze situace, rozměry dle příčného řezu) 40*0,5*0,35	m3	7,00	751,00	5 257,00
34	212572111R00	Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného (odměřeno ze situace, rozměry dle příčného řezu) 208x0.3x0.1	m3	7,00	902,00	6 314,00
35	212755114R00	Trativody z drenážních trubek DN 110 cm bez lože (odměřeno ze situace)	m	48,00	69,20	3 321,60
36	271531112R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 0-63 mm pro schodiště: 0,2*40*0,15	m3	1,20 1,20	1 125,00	1 350,00
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						16 242,60

23 766,80





ZMĚNOVÝ LIST o provedených stavebních pracích

Pro: a) investiční výstavbu b) ostatní potřeby číslo:

Sledované období: měsíc: rok: Počet příloh:

DODAVATEL (IČO) Nadřízený ústřední orgán

Název a sídlo (podle JČOrg)

Prováděcí závod (správa)

ODBĚRATEL (IČO) Nadřízený ústřední orgán

Název a sídlo (podle JČOrg)

Prováděcí závod (správa)

STAVBA HS NS kód agregace státního plánu

Název stavby

Název fakturačního celku číslo

Místo stavby kraj,okres

ODSOUHLASOVANÉ ÚDAJE

Ř.1	Rozpočtové náklady fakturačního celku podle úvodního (jednostupňového) projektu (hl. III a VI)	sl.1		
Řádek	Název	od zahájení do konce předchozího měsíce	ve sledovaném měsíci	od zahájení do konce sledovaného měsíce sl. (2 + 3)
a	b	2	3	4
2	VN+ON	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3	Stavební práce - dokončené HSV	1 398 407,92 Kč	14 917,52 Kč	1 413 325,44 Kč
			Prodloužení Oopěrné zdi	1 413 325,44 Kč

PROHLÁŠENÍ

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokole, a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle vyhlášky federálního ministerstva financí č.37/1983 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací (§7,9,10) a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování. Pro účely vykazování provedených stavebních prací budou údaje z tohoto protokolu převzaty do státních statistických výkazů odběratele na úseku investiční výstavby podle směrnic "5 IV" a dodavatele "7 Stav."

Za dodavatele: Jméno: Podpis: Datum:

Za investora: Jméno: Podpis: Datum:

(odběratele)

V dne:



Položkový rozpočet

Stavba :	Parkoviště Poliklinika Mazurská	Rozpočet: 0
Objekt :	Prodloužení opěrné zdi	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cen. soustava
Díl: 1							
Zemní práce							
15	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3	m3	0,48	108,50	52,08	RTS_1/2018
dle bilance zemních prací							
16	132101110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.2 do 50 m3	m3	0,48	410,00	196,80	RTS_1/2018
drenáž: 208x0.4x0.6 (odměřeno ze situace, příčného řezu)							
30	199000002	Poplatek za skládku zeminy a ornice	m3	0,48	280,50	134,64	RTS_1/2018
31	199000003	Poplatek za skládku zeminy a ornice	m3	0,48	550,00	264,00	RTS_1/2018
		Odvoz sutí na skládku bez zhutnění	t	7,36	565,00	4 158,40	RTS_1/2018
Celkem za 1 Zemní práce						4 805,92	
Díl: 2							
Základy a zvláštní zakládání							
37	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15	m3	0,48	2 225,00	1 068,00	RTS_1/2018
pod opěrku:0,1*(1,15*35+0,85*5)							
				0,48			0
	274313511R00	Beton do bednicích tvárnic/15	m3	0,48	2 225,00	1 068,00	RTS_1/2018
pod opěrku:0,1*(1,15*35+0,85*5)							
				0,48			0
38	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30 XC2	m3	0,48	2 560,00	1 228,80	RTS_1/2018
pod opěrku:0,35*(0,95*35+0,65*5)							
				0,48			0
39	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	2,00	510,00	1 020,00	RTS_1/2018
pod opěrku:2*(0,35*(35+5)+0,35*0,95+0,35*0,65)							
				2,00			0
40	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	2,00	107,50	215,00	RTS_1/2018
pod opěrku:2*(0,35*(35+5)+0,35*0,95+0,35*0,65)							
				2,00			0
41	274272130RTX	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 25 cm, výplň tvárnic betonem C 25/30	m2	2,00	1 160,00	2 320,00	vlastní
opěrné stěny:2*1							
				2,00			0
42	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R)	t	0,01	36 380,00	363,80	RTS_1/2018
opěrné stěny:1269,9/1000							
				0,01			0
43	2.1	Smykový trn pro opěrnou stěnu, pr. 20mm,Imel, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	3,00	350,00	1 050,00	vlastní
opěrné stěny:3*1							
				3,00			0
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						8 333,60	
Díl: 3							
Svislé a kompletní konstrukce							
44	318261123RT1	Šířiška plotu ze zákryt.desek šířky 300, zákrytová deska hladká	m	1,00	480,00	480,00	RTS_1/2018
opěrné stěny:1							
				1,00			0
	596215021R00	Kladení bednicích tvárnic	m2	2,00	649,00	1 298,00	RTS_1/2018
chodníky							
							0
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						1 778,00	

14 917,52

