



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Kino Art – stavební úpravy budovy	23
ÚSEK: Konečné vyúčtování stavby	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Konečné vyúčtování stavby	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 23 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: I.Vyškovská stavební společnost DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ _____ MAIL [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: konečné vyúčtování stavby DOTČENÉ MÍSTO: Kino Art, Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace provedení stavby zpracovaná firmou Atris s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.23“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Jedná se o vyúčtování skutečně provedených prací na stavbě. Zateplení fasády včetně výměny oken Pol.1 až 5 – nebylo možné realizovat z důvodu odlišných skladeb stávajících zpevněných ploch Pol.6 – jedná se o vyúčtování skutečně provedené práce s ohledem na výmery v zadávacím výkazu výměr a provedenou skutečností Pol.7 až 11 – nebylo možné realizovat z důvodu odlišných skladeb stávajících zpevněných ploch Pol.12 – z důvodu odlišného tvarového uspořádání stávajícího soklu byl kontaktní zateplovací systém fasády založen jiným způsobem Pol.13 – z důvodu odlišného tvarového uspořádání stávajícího soklu byla část soklu opatřena pouze výztužnou vrstvou a omítkou Pol.14 – jedná se o vyúčtování skutečně provedené práce s ohledem na výmery v zadávacím výkazu výměr a provedenou skutečností Pol.15 až 20 – z důvodu odlišného tvarového uspořádání stávajícího soklu nebylo technicky možné provést izolace dle navržených detailů v projektové dokumentaci Pol.21,22 – jedná se o odpočet přesunů z nerealizovaných položek ze změnových listů Pol.23,24 – jedná se o odpočet přesunů z nerealizovaných položek ze změnových listů Pol.25 až 27 – nebyla provedena montáž z důvodu požadavku uživatele, dodávka uložena u uživatele. Pol.28 až 37 – jedná se o odpočet přesunů suti a vybouraných hmot z nerealizovaných položek Rekonstrukce hygienického zázemí pro veřejnost Pol.1,2 – pažení nebylo zhotovitelem provedeno Pol.3 až 5 – tloušťka stávající podlahové konstrukce neumožnila provedení tepelné izolace	



podlahy v projektované tloušťce

EZS, kamerový systém, systém domovního telefonu

Pol.1 – nebylo realizováno z důvodu nesouladu slaboproudých rozvodů s uživatelským stavem

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí

DATUM: 20.11.2018

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRÁCI, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR:

BKOM -

SPRÁVCE STAVBY:

OI Magistrát města Brna,



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Kino Art – stavební úpravy budovy	23		
ÚSEK: Konečné vyúčtování stavby			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Konečné vyúčtování stavby	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 23 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB OD: 1. Vyškovská stavební společnost DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail			
PŘEDMĚT ZMĚNY: konečné vyúčtování stavby DOTČENÉ MÍSTO: Kino Art, Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace provedení stavby zpracovaná firmou Atris s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.23“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
Méněpráce:	Cena bez DPH -298 297,11 Kč	DPH -62 642,39 Kč	Cena s DPH -360 939,50 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM: 20.11.2018
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: GP <u>SOUHLAS!</u>	PODPIS:		DATUM: <u>20.11.2018</u>
SCHVÁLIL:	PODPIS:		DATUM:
STAVEBNÍ DOZOR BKOM -	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 23	
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost s.r.o., U Vlečky 1054, 664 42 Modřice		
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 20.11.2018	
Název akce: Kino Art, stavební úpravy budovy			
Způsob odeslání / předání datum: 20.11.2018	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
osobně <input checked="" type="checkbox"/>			
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Změnový list č.23		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: konečné vyúčtování stavby			
Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o vyúčtování skutečně provedených prací na stavbě. Zateplení fasády včetně výměny oken Pol.1 až 5 – nebylo možné realizovat z důvodu odlišných skladeb stávajících zpevněných ploch Pol.6 – jedná se o vyúčtování skutečně provedené práce s ohledem na výměry v zadávacím výkazu výměr a provedenou skutečností Pol.7 až 11 – nebylo možné realizovat z důvodu odlišných skladeb stávajících zpevněných ploch Pol.12 – z důvodu odlišného tvarového uspořádání stávajícího soklu byl kontaktní zateplovací systém fasády založen jiným způsobem Pol.13 – z důvodu odlišného tvarového uspořádání stávajícího soklu byla část soklu opatřena pouze výztužnou vrstvou a omítkou Pol.14 – jedná se o vyúčtování skutečně provedené práce s ohledem na výměry v zadávacím výkazu výměr a provedenou skutečností Pol.15 až 20 – z důvodu odlišného tvarového uspořádání stávajícího soklu nebylo technicky možné provést izolace dle navržených detailů v projektové dokumentaci Pol.21,22 – jedná se o odpočet přesunů z nerealizovaných položek ze změnových listů Pol.23,24 – jedná se o odpočet přesunů z nerealizovaných položek ze změnových listů Pol.25 až 27 – nebyla provedena montáž z důvodu požadavku uživatele, dodávka uložena u uživatele Pol.28 až 37 – jedná se o odpočet přesunů suti a vybouraných hmot z nerealizovaných položek Rekonstrukce hygienického zázemí pro veřejnost Pol.1,2 – pažení nebylo zhotovitelem provedeno Pol.3 až 5 – tloušťka stávající podlahové konstrukce neumožnila provedení tepelné izolace podlahy v projektované tloušťce EZS, kamerový systém, systém domovního telefonu Pol.1 – nebylo realizováno z důvodu nesouladu slaboproudých rozvodů s uživatelským stavem			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍ

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ POS

číslo ZL: 23

Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost s.r.o., U Vlečky 1054, 664 42 Modřice
Změnový list vystavil:	
Datum:	20.11.2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

konečné vyúčtování stavby

Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o vyúčtování skutečně provedených prací na stavbě.

Zateplení fasády včetně výměny oken

Pol.1 až 5 – nebylo možné realizovat z důvodu odlišných skladeb stávajících zpevněných ploch

Pol.6 – jedná se o vyúčtování skutečně provedené práce s ohledem na výměry v zadávacím výkazu výměr a provedenou skutečností

Pol.7 až 11 – nebylo možné realizovat z důvodu odlišných skladeb stávajících zpevněných ploch

Pol.12 – z důvodu odlišného tvarového uspořádání stávajícího soklu byl kontaktní zateplovací systém fasády založen jiným způsobem

Pol.13 – z důvodu odlišného tvarového uspořádání stávajícího soklu byla část soklu opatřena pouze výztužnou vrstvou a omítkou

Pol.14 – jedná se o vyúčtování skutečně provedené práce s ohledem na výměry v zadávacím výkazu výměr a provedenou skutečností

Pol.15 až 20 – z důvodu odlišného tvarového uspořádání stávajícího soklu nebylo technicky možné provést izolace dle navržených detailů v projektové dokumentaci

Pol.21,22 – jedná se o odpočet přesunů z nerealizovaných položek ze změnových listů

Pol.23,24 – jedná se o odpočet přesunů z nerealizovaných položek ze změnových listů

Pol.25 až 27 – nebyla provedena montáž z důvodu požadavku uživatele, dodávka uložena u uživatele

Pol.28 až 37 – jedná se o odpočet přesunů suti a vybouraných hmot z nerealizovaných položek

Rekonstrukce hygienického zázemí pro veřejnost

Pol.1,2 – pažení nebylo zhotovitelem provedeno

Pol.3 až 5 – tloušťka stávající podlahové konstrukce neumožnila provedení tepelné izolace podlahy v projektované tloušťce

EZS, kamerový systém, systém domovního telefonu

Pol.1 – nebylo realizováno z důvodu nesouladu slaboproudých rozvodů s uživatelským stavem

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:


-298 297,11 Kč

--- Kč



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Výsledná cena změny bez DPH: -298 297,11 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele: 
Datum:	Datum: 20.11.2018

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 03/17 **Kino ART - stavební úpravy budovy**
Objekt: 02 **Změnové listy 1**
Rozpočet: 02 **Změnový list č.23 - Konečné vyúčtování stavby**

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176
 U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176
 66442 Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-156 745,09
PSV			-141 552,02
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-298 297,11

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-298 297,11 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH -298 297,11 CZK

v Modřicích

dne

21.11.2018



I. Vyškovská stavební společnost
 U Vlečky 1054, 66442 Modřice
 IČ: 25588176, DIČ: CZ25588176

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	0	0	DPH celkem	Cena celkem	%
001	Zateplení fasády vč. výměny oken	0	0		-278 704,12	93
201602110	Zateplení fasády vč. výměny oken	0	0		-278 704,12	93
201630111	Elektro	0	0		0	0
002	Rekonstrukce vytápění	0	0		0	0
201615110	Demontáže	0	0		0	0
201630111	Vytápění	0	0		0	0
201630111	MaR	0	0		0	0
003	rekonstrukce hygienického zázemí pro	0	0		-12 014,99	4
201630110	rekonstrukce hygienického zázemí pro ve	0	0		-12 014,99	4
201630110	Zdravotechnika	0	0		0	0
201630110	Elektro	0	0		0	0
004	VZT promítací kabiny, kavárny, vstupr	0	0		0	0
201630111	Vzduchotechnika	0	0		0	0
206301100	Elektro	0	0		0	0
005	Ostatní a vedlejší náklady	0	0		0	0
206301100	Ostatní a vedlejší náklady	0	0		0	0
006	EZS, kamerový systém, systém domov	0	0		-7 578,00	3
201612120	EZS, kamerový systém, systém domovni	0	0		-7 578,00	3
Celkem za stavbu					-298 297,11	100

Položkový rozpočet

S:	2016/043 PB	KINO ART - stavební úpravy budovy
O:	SO 001_R5	Zateplení fasády včetně výměny oken
R:	ZL23	Změnový list č.23 - konečné vyúčtování stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-56 148,87
1	113106211R00	Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m ² , z velkých kostek, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky	m ²	-27,49000	27,10	-744,98
2	113107320R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m ² , tloušťka vrstvy 200 mm	m ²	-116,18000	91,10	-10 584,00
3	113109315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m ² , tloušťka vrstvy 150 mm	m ²	-53,72000	410,00	-22 025,20
4	113109330R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m ² , tloušťka vrstvy 300 mm	m ²	-29,39000	683,00	-20 073,37
5	181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m ²	-97,19000	28,00	-2 721,32
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						-44 662,94
6	311270042RAA	Zdivo z tvárníc nepálených porobetonových, pero + drážka, na maltu tenkovrstvou, rozměr tvárnice 600x250 mm, tloušťky 240 mm	m ³	-13,51375	3 305,00	-44 662,94
Díl: 5 Komunikace						-26 603,84
7	564201111R00	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku tloušťka po zhutnění 40 mm	m ²	-41,67000	34,10	-1 420,95
8	564751111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 150 mm	m ²	-127,55000	121,00	-15 433,55
9	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m ²	-15,18000	193,50	-2 937,33
10	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm	m ²	-26,49000	123,50	-3 271,52
11	R-5640013	Doplnění bet. vrstvy v tl. 100 mm vč. dodávky materiálu	m ²	-13,83000	256,00	-3 540,48
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						-21 612,00
12	622311016R00	Profily zakládací hliníkové, pro izolaci tl. 160 mm	m	-73,00000	108,00	-7 884,00
13	622311519RT1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 50 mm, kontaktní nátěr a akrylátová omítka	m ²	-17,60000	780,00	-13 728,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						-197,44
14	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m ³	-0,06075	3 250,00	-197,44
Díl: 711 Izolace proti vodě						-53 918,44
15	711142559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním nospnem	m ²	-104,00000	219,00	-22 776,00
16	711122231RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly za horka na ploše svislé, nátěrem asfaltovým pomocným, včetně dodávkou AO SI 85	m ²	-104,00000	22,00	-2 288,00
17	711482011RZ1	Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi svislá, s komponenty pro uchycení a těsnění, tloušťka s nopy 5 mm	m ²	-100,00000	237,00	-23 700,00
18	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	%	-523,48000	2,00	-1 046,96
19	998711294R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	%	-523,48000	1,00	-523,48
20	R-7112050	Vyspravení, očištění, vyrovnání podkladu před provedením hydroizolace soklové části	m ²	-112,00000	32,00	-3 584,00
Díl: 764 Konstrukce klempířské						-1 953,34
21	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	%	-976,66620	1,00	-976,67
22	998764294R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1 000 m	%	-976,66620	1,00	-976,67
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						-585,64
23	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	-2 928,20000	0,10	-292,82

Položkový rozpočet

S:	2016/043 PB	KINO ART - stavební úpravy budovy
O:	SO 001_R5	Zateplení fasády včetně výměny oken
R:	ZL23	Změnový list č.23 - konečné vyúčtování stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
24	998766294R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	%	-2 928,20000	0,10	-292,82
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						-765,00
25	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	-7,50000	1,00	-7,50
26	998767294R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	%	-7,50000	1,00	-7,50
27	R-7670053	Demontáž, zpětná montáž poštovní schránky, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků	kus	-0,50000	1 500,00	-750,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						-72 256,61
28	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	-98,20144	54,00	-5 302,88
29	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	-98,20144	38,00	-3 731,65
30	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-98,20144	185,00	-18 167,27
31	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-1 374,82010	4,50	-6 186,69
32	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-98,20144	67,20	-6 599,14
33	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-1 767,62580	4,60	-8 131,07
34	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	-98,20144	24,00	-2 356,83
35	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	-98,20144	67,20	-6 599,14
36	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	-98,20144	4,60	-451,72
37	R-97999000	směsné stavební suti	t	-98,20144	150,00	-14 730,22


Položkový rozpočet

S:	2016/043 PB	KINO ART - stavební úpravy budovy
O:	SO 001_R5	Rekonstrukce hygienického zázemí pro veřejnost
R:	ZL23	Změnový list č.23 - konečné vyúčtování stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-7 520,00
1	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	-80,00000	78,00	-6 240,00
2	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 2 m	m2	-80,00000	16,00	-1 280,00
Díl: 713		Izolace tepelné				-4 494,99
3	28375705R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m3	-1,66568	2 620,00	-4 364,07
4	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%	-43,64070	2,00	-87,28
5	998713294R00	Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za vzdálenost do 1 km	%	-43,64070	1,00	-43,64

Položkový rozpočet

S:	2016/043 PB KINO ART - stavební úpravy budovy					
O:	SO 001_R5 EZS, kamerový systém, systém domovního telefonu					
R:	ZL23 Změnový list č.23 - konečné vyúčtování stavby					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. Techniky				-7 578,00
1	R-2200010	EZS, kamerový systém - viz. samostatný rozpočet	Soubor	-0,03324	228 011,00	-7 578,00

**ZADAVATEL:****NÁZEV:** Kino ART**PŘEDMĚT NABÍDKY:** Slaboproudé systémy - soupis prací

Číslo nabídky:	A/15/024
Zpracoval:	
Kontaktní osoba:	
Dne:	
Platnost nabídky do:	

REKAPITULACE

Elektroinstalace slaboproud	
EZS_elektronická zabezpečovací signalizace + přístupový systém	-3 850 Kč
CCTV_IP kamerový systém	0 Kč
DT_Domovní telefon	0 Kč
Osvětlení	-3 728 Kč
Celkem slaboproud bez DPH	-7 578 Kč

Celkem cena bez DPH**- 7 578 Kč**

DPH bude účtována podle daňových předpisů platných k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

Pozn.: Součástí rozpočtu není zajištění přístupu na internet a SIM karta operátora pro GSM bránu EZS systému.

položka	Množství	MJ	Material JC	Material celkom	Montáž JC	Montáž celkom	Jednotková cena	Cena celkem
Technologie								
1		ks	441,26 Kč	0,00 Kč	200,00 Kč	0,00 Kč	641,26 Kč	0,00 Kč
2		ks	138,88 Kč	0,00 Kč	150,00 Kč	0,00 Kč	318,88 Kč	0,00 Kč
3		ks	90,72 Kč	0,00 Kč	150,00 Kč	0,00 Kč	240,72 Kč	0,00 Kč
4		ks	1 238,72 Kč	0,00 Kč	350,00 Kč	0,00 Kč	1 688,72 Kč	0,00 Kč
5		ks	2 159,44 Kč	0,00 Kč	3 500,00 Kč	0,00 Kč	5 659,44 Kč	0,00 Kč
6		ks	1 611,68 Kč	0,00 Kč	350,00 Kč	0,00 Kč	1 961,68 Kč	0,00 Kč
7		ks	529,78 Kč	0,00 Kč	250,00 Kč	0,00 Kč	779,78 Kč	0,00 Kč
8		ks	028,64 Kč	0,00 Kč	50,00 Kč	0,00 Kč	876,54 Kč	0,00 Kč
9		ks	202,08 Kč	0,00 Kč	50,00 Kč	0,00 Kč	312,08 Kč	0,00 Kč
10		ks	2 177,28 Kč	0,00 Kč	350,00 Kč	0,00 Kč	2 527,28 Kč	0,00 Kč
11		ks	239,68 Kč	0,00 Kč	150,00 Kč	0,00 Kč	389,68 Kč	0,00 Kč
12		ks	3 287,28 Kč	0,00 Kč	550,00 Kč	0,00 Kč	3 837,28 Kč	0,00 Kč
13		-1	1 784,00 Kč	-1 784,00 Kč	500,00 Kč	-500,00 Kč	2 284,00 Kč	-2 284,00 Kč
14		-1	321,44 Kč	-321,44 Kč	100,00 Kč	-100,00 Kč	421,44 Kč	-421,44 Kč
15		-1	470,88 Kč	-470,88 Kč	120,00 Kč	-120,00 Kč	590,88 Kč	-590,88 Kč
16		-1	444,64 Kč	-444,64 Kč	120,00 Kč	-120,00 Kč	564,64 Kč	-564,64 Kč
17		ks	2 177,28 Kč	0,00 Kč	430,00 Kč	0,00 Kč	2 607,28 Kč	0,00 Kč
18		ks	435,68 Kč	0,00 Kč	250,00 Kč	0,00 Kč	685,68 Kč	0,00 Kč
19		ks	201,17 Kč	0,00 Kč	50,00 Kč	0,00 Kč	251,17 Kč	0,00 Kč
20		ks	2 024,96 Kč	0,00 Kč	350,00 Kč	0,00 Kč	2 374,96 Kč	0,00 Kč
21		ks	79,30 Kč	0,00 Kč	20,00 Kč	0,00 Kč	99,30 Kč	0,00 Kč
22		ks	80,08 Kč	0,00 Kč	120,00 Kč	0,00 Kč	200,08 Kč	0,00 Kč
Kabelové rozvody a elektroinstalací materiál								
23		m	8,96 Kč	0,00 Kč	30,00 Kč	0,00 Kč	38,96 Kč	0,00 Kč
24		ks	7,47 Kč	0,00 Kč	50,00 Kč	0,00 Kč	57,47 Kč	0,00 Kč
25		m	10,80 Kč	0,00 Kč	10,00 Kč	0,00 Kč	20,80 Kč	0,00 Kč
26		m	6,94 Kč	0,00 Kč	10,00 Kč	0,00 Kč	16,94 Kč	0,00 Kč
27		m	4,23 Kč	0,00 Kč	10,00 Kč	0,00 Kč	14,23 Kč	0,00 Kč
28		m	4,23 Kč	0,00 Kč	10,00 Kč	0,00 Kč	14,23 Kč	0,00 Kč
29		ks	100,80 Kč	0,00 Kč	50,00 Kč	0,00 Kč	150,80 Kč	0,00 Kč
30		kpl	840,00 Kč	0,00 Kč	850,00 Kč	0,00 Kč	1 690,00 Kč	0,00 Kč
Ostatní položky								
31		kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	1 400,00 Kč	0,00 Kč	1 400,00 Kč	0,00 Kč
32		kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	2 100,00 Kč	0,00 Kč	2 100,00 Kč	0,00 Kč
33		kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	2 450,00 Kč	0,00 Kč	2 450,00 Kč	0,00 Kč
34		kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	700,00 Kč	0,00 Kč	700,00 Kč	0,00 Kč
35		kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	1 750,00 Kč	0,00 Kč	1 750,00 Kč	0,00 Kč
36		kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	2 940,00 Kč	0,00 Kč	2 940,00 Kč	0,00 Kč
37		kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	2 800,00 Kč	0,00 Kč	2 800,00 Kč	0,00 Kč
					-3 009,44 Kč	-840,00 Kč		-3 849,44 Kč

Pozn.: Součástí řešení není SIM karta pro GSM komunikátor, ani poplatky spojené s poskytováním služeb, toto zajišťuje Investor.

položka	Množství	MJ	Materiál JC	Materiál celkem	Montáž JC	Montáž celkem	Jednotková cena	Cena celkem
Technologie								
1	1,3 Mpx kamera IP kompaktní exteriérová barevná Day/Night s mechanickým IR filtrem, IR dosah do 30m, 1/3" progressive scen Apnea CMOS, maximální rozlišení 1280x860 px @ 25fps, citlivost barevná 0.01Lux/F1.2, 0.005Lux/F1.2 (B/W), 0Lux /F1.2(IR LED), volitelný objektiv 3,6 mm a 6 mm, úhel záběru 70°, komprese H264/MJPEG, duální kódování, DWDR, 3DNR, BLC, ONVIF, napájení 12VDC, 420mA, PoE, IP66, rozměry 16x86x59mm, hmotnost 0,5 kg	ks	3 230,30 Kč	0,00 Kč	950,00 Kč	0,00 Kč	4 180,30 Kč	0,00 Kč
2	1,3 Mpx kamera IP dome exteriérová antivandal barevná Day/Night s mechanickým IR filtrem, 1/3" CMOS Apnea 6p, maximální rozlišení 1280 x 960 px 25fps, citlivost 0.005Lux/F1.2 (barva), volitelný objektiv 2,8 mm, 3,6 mm a 6 mm, úhel záběru 70°, DWDR, 3DNR, BLC, ONVIF, video komprese H.264/MJPEG, duální kódování, alelna Micro SD kartu max 32GB, IP66, IK10, napájení 12VDC/200mA PoE, rozměry 54mm x O110mm, hmotnost 0,26 kg	ks	3 280,03 Kč	0,00 Kč	950,00 Kč	0,00 Kč	4 230,03 Kč	0,00 Kč
3	WebSmart Gigabit PoE AT Switch, 6x PoE AF/AT 10/100/1000Mbps, 2xSFP 1Gbps	ks	3 324,24 Kč	0,00 Kč	500,00 Kč	0,00 Kč	3 824,24 Kč	0,00 Kč
4	Nástenný skříňový rozvaděč 21U 600mm RAL 7035, nedělený	ks	7 235,20 Kč	0,00 Kč	1 200,00 Kč	0,00 Kč	8 435,20 Kč	0,00 Kč
5	Patch panel 24 x RJ45 CAT6 UTP s vypínačem štítu černý 1U	ks	1 010,24 Kč	0,00 Kč	650,00 Kč	0,00 Kč	1 660,24 Kč	0,00 Kč
6	Patch kabel CAT6 UTP PVC 0,5m	ks	22,40 Kč	0,00 Kč	10,00 Kč	0,00 Kč	32,40 Kč	0,00 Kč
7	Záruvka 230V	ks	110,88 Kč	0,00 Kč	90,00 Kč	0,00 Kč	200,88 Kč	0,00 Kč
8	Prodlužka 3m 5 pozic BK, s přepětovou ochranou včetně vany 2U	ks	482,80 Kč	0,00 Kč	150,00 Kč	0,00 Kč	642,80 Kč	0,00 Kč
9	Police 19" 2U 360mm ukádací plocha BK úchyt na přední lišty	ks	287,84 Kč	0,00 Kč	150,00 Kč	0,00 Kč	437,84 Kč	0,00 Kč
10	Síťový 8-kanálový videorekordér IP, s operačním systémem Linux, Díky ONVIF protokolu - podporuje většinu IP kamer	ks	3 348,58 Kč	0,00 Kč	1 500,00 Kč	0,00 Kč	4 848,58 Kč	0,00 Kč
12	SATA DISK 1000GB, 7200 rpm, vhodný do podměrek 247, pro PC Videorekordér, DVR, NAS	ks	1 718,98 Kč	0,00 Kč	250,00 Kč	0,00 Kč	1 968,98 Kč	0,00 Kč
11	UPS 800 VA, 4 záruvky, USB	ks	1 411,20 Kč	0,00 Kč	500,00 Kč	0,00 Kč	1 911,20 Kč	0,00 Kč
13	LED monitor barevný LCD 19" VGA	ks	2 108,58 Kč	0,00 Kč	150,00 Kč	0,00 Kč	2 258,58 Kč	0,00 Kč
Kabelové rozvody a elektroinstalací materiál								
14	Trubka ohebná / trubka tuhá / lišta	m	8,95 Kč	0,00 Kč	30,00 Kč	0,00 Kč	38,95 Kč	0,00 Kč
15	Krabice univerzální	ks	7,47 Kč	0,00 Kč	60,00 Kč	0,00 Kč	67,47 Kč	0,00 Kč
16	Instalací kabel CAT6 UTP LSZH	m	7,17 Kč	0,00 Kč	10,00 Kč	0,00 Kč	17,17 Kč	0,00 Kč
17	Kabel CXY-J 3x 2,5	m	17,61 Kč	0,00 Kč	12,00 Kč	0,00 Kč	29,61 Kč	0,00 Kč
18	Lišta 1p B 18A 10KA	ks	100,80 Kč	0,00 Kč	80,00 Kč	0,00 Kč	180,80 Kč	0,00 Kč
19	Ostatní instalační materiál	kpl	872,00 Kč	0,00 Kč	850,00 Kč	0,00 Kč	1 722,00 Kč	0,00 Kč
Ostatní položky								
20	Zkušební provoz	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	1 400,00 Kč	0,00 Kč	1 400,00 Kč	0,00 Kč
21	Pomocné práce rozehání podlahy ...	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	1 750,00 Kč	0,00 Kč	1 750,00 Kč	0,00 Kč
21	SW nastavení	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	1 400,00 Kč	0,00 Kč	1 400,00 Kč	0,00 Kč
22	Zaškolení uživatele	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	700,00 Kč	0,00 Kč	700,00 Kč	0,00 Kč
23	Výchozí revize elektrického zařízení	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	1 050,00 Kč	0,00 Kč	1 050,00 Kč	0,00 Kč
24	Ostatní náklady a dopravné	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	1 980,00 Kč	0,00 Kč	1 980,00 Kč	0,00 Kč
25	Projekční práce	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	1 400,00 Kč	0,00 Kč	1 400,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

položka	Množství	MJ	Material JC	Material celkem	Montáž JC	Montáž celkem	Jednotková cena	Cena celkem
Technologie								
1	Dvěřní kamerová jednotka barevná, 8 lažtek, nastavitelná kamera, LED přisvětlení anizimálního prospektu, ovládnutí pro 1 zámeček	ks	3 218,88 Kč	0,00 Kč	1 100,00 Kč	0,00 Kč	4 318,88 Kč	0,00 Kč
2	Rozšiřující sbírnice s 12 lažtkami v anizimálním provedení určené pro montáž na omítku. Tabule je určena pro doplnění dvojnásobné jednotky	ks	1 411,20 Kč	0,00 Kč	1 100,00 Kč	0,00 Kč	2 511,20 Kč	0,00 Kč
3	Seznam napájecí sbírnice, 1x výstup pro většinu monitorů, 1x výstup pro většinu dvojnásobných jednotek	ks	288,00 Kč	0,00 Kč	350,00 Kč	0,00 Kč	638,00 Kč	0,00 Kč
4	Video distributor sbírnice, 4x výstup pro odbočení sbírnice a zapojení monitorů do hvězdy	ks	430,00 Kč	0,00 Kč	350,00 Kč	0,00 Kč	780,00 Kč	0,00 Kč
5	Zdroj na DIN lištu 230VAC / 24 VDC	ks	827,30 Kč	0,00 Kč	350,00 Kč	0,00 Kč	1 277,30 Kč	0,00 Kč
6	AUDIO telefon se sluchátkem v provedení bílý plast	ks	524,10 Kč	0,00 Kč	250,00 Kč	0,00 Kč	774,10 Kč	0,00 Kč
7	Video monitor se sluchátkem, provedení bílý plast, dotykové ovládnutí lažtek, 4" barevný LCD displej, tlačivé menu, bez paměti	ks	1 599,36 Kč	0,00 Kč	350,00 Kč	0,00 Kč	1 949,36 Kč	0,00 Kč
8	Programovací kabel, převodník RS-485 na USB, pro propojení PC a dvojnásobné jednotky	ks	1 202,88 Kč	0,00 Kč	10,00 Kč	0,00 Kč	1 212,88 Kč	0,00 Kč
9	DIN lišta a držákem do 18" rozvaděče, 1U černá RAL 9005	ks	305,70 Kč	0,00 Kč	50,00 Kč	0,00 Kč	355,70 Kč	0,00 Kč
Kabelová rozvody a elektroinstalační materiál								
10	Trubka ohebná / trubka tuhá / lišta	m	8,96 Kč	0,00 Kč	30,00 Kč	0,00 Kč	38,96 Kč	0,00 Kč
11	Krabice univerzální	ks	7,47 Kč	0,00 Kč	50,00 Kč	0,00 Kč	57,47 Kč	0,00 Kč
12	Komunikační kabel pro 2-vodičové systémy, kroucený pár, průřez 2x1,5mm ² , CU lančo, PVC izolace	m	13,44 Kč	0,00 Kč	12,00 Kč	0,00 Kč	25,44 Kč	0,00 Kč
13	Jistič jednopól. 10A	ks	100,80 Kč	0,00 Kč	60,00 Kč	0,00 Kč	160,80 Kč	0,00 Kč
14	Ostatní instalační materiál	kpl	886,00 Kč	0,00 Kč	650,00 Kč	0,00 Kč	1 536,00 Kč	0,00 Kč
Ostatní položky								
15	Zkušební provoz	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	1 050,00 Kč	0,00 Kč	1 050,00 Kč	0,00 Kč
16	Pomocné práce rozbitím podhledů ...	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	700,00 Kč	0,00 Kč	700,00 Kč	0,00 Kč
17	SV nastavení	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	1 400,00 Kč	0,00 Kč	1 400,00 Kč	0,00 Kč
18	Zaškolení uživatele	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	350,00 Kč	0,00 Kč	350,00 Kč	0,00 Kč
19	Výchozí revize elektrického zařízení	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	1 400,00 Kč	0,00 Kč	1 400,00 Kč	0,00 Kč
20	Ostatní náklady a doprava	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	1 980,00 Kč	0,00 Kč	1 980,00 Kč	0,00 Kč
21	Projekční práce	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	1 400,00 Kč	0,00 Kč	1 400,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

položka	Množství	MJ	Material JC	Material celkem	Montáž JC	Montáž celkem	Jednotková cena	Cena celkem
Technologie								
1	1	ks	2 809,83 Kč	-2 809,83 Kč	350,00 Kč	-350,00 Kč	3 159,83 Kč	-3 159,83 Kč
2	-1	ks	318,08 Kč	-318,08 Kč	250,00 Kč	-250,00 Kč	668,08 Kč	-568,08 Kč
		ks		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Kabeľové rozvody a elektroinstalační materiál								
3		m	6,00 Kč	0,00 Kč	30,00 Kč	0,00 Kč	36,00 Kč	0,00 Kč
4		ks	10,00 Kč	0,00 Kč	12,00 Kč	0,00 Kč	22,00 Kč	0,00 Kč
5		ks	100,00 Kč	0,00 Kč	80,00 Kč	0,00 Kč	180,00 Kč	0,00 Kč
6		kpl	448,00 Kč	0,00 Kč	350,00 Kč	0,00 Kč	798,00 Kč	0,00 Kč
Ostatní položky								
7		kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	350,00 Kč	0,00 Kč	350,00 Kč	0,00 Kč
8		kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	700,00 Kč	0,00 Kč	700,00 Kč	0,00 Kč
9		kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	1 050,00 Kč	0,00 Kč	1 050,00 Kč	0,00 Kč
10		kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	350,00 Kč	0,00 Kč	350,00 Kč	0,00 Kč
11		kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	490,00 Kč	0,00 Kč	490,00 Kč	0,00 Kč
12		kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	480,00 Kč	0,00 Kč	480,00 Kč	0,00 Kč
13		kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	700,00 Kč	0,00 Kč	700,00 Kč	0,00 Kč
				5 127,71 Kč		-600,00 Kč		-5 727,71 Kč

V rozpočtu je uvedeno referenční svítidlo finální podoba svítidla bude dopřesněna investorem před realizací. Svítidla budou koordinována s nově realizovanou fasádou.