

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je / není  
podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/002785

Stavební akce:	Opěrná zeď s oplocením podél Rokycanské třídy v Plzni - I. a II. Etapa - JŘBU
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 1
--	------

Dotčená část stavby:	I. a II. etapa		
Název / označení změny:	geotextilie, ploché kotvy do zdiva		
Podklad pro změnu:	DPS, VV		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	-		
Návrh pro změnu podal:	investor	Dne:	27.08.2018

**Zdůvodnění a popis změny:**  
 Předkládáme Vám změnový list na základě změny v projektové dokumentaci.  
 Po posouzení a zhodnocení skutečných základových poměrů autorským a technickým dozorem bylo rozhodnuto neprovádět dodávku a pokládku geotextilie na rozhraní zeminy a základového pasu.  
 Dále byl na základě aktualizovaného výkresu předloženého autorským dozorem zpřesněn (snížen) požadovaný počet plochých kotev zdiva, které se vkládají do spár cihelného zdiva pro provázání stěny a pilířů.

Vliv změny na termín dokončení díla:		NE
Vliv změny na cenu díla:	ANO	
Náklady na změnu celkem:		-214 766,30 Kč bez DPH
přípočty celkem:		0,00 Kč bez DPH
odpočty celkem:		-214 766,30 Kč bez DPH

**Přílohy:**  
 soupis méněprací - víceprací

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum
zhotovitel - SMP CZ, a.s.	Jiří Psohlavec	21.6.2019
projektant /AD/ - CH PROJEKT PLZEŇ, s.r.o.	Ing. Martin Bouda	21.6.2019
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	24-06-2019
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	24-06-2019
- TDS	Luděk Jandoš	21.6.2019
- cenová kontrola	Iva Baierová	24.6.2019

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je / není  
podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/002785

Stavební akce:	Opěrná zeď s oplocením podél Rokycanské třídy v Plzni - I. a II. Etapa - JŘBU
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 2
--	------

Dotčená část stavby:	II. etapa		
Název / označení změny:	Výztuž		
Podklad pro změnu:	RDS zpracovaná Ing. Jakubem Rudolským		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	12.10.2018
Zdůvodnění a popis změny:			

Dle výkresové části zadávací dokumentace, měla být výztuž základových pasů prováděna z 12m délky armovacích prutů. Po zhodnocení skutečných podmínek na stavbě a z důvodu bezpečnějšího provádění i ochrany stávajících hrobů, při manipulaci a ukládání výztuže, bylo rozhodnuto provádět výztuž v kratších úsecích.

Z tohoto důvodu musela být výztuž svázána do dílčích armokošů a po uložení do výkopu zdvihací technikou, propojena příložkami. Tímto došlo k navýšení množství výztuže, dle přepracované dílenské dokumentace na armokoše, a také ke zvýšení nákladů na samotnou ukládku a montáž.

Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:			177 933,98 Kč bez DPH
přípočty celkem:			445 792,97 Kč bez DPH
odpočty celkem:			-267 858,99 Kč bez DPH

Přílohy: soupis méněprací - víceprací

zápis ve stavebním deníku ze dne 21.8. - zahájení vázání armokošů  
zápis ve stavebním deníku ze dne 29.9. - ukončení ukládky armokošů  
fotodokumentace

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum
zhotovitel - SMP CZ, a.s.	Jiří Psohlavec	21.6.2019
projektant /AD/ - CH PROJEKT PLZEŇ, s.r.o.	Ing. Martin Bouda	21.6.2019
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	24-06-2019
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	24-06-2019
- TDS	Luděk Jandoš	21.6.2019
- cenová kontrola	Iva Baierová	24.6.2019

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je / není  
podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/002785

Stavební akce:	Opěrná zeď s oplocením podél Rokycanské třídy v Plzni - I. a II. Etapa - JŘBU
----------------	---

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 3
--	------

Dotčená část stavby:	I. etapa		
Název / označení změny:	Kotvení sloupů a pilířů do základu		
Podklad pro změnu:	DPS, VV		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	12.10.2018

Zdůvodnění a popis změny:  
Oproti výkresové dokumentaci a skutečnosti při realizaci na stavbě bylo z důvodu zajištění zvýšené stability kotvení pilířů a sloupků zdiva nutné přistoupit k prohloubení vrtání kotev do základové zdi.

Vliv změny na termín dokončení díla:		NE
Vliv změny na cenu díla:	ANO	
Náklady na změnu celkem:		36 832,32 Kč bez DPH
přípočty celkem:		133 896,42 Kč bez DPH
odpočty celkem:		-97 064,10 Kč bez DPH

Přílohy:  
sopis méněprací - víceprací  
zápis z KD č. 15 dne 17.10.2018  
fotodokumentace

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - SMP CZ, a.s.	Jiří Psohlavec	21.6.2019	
projektant /AD/ - CH PROJEKT PLZEŇ, s.r.o.	Ing. Martin Bouda	27.6.2019	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	24-06-2019	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	24-06-2019	
- TDS	Luděk Jandoš	21.6.2019	
- cenová kontrola	Iva Baierová	21.6.2019	