

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/35 LITOMYŠL - PRŮTAH, OŽK, 1.ETAPA	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 102/001	Číslo ZBV: 01.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace, etapa II, km 157,982-158,948		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 23.4. 2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s., Křížkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant

Autorem změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato ZBV č. 1 obsahuje 3 oddíly.

Oddíl A: Před zahájením prací na etapě II (od okružní křižovatky Dalibor po světelnou křižovatku) se na Zhotovitele prostřednictvím dopisu ze dne 13.3. 2019 (viz příloha 1) obrátil správce kanalizačního řadu vedoucího v trase komunikace (Město Litomyšl) se žádostí o umožnění výměny horních dílů šachet během uzavírky zajišťované Zhotovitelem. Na tuto žádost reagoval Zhotovitel dopisem Správci stavby ze dne 18.3. 2019 (viz příloha 2), ve kterém popsal dopady vyhovění žádosti Města Litomyšl. Ty jsou následující 1) úprava počtu fází opravy ze dvou (pruhů) na tři (pruhy) 2) dočasné zrušení a následné znovuoobnovení středového směrovacího ostrůvku u okružní křižovatky 3) provedení jedné podélné pracovní spáry v obrusné vrstvě v celé délce úseku 4) prodloužení termínu realizace zakázky o 10 pracovních dnů. Objednatel rozhodnul o vyhovění žádosti Města Litomyšl a vydal pokyn k provedení těchto prací (viz příloha 3)

Oddíl B:

Při zahájení bouracích prací na žulových obrubnicích a přídlažbě bylo zjištěno, že výška stávajících kamenných obrubníků je 20 cm, pod obrubníky se nachází vrstva betonu neznámé třídy, nové obrubníky, jejichž konstrukční výška je 25 cm mají být dle projektové dokumentace osazeny ve stejné výšce jako obruby stávající a tedy výšková úroveň betonového podkladu neumožňuje osazení obrub v projektem požadované výšce, neboť by nebyla zajištěna dostatečná vrstva pro uložení nové obruby. Z výše uvedených důvodů bylo nutné vrstvu podkladního betonu vybourat. Bourání však nebylo technologicky možné provést na tloušťku 5 cm, proto musela být odstraněna vrstva v celé své tloušťce cca 20cm v šíři 70 cm v celé délce úseku po obou stranách komunikace. Následně bylo nutno vzniklou rýhu doplnit vrstvou kameniva stmeleného cementem a na této vrstvě následně zřídit nové obrubníky. O výše uvedených skutečnostech byl Správce stavby informován dopisem ze dne 2.4. 2019 (viz. příloha 4) a reagoval na něj vydáním pokynu k provedení těchto prací (viz příloha 5).

Oddíl C:

Na základě pokynu Správce stavby (viz. příloha 6) provedl zhotovitel výměnu 5 ks poklopů na šachtách dešťové kanalizace ve správě ŘSD.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/35 LITOMYŠL - PRŮTAH, OŽK, 1.ETAPA

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
102/001Číslo ZBV:
01.3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace, etapa II,
km 157,982-158,948

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 282 042,39	1 282 042,39

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 25.6.2019	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 27.06.2019	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZZV Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum 28.06.2019
Zhotovitel	jméno	datum 25-06-2019