

Soupis méně a víceprací

Stavba:

Oprava zpevněné plochy mezi jeřábovým a paletizačním skladem

Objekt:

D1 - Zpevněné plochy

Méněpráce

13	0	9	919735124	Ostatní konstrukce a práce, bourání Řezání stěvojtěcho betonového ložtu tl. do 200 mm Řezání stěvojtěcho betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm Komunikace pozemní	m	295,000	105,00	30 975,00
38	K	219121111		Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kamenniva	m ²	163,000	94,05	15 330,15
				Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů ovazovaných do lože tl. 50 mm z kamenniva				
	V	591811320		panel silnicem IZD 200/100/17 2,5t 200 x 99 x 12 cm	kus	89,650	1 072,40	96 140,66
				prefabrikáty stěnové betonové a železobetonové panely silnicem IZD 200/100/17 2,5t 200 x 99 x 12				
				163,721*		81,500		
				81,511* Připočítanou kvantitatem množství		89,650		

celkem méněpráce

-142 445,81

Vícepráce

ř	9	K	981511114	Ostatní konstrukce a práce, bourání Demolice konstrukcí objektů z betonu železobetonu postupným rozebíráním	MJ	množství	jed.cena	celkem	
19	K	981511114			m3	7,200	1 875,00	13 500,00	
22	K	997211612	997	Přesun sutě Nakládání vyburaných hmot na dopravní prostředky pro vodotěrnou dopravu	t	18,000	65,00	1 170,00	
23	K	997002511		Vodotěrné přemísťování sutí a vyburaných hmot bez naložení ale ve slazením a urovňování do 1 km	t	18,000	28,80	518,40	
24	K	997002510		Příplatek 2x0 1 km přemísťování sutí a vyburaných hmot	t	162,000	1,80	291,60	
25	K	997009715	979	Poplatky za skládku Poplatek za skl. - beton a železobeton	t	18,000	93,90	1 690,20	
35	K	5828001	5	Komunikace pozemní Kryt cementobetonový vyzlášeny	m2	36,000	955,00	34 380,00	
56	K	91912213		řezání spár pro vytvoření komůrek s 10 mm hl 50 mm pro těsnění závlaku v žláběch koryu	m	2532	89,4	226360,8	
57	K	91912212		Těsnění spár závlakovou za tepla pro komůrky s 10 mm hl 50 mm s těsněním profilem	m	2532	76,2	192938,4	
								celkem vícepráce	470 849,40

Rozdíl méně a vícepráce

328 403,59

Denní záznamy stavby:

List č.

64145

Datum:

PŮČASÍ: 5-8°C ZATÍŽENO

7. 11. 2016

STAV. GP - 1TND (PAPČIAR P., PAPČIAR S., BŮHA, RŮŽIČKA, JOLČAN,
GAŽI, JEDŮ)

PO

STROJE: TRAKTORBAGR S KLADIVEM

PROVÁDÍ SE: - POKLÁDKA OBRUB V PŘEJEZDU "A" A V PŘEJEZDU
POD UDRŽOVACÍ KONTEJNERY

- BEDNĚNÍ PŘEJEZDŮ

- ČISTĚNÍ PLOCH V PLOŠE PŘED BETONOVÝMI

- SBĚR POKLADNÍHO BETONU V RÝŽE PRO

POKLÁDKU OBRUB V ČELE PLOCH NA KONCI

AREÁLU

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Z. 2

8. 11. 2016

PŘÍTOMNI: Ing. Fajtovič, Ing. Balčková, Ing. Malina, P. Štálorčí,

Ing. Navrátil, Ing. Loup, Ing. Kolářik, P. Štefčík

- PO UČEŠTĚNÍ A PŘÍPRAVĚ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ PLOCHY
BYLO KONSTATOVÁNO, ŽE DILATAČNÍ SPÁRY MEZI PANELEMI
JSOU V TAKOVÉM STAVU, ŽE BY PLOCHY V BUDOUCNU
VZNIKAT PROBLÉMY SE VLNĚNÍM KLEN V POPRČHOVÉ
ŽIVICNĚ Vrstvě. BYLO NAVRŽENO TECHNICKÉ ŘEŠENÍ,

PROČIŠTĚNÍ V PROJEZDĚNÍ POLOŽENÍ ASF. Vrstvy

A PROVEDENÍ TĚŽKÉ PRŮŽNĚ ZÁČLEKŮ V MÍSTECH

SPAR STÁVAJÍCÍ PANELOVÉ PLOCHY. KUCHOVITEL DOBŘÍ

NACENĚNÍ PROVEDENÍ ZÁČLEKŮ DO KONCE TÝDNE, 11. 11. 2016



CIVIL PROJECTS s.r.o.
Malý Koloredov 2377
Frýdek-Místek

IČ: 24306606, DIČ: CZ24306606
Tel: 603 - 536245

Správa státních hmotných rezerv
Olbrachtova 1677/3, 140 00 Praha 4

Ing.arch. Ivana Fořtová

Věc: Stanovisko projektanta k úpravě technického řešení plochy

Dne: 9.11.2016

Dne 8.11.2016 proběhl kontrolní den na stavbě: „Oprava zpevněné plochy mezi jeřábovým a paletizačním skladem v Hnojníku“, na němž bylo konstatováno, že po očištění a přípravě stávající betonové plochy jsou dilatační spáry mezi panely v takovém stavu, že by mohly v budoucnu vzniknout problémy se vznikem trhlin v povrchové živičné vrstvě.

Byla tedy dohodnuta úprava technického řešení, kdy po provedení vrchní živičné vrstvy bude provedeno proříznutí vrstev až do dilatační spáry (na podkladě předchozího přesného geodetického zaměření stávajících spár) a následně zalití trvale pružnou zálivkou.

Jako projektant akce souhlasíme s úpravou technického řešení.

Ing. Zdeněk Loup


Malý Koloredov 2377 IČ: 24306606
738 02 Frýdek-Místek DIČ: CZ24306606