

## 1918 - 1 HC Olomouc - zázemí personál

Název	Datum od	Datum do	červenec 2019			22. - 28. července 2019					29. července - 4. srpna 2019					5. - 11. srpna 2019					12. - 18. srpna 2019						
			Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	
<b>Zemní práce</b>	<b>19.7.2019</b>	<b>21.7.2019</b>	<b>Zemní práce</b>																								
Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách, pneumatickým kladivem	19.7.2019	21.7.2019	Bourání kon... 20 (5)																								
<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>	<b>19.7.2019</b>	<b>27.7.2019</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>																								
Obezdivky WCmodulu z desek porfix tl. 150 mm	27.7.2019	27.7.2019	O... 20 (1)																								
Příčka jednoduchá z cihel Parotherm P+D tl.11,5 cm	19.7.2019	20.7.2019	Příčka ... 20 (1)																								
<b>Úpravy povrchů, omítky</b>	<b>22.7.2019</b>	<b>23.7.2019</b>	<b>Úprav...</b>																								
Omítka stěn jádrová weberdur klasik RU ručně, tloušťka vrstvy 20 mm	22.7.2019	23.7.2019	Omítk... 20 (3)																								
<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>	<b>22.7.2019</b>	<b>26.7.2019</b>	<b>Úpravy povrchů vn...</b>																								
Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková	24.7.2019	25.7.2019	Omítk... 20 (3)																								
Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem. štukových, oprava z 50 %	22.7.2019	26.7.2019	Oprava omítek stěn ... 20 (3)																								
<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>	<b>27.7.2019</b>	<b>27.7.2019</b>	<b>P...</b>																								
Potěr pékocementový, min. 25 MPa, tl. 50 mm	27.7.2019	27.7.2019	P... 20 (6)																								
Připátek k potěrům za sklon 15-30° tlušťky 10 mm	27.7.2019	27.7.2019	Př... 20 (1)																								
<b>Výplně otvorů</b>	<b>19.7.2019</b>	<b>19.7.2019</b>	<b>V...</b>																								
Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm	19.7.2019	19.7.2019	O... 20 (1)																								
Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 16 cm	19.7.2019	19.7.2019	O... 20 (1)																								
<b>Bourání konstrukcí</b>	<b>19.7.2019</b>	<b>19.7.2019</b>	<b>B...</b>																								
Bourání příček z cihel pálených, tloušťka 10 cm	19.7.2019	19.7.2019	B... 20 (4)																								
Vybourání kovových rámo oken jednod.	19.7.2019	19.7.2019	V... 20 (1)																								
<b>Prorážení otvorů</b>	<b>26.7.2019</b>	<b>26.7.2019</b>	<b>P...</b>																								
Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitřnost. 15 m	26.7.2019	26.7.2019	O... 20																								
Popátek za skádku sutí - stavební keramika	26.7.2019	26.7.2019	P... 20 (1)																								
Popátek za skádku sutí - minerální vata	26.7.2019	26.7.2019	P... 20 (1)																								
Popátek za skádku 10 % příměsí	26.7.2019	26.7.2019	P... 20 (1)																								
<b>Staveništní přesun hmot</b>	<b>19.7.2019</b>	<b>14.8.2019</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>																								
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	19.7.2019	14.8.2019	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 20 (1)																								
<b>Izolace proti vodě</b>	<b>3.8.2019</b>	<b>4.8.2019</b>	<b>Izola...</b>																								
Hydroizolační povlak vyztužený tkaninou, Mapeelastic (fa Mape), pružná hydroizolace	3.8.2019	4.8.2019	Hydroi... 20 (4)																								
<b>Vnitřní kanalizace</b>	<b>22.7.2019</b>	<b>22.7.2019</b>	<b>V...</b>																								
Kanalizace vnitřní odpadní PP, D 110 x 2,7 mm	22.7.2019	22.7.2019	K... 20 (1)																								
Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	22.7.2019	22.7.2019	Z... 20 (1)																								
Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m	22.7.2019	22.7.2019	Př... 20 (1)																								
<b>Vnitřní vodovod</b>	<b>23.7.2019</b>	<b>23.7.2019</b>	<b>V...</b>																								
Vodovod, potrubí polyetylenové D 20 x 2mm, ochrana, ochrana potrubí skruží Mirebn	23.7.2019	23.7.2019	V... 20 (5)																								
Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m	23.7.2019	23.7.2019	Př... 20 (1)																								
<b>Zařizovací předměty</b>	<b>22.7.2019</b>	<b>13.8.2019</b>	<b>Zařizovací předměty</b>																								
D+M zařizovacích předmětů - sprcha, komplet	10.8.2019	13.8.2019	D+M zařizovac... 20 (1)																								
WC Duofix, komplet	22.7.2019	22.7.2019	W... 20 (1)																								
Umyvadlo na šrouby PRIMO, 60 cm, bílé, s otvorem	12.8.2019	12.8.2019	U... 20 (1)																								
Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvor.odpadu	12.8.2019	12.8.2019	B... 20 (1)																								
Pisoár DOMINO 4110.1 s oplachov. ventilem, bílý	12.8.2019	12.8.2019	P... 20 (1)																								
Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 m	12.8.2019	12.8.2019	Př... 20 (1)																								
<b>Konstrukce truhlářské</b>	<b>19.7.2019</b>	<b>13.8.2019</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>																								
Dveře vnitřní hladké pihé 1kř. 80x197 bílé	13.8.2019	13.8.2019	D... 20 (1)																								

Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 70x197 bílé	13.8.2019	13.8.2019
Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	13.8.2019	13.8.2019
Okno plastové atyp	19.7.2019	19.7.2019
<b>Konstrukce zámečnické</b>	<b>19.7.2019</b>	<b>1.8.2019</b>
D+M vzduchotechniky WC a sprch	27.7.2019	27.7.2019
Podhled minerální Armstrong, hrana Board, kazety Ultra+, tl. 19 mm	30.7.2019	30.7.2019
Demontáž obložení podhledů, z kazet	19.7.2019	19.7.2019
Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	19.7.2019	1.8.2019
<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>	<b>2.8.2019</b>	<b>13.8.2019</b>
Dlažba do tmele Mapei nad 20 x 20 cm, do tmele Keraflex	2.8.2019	12.8.2019
Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm, Nordic	2.8.2019	13.8.2019
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	2.8.2019	13.8.2019
<b>Obklady keramické</b>	<b>31.7.2019</b>	<b>13.8.2019</b>
Obklad pórovinový do tmele Mapei, do 20 x 20 cm	31.7.2019	13.8.2019
Obkladačka 20x25 světle béžová mat, Color One	31.7.2019	13.8.2019
Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	31.7.2019	13.8.2019
<b>Malby</b>	<b>10.8.2019</b>	<b>13.8.2019</b>
Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	10.8.2019	13.8.2019
Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	10.8.2019	13.8.2019
<b>Elektromontáže</b>	<b>24.7.2019</b>	<b>6.8.2019</b>
elektro komplet	24.7.2019	6.8.2019
<b>Vedlejší náklady</b>	<b>31.7.2019</b>	<b>13.8.2019</b>
ztžžené výrobní podmínky	31.7.2019	13.8.2019

