

Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat vč. základního vybavení

TECHNICKÉ ZPŘESNĚNÍ

TZ 001

Investor: **Domov Slunovrat,p.s.** Zhotovitel **Beskydská stavební, a.s.**

popis provedení změny:

Popis předmětu technického zpřesnění

Velkoformátové železobetonové piloty realizované metodou CFA.

Zadání dle projektové dokumentace

V projektové dokumentaci jsou uvedeny železobetonové piloty realizované technologií CFA.

Zadání dle výkazu výměr

Železobetonové piloty realizované pomocí ocelových výpažnic.

Technické zpřesnění - realizace

Dle předané DPS budou realizovány železobetonové piloty požadovanou metodou CFA.

Závěr technického zpřesnění

V DPS uvedená metoda realizace velkoformátových pilot metodou CFA je metodou šetrnější s ohledem na možnost narušení statiky sousedních objektů. Metoda byla zvolena s ohledem na realizaci v proluce mezi dvěma stávajícími objekty.

Dopad technického zpřesnění na celkovou cenu díla

Dopad do celkové ceny díla není, neboť náročnost realizace žb pilot metodou CFA je zohledněna položkami zřízení a odstranění výpažnic.

jméno zadavatele: Domov Slunovrat,p.s.

Potvrzená změna rozsahu díla:

Cena méněprací

0,00

Cena víceprací

0,00

Rozdíl v ceně:

0,00

Vliv na termín podstatného dokončení díla:

0 dnů

schválil

(Dodavatel):

Ing. Marcel Konesz

podpis:

datum:

schválil

(Objednatel):

Mgr.Bc.Vojtěch Curylo, DiS

podpis:

datum:

schválil (TDI):

Ing.Dagmar Konečná

podpis:

datum:

schválil (AD) :

Ing.Miroslav Tyl

podpis:

datum:

Poznámka:

přílohy: