

Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat vč. základního vybavení**TECHNICKÉ ZPŘESNĚNÍ****TZ****002**

Investor:

Domov Slunovrat,p.s.

Zhotovitel

Beskydská stavební, a.s.

popis provedení změny:**Popis předmětu technického zpřesnění**

Množství výztuže základových pásů a základové desky uvedené v dodatečně předané PDPS není v souladu s množstvím výztuže určeným v původním zadávacím rozpočtu.

Zadání dle projektové dokumentace

Dodatečně předaná PDPS dle výpisu výztuže stanovuje hodnotu tonáže výztuže.

Zadání dle výkazu výměr

Hodnota tonáže výztuže byla stanovena předpokládaným stupněm vyztužení.

Technické zpřesnění - realizace

Celkové množství výztuže základových konstrukcí uvedených v dodatečně předané PDPS nedopovídá množství určenému v zadávacím rozpočtu. Dodatečnou změnou PDPS spodní stavby je nutno použít těsnící bitumenové plechy ve spáře základové desky a svislé monolitické stěně. Dodatečně předaná PDPS řeší napojení svislých monolitických konstrukcí na vodorovné monolitické konstrukce pomocí vylamovací výztuže, která nebyla součástí zadávacího rozpočtu.

Dopad technického zpřesnění na celkovou cenu díla

Rezerva rozpočtu

582 656,00

Cena víceprací

246 737,00

Zůstatek rezervy rozpočtu

335 919,00

Dopad na celkovou cenu díla

0,00jméno zadavatele:

Domov Slunovrat,p.s.

Vliv na termín podstatného dokončení díla:

0 dnůschválil(Dodavatel):

Ing. Marcel Konesz

podpis:datum:schválil(Objednatel):

Mgr.Bc.Vojtěch Curylo, DiS

podpis:datum:schválil (TDI):

Ing.Dagmar Konečná

podpis:datum:schválil (AD) :

Ing.Miroslav Tyl

podpis:datum:

Poznámka:

přílohy: