

## Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámeček ceny	cenové údaje bez DPH		cenové údaje vč. DPH	
				přípočty	odpočty	cena díla	
						čl. V. odst.1. SOD	čl. V. odst. 1. SOD
základní smlouva	xx	xx	xx	xx	xx	739,311.20	894,566.55
změnový list č. 1	X		X	37,721.40	-19,829.00	757,203.60	916,216.36
změnový list č. 2			X	56,722.00	0.00	813,925.60	984,849.98
<b>Součty</b>				<b>94,443.40 Kč</b>	<b>-19,829.00 Kč</b>	<b>813,925.60 Kč</b>	<b>984,849.98 Kč</b>

**Protokol o změně díla**

**Změnový list č.01**

Předmět díla:	<b>Oprava podlah a malování prostor ve 3. NP objektu Hudební fakulty, Komenského náměstí 609/6, Brno</b>		
Objekt:	Oprava podlah a malování prostor ve 3. NP objektu Hudební fakulty		
Objednatel:	Janáčkova akademie múzických umění v Brně		
Zhotovitel:	Jarmil Hrbek - umělecký truhlář		
TDI:			
Projektant:			
Popis změny: Demontáž a montáž stávající podlahy pro vedení datových rozvodů v místnostech 208, 209 a 210, úprava podkladů podlah v místnostech 216, 217 a 218 zjištěných po odstranění nášlapné vrstvy.			
složení ceny změny	hodnota víceprací celkem v Kč bez DPH	37,721.40	
	hodnota méněprací celkem v Kč bez DPH	-19,829.00	
celková cena změny	ocenění změny předložil: Jarmil Hrbek		
	náklady na změnu bez DPH	17,892.40	
	Výše DPH sazba: 21%	3,757.40	
	náklady na změnu vč. DPH	21,649.80	
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: rozpočet		

číslo položky	název a popis	jedn.	počet	cena za položku	cena celkem	technická specifikace
<b>Podlaha v místnosti 206 - neprovedené práce</b>					<b>-19,829.00</b>	
1	přebroušení parketové podlahy	m <sup>2</sup>	-24.52			
2	povrchová úprava	m <sup>2</sup>	-24.52			
3	renovace dveřního prahu	m <sup>2</sup>	-0.79			
<b>Dodatečné práce</b>					<b>37,721.40</b>	
1	místnost 208, 209, 210 - demontáž a zpětné složení části podlahy pro položení datové kabeláže	m <sup>2</sup>	16.20			
2	místnost 217, 218 - odstranění stávající desky Hobra a asfaltových pásů pod parketami, položení nové desky Hobra. Dobetonování spár betonem, vyrovnání podkladu samonivelační hmotou a přebroušení	m <sup>2</sup>	65.71			
3	místnost 216 - broušení betonového pásu, vyrovnání podkladu samonivelační hmotou	m <sup>2</sup>	7.30			

<b>NEPROVEDENÉ PRÁCE CELKEM BEZ DPH</b>	<b>-19,829.00</b>
<b>DODATEČNÉ PRÁCE CELKEM BEZ DPH</b>	<b>37,721.40</b>
<b>CELKEM BEZ DPH</b>	<b>17,892.40</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>3,757.40</b>
<b>CELKEM VČETNĚ DPH</b>	<b>21,649.80</b>

**Protokol o změně díla**

**Změnový list č.02**

Předmět díla:	<b>Oprava podlah a malování prostor ve 3. NP objektu Hudební fakulty, Komenského náměstí 609/6, Brno</b>		
Objekt:	Oprava podlah a malování prostor ve 3. NP objektu Hudební fakulty		
Objednatel:	Janáčkova akademie múzických umění v Brně		
Zhotovitel:	Jarmil Hrbek - umělecký truhlář		
TDI:			
Projektant:			
Popis změny: Odstranění poškozeného obložení stěn a jeho nahrazení sádkartonovými předstěnami se zvukovou minerální izolací v místnostech 211, 214 a 216.			
složení ceny změny	hodnota víceprací celkem v Kč bez DPH	56,722.00	
	hodnota méněprací celkem v Kč bez DPH	0.00	
celková cena změny	ocenění změny předložil: Jarmil Hrbek		
	náklady na změnu bez DPH	56,722.00	
	Výše DPH sazba: 21%	11,911.62	
	náklady na změnu vč. DPH	68,633.62	
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: rozpočet		

číslo položky	název a popis	jedn.	počet	cena za položku	cena celkem	technická specifikace
<b>Dodatečné práce - investiční</b>					<b>56,722.00</b>	
4	místnost 211, 214, 216 - demontáž stávajících předsazených stěn	m <sup>2</sup>	79.00			
5	místnost 211, 214, 216 - montáž sádkartonových předsazených stěn	m <sup>2</sup>	79.00			
6	místnost 211, 214, 216 - dodávka a montáž izolace z minerálních vláken	m <sup>2</sup>	79.00			
7	místnost 211, 214, 216 - úklid, odvoz a ekologická likvidace stávajících předsazených satěň	m <sup>2</sup>	79.00			

<b>DODATEČNÉ PRÁCE CELKEM BEZ DPH</b>	<b>56,722.00</b>
<b>CELKEM BEZ DPH</b>	<b>56,722.00</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>11,911.62</b>
<b>CELKEM VČETNĚ DPH</b>	<b>68,633.62</b>