

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Silnice II/231, Rekonstrukce ul. 28. Října, III.- Okružní křižovatka		
Objekt:	SO 000 Vedlejší a ostatní náklady, SO 103 Okružní křižovatka na II/231 V KM 2,892 31, úpravy III/180 12, SO 101 Silnice II/231 - S 7,5/70, SO 301 Odvodňovací zařízení a přípojky, SO 151 Dopravní značení II/231, III/ 180 12, SO 132 Chodníky ,smíšená stezka, SO 104 Úpravy napojení navazujících MK a ÚK		
Objednatelč.1:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň		
Objednatelč.2:	Statutární město Plzeň, nám. Republiky 1, 301 00 Plzeň - zastoupené OIMMP, Škroupova 5, 306 32 Plzeň		
Zhotovitel:	Berger Bohemia a.s. Klatovská 410/167, 301 00 Plzeň		
TDS objednatel č.	IKA FINAL spol. s.r.o.		
TDS objednatel č.	IDS control s.r.o.		
Projektant:	D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.		
Popis změny:			
SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady. - (podíl 67 % SUSPK).			
ZM č. 1: Změna se týká položky : Náklady na úpravu stávajících poškozených přístupových komunikací. Jelikož stavbou žádné stávající přístupové komunikace nebyly oproti původnímu stavu poškozeny, rozhodl investor společně s TDS tuto položku nerealizovat.			
SO 103 Okružní křižovatka na II/231 V KM 2,892 31, úpravy III/180 12			
ZM č. 2: Změna se týká položky : Osazení silniční obruby žulové, v místě vnějšího prstence Okružní křižovatky na propojení vjezdového oblouku MK V Koutě a vjezdového oblouku MK V Průseku, oblouky na obou MK jsou dle PD zrealizovány z betonových silničních obrub a propojení mělo být dle PD z realizováno ze žulových obrub, z funkčního a estetického hlediska a minimalizování napojování rozdílných profilů(průřezů) obrub rozhodl AD spolu s TDS po nechat v celém průběhu obruby betonové silniční. Oproti původní PD se jedná o změnu materiálu v propojení oblouků o délce 7mb.			
SO 103 Okružní křižovatka na II/231 V KM 2,892 31, úpravy III/180 12			
ZM č. 3: Změna se týká položky : Vyfrézování, penetrace a zalití styčné spáry trvale pružnou asfaltovou zálivkou. Původně PD uvažovala jen zalití v místě napojení stavebních etap komunikací SO 101 a SO 103, z důvodu větší trvanlivosti finálních asfaltových povrchů AD společně s TDS rozhodli na dotaz zhotovitele o realizaci této položky i v místech všech styků finálních asfaltových povrchů se žulovou kostkou a kolem UV.			
SO 101 Silnice II/231 - S 7,5/70, SO 301 Odvodňovací zařízení a přípojky			
ZM č. 4: Změna se týká položky : Původní PD počítala s možností zastižení kontaminované zeminy. Při stavebních pracích na SO 101 a SO 103 se po celou dobu zemních prací zemina nijak neměnila (stejná jako při odběru vzorku zeminy v zač.stavby viz protokol laboratoř), nebylo proto nutné odvážet na speciální skládku a zemina byla odvezena na skládku dle vyhovujících výsledků dle tab.10.1.			
SO 151 Dopravní značení II/231, III/ 180 12			
ZM č. 5: Změna se týká položky : Původní PD počítala s osazením stávajících SDZ do nové polohy po výstavbě, stav těchto SDZ však již neodpovídal platné legislativě a jejich stav nebyl již vhodný ke znovuosazení, investor a TDS na dotaz zhotovitele souhlasil s nákupem nových SDZ dle CN ze dne 8.8.2019.			
SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady. (podíl 33% - město Plzeň)			
ZM č. 6: Změna se týká položky : Náklady na úpravu stávajících poškozených přístupových komunikací. Jelikož stavbou žádné stávající přístupové komunikace nebyly oproti původnímu stavu poškozeny, rozhodl investor společně s TDS tuto položku nerealizovat.			
SO 132 Chodníky ,smíšená stezka.			
ZM č. 7: Změna se týká položky : v chodníku SO 132 v ul. V Koutě byl u MK navržen přejezd, zesílená konstrukce chodníku, pouze v šíři chodníku dle PD. Majitel pozemku vznesl dotaz přes zástupce obce Zruč (p.Král), zda by mohl zhotovitel vjezd na pozemek zrealizovat v plné délce až k hranici pozemku, kde jsou osazeny vjezdové vrata, investor požádal zhotovitele o doměr a nacenění a realizaci dle pol.rozpočtu so 132. a odsouhlasil tuto změnu jako vícepráci.			
Změna se týká položky : Původní PD počítala s možností zastižení kontaminované zeminy. Při stavebních pracích na SO 132 se po celou dobu zemních prací zemina nijak neměnila (stejná jako při odběru vzorku zeminy v zač.stavby viz protokol laboratoř), nebylo proto nutné odvážet na speciální skládku a zemina byla odvezena na skládku dle vyhovujících výsledků dle tab.10.1.			
SO 104 Úpravy napojení navazujících MK a ÚK			
ZM č. 8: Změna se týká položky : Původní PD počítala s možností zastižení kontaminované zeminy. Při stavebních pracích na SO 104 se po celou dobu zemních prací zemina nijak neměnila (stejná jako při odběru vzorku zeminy v zač.stavby viz protokol laboratoř), nebylo proto nutné odvážet na speciální skládku a zemina byla odvezena na skládku dle vyhovujících výsledků dle tab.10.1.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel,	
	Jedná se o změnu:	dle odst. 4 § 222 zák. 136/2016 - změny de minimis a dle § 100 ZZVZ	
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		20 896 324,03 Kč
	Cena díla po přechozích dodatcích bez DPH		20 896 324,03 Kč
	Objednatel č. 1	Cena díla bez DPH dle SOD	16 411 488,30 Kč
		Cena po přechozích dodatcích bez DPH	16 411 488,30 Kč
		Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	16 310 054,72 Kč
	Objednatel č. 2	Cena díla bez DPH dle SOD	4 484 835,73 Kč
		Cena po přechozích dodatcích bez DPH	4 484 835,73 Kč
		Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	4 412 037,25 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	20 722 091,97 Kč
Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	25 073 731,28 Kč

Změny	Měněpráce celkem bez DPH	-429 710,81 Kč	-174 232,06 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	255 478,75 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel:			
	TDS - SÚSPK:			
	TDS - OI MMP:			
	Projektant:			
	Objednatel č.1:			
	Objednatel č.2:			
Přílohy	Přílohy: Rozpočty ke Změnovému listu č. 1, kopie stavebního deníku			