

Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 6

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U Opatrovny 361/2 CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001509
Číslo akce SMVS:	014V122009020
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.
Projektant:	DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

Předmět změnového listu

dodávka a montáž nových oken

Část díla dotčená změnovým listem

štít na severní stěně

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Projektová dokumentace předpokládala ponechání stávajících copilitových výplní okenních výplní.

Nové řešení :

Stávající copilitové výplně otvorů byly odstraněny a nahrazeny plastovými okny.

Zdůvodnění změny :

Při projektové přípravě byly copilitové výplně prověřeny z interiérové strany, přičemž nebyly shledány závažnější poruchy. Exteriérová strana výplní byla prověřena pouze v dostupné výšce.

Mezi zpracováním projektové dokumentace a zahájením realizace akce došlo za přivalového deště a silného větru na několika místech k zatečení do interiéru objektu přes copilitové výplně.

Po zahájení realizace bylo proto se zhotovitelem dohodnuto, že po postavení lešení prověří stav copilitových výplní. Zejména ve styku copilitů s ostěním bylo shledána řada závažných závad. Jak se později ukázalo, měly tyto závady vliv na velmi špatný stav meziokenních pilířů.

Z uvedeného důvodu bylo rozhodnuto od odstranění copilitových výplní plastovými okny.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

v zápise z KD č. 1 bod 1/3 a KD č. 10 bod 10/1

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ano, 14 dní

Vliv na kvalitu: Ano, došlo ke zvýšení kvality díla, návazně byla odstraněna závažná skrytá porucha objektu.


Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	451 758,50 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	451 758,50 Kč
DPH:	94 869,29 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	546 627,79 Kč

Za zhotovitele:



Za projektanta



Za objednatele:



Upínost změnového listu za účastníka programu zk

Ing. David Pokorný, vedoucí OSNM, KŘP I



ZMĚNOVÝ LIST č. 6

PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U Opatrovn;
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.
Projektant: DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	28 460,93				
94 Lešení a stavební výtahy	30 000,00				
96 Bourání konstrukcí	103 495,96				
99 Staveništní přesun hmot	332,54				
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	13 799,05				
764 Konstrukce klempířské		9 360,00			
769 Otvorové prvky z plastu		241 001,50			
766 Konstrukce truhlářské		16 058,38			
784 Malby		9 250,14			
CELKEM OBJEKT	176 088,48	275 670,02	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			451 758,50	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U Opatrovn;
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.
Projektant: DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Za zhotovitele:



Za projektanta:



Za objednatele:

Jan Hrdina

