

Změnový list číslo	8	ELEKTRO
---------------------------	----------	----------------

Název akce:	Výstavba kanceláří v podkrovní budovy Jeremenkova
Potvrzením tohoto ZL objednavatel závazně objednáva uvedené práce nad rámec rozsahu SOD č. 2018/021/472	
Objednatel:	Česká průmyslová zdravotní pojišťovna , Jeremenkova 161/11, Vítkovice, 703 00, Ostrava, IČ:47672234
Zhotovitel:	První KEY-STAV,a.s.
Projektant:	Projekt studio, Ing. Pavel Krátký, Opavská 6230/29A, 708 00, Ostrava, IČ:47684577

Předmět změnového listu

ELEKTRO - ZMĚNY PŘI PROVÁDĚNÍ

Část díla dotčená změnovým listem

Objekt ČPZP - Jeremenkova 11 - 4.np

Popis změny, popis technického řešení

STÁVAJÍCÍ KANCELÁŘ - DOPLNĚNÍ ELEKTRO

Na žádost investora byla provedena úprava stávajících elektro rozvodů v místnosti č. 4.02, která nebyla předmětem díla. Byly provedeny demontáže nefunkčních zařízení, montáž 5 ks nových zásuvek, 2 ks ventilátorového relé a 4 ks světel.

OHŘÍVAČ VODY - napojení na elektro

Z důvodu osazení ohřívače vody bylo nutno provést napojení tohoto ohřívače na elektrickou soustavu. Byla doplněna zásuvka, spínače. Napájení je provedeno z rozvaděče RS14.1 umístěného na chodbě 4.03.

SLABOPROUD

Navýšení metráže datového kabelu je z důvodu změny trasy vedení kabelu do serverovny v 2.NP. Dle PD jsme měli procházet nefunkčními komíny. Dle úpravy statického posouzení byla ale středová stěna vč. komínů dozděna a dobetonována. Nová trasa datových kabelů je v místnosti 4.09 po dohodě na kontrolním dni. Na požadavek investora byly doplněny datové zásuvky v m.č. 4.08.

ELEKTRO - ODPOČTY

Zemní práce spojené s předpokládanou úpravou dvorní části objektu, která se na žádost investora neprováděla.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ano, bude zakresleno v dokumentaci skutečného provedení

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Ano, viz. zápisy z KD, SD

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :



Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu:

	Cena bez DPH	Cena s DPH (21%)
Přípočty k ceně díla:	6 794,90 Kč	8 221,83 Kč
Odpočty z ceny díla:	- Kč	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:	6 794,90 Kč	8 221,83 Kč
Fakturováno v	0%	0%
	- Kč	- Kč

Změnu odsouhlasil	datum	podpis
Zhotovitel :	24.9.2019	
Zhotovitel :		
Projektant :	24.9.2019	
Objednatel :	25.9.2019	
Objednatel :		



ZL8 - ELEKTRO

Stávající kancelář - doplnění elektro - zásuvky + svítidla

Zásuvka 230V/16A	ks	5,00	228,4	1 142,00
Rámeček jednonásobný	ks	5,00	34,7	173,50
Ventilátorové relé	ks	2,00	510,8	1 021,60
Svítidlo A 4000-840 HF 297x1197,47W,3650lm, LED	ks	4,00	3516	14 064,00
Montážní box svítidla A	ks	4,00	1093	4 372,00

celkem	20 773,10
--------	-----------

Bojler, zásuvka na wifi, VZT napojení

Zásuvka 230V/16A	ks	1,00	228,4	228,40
Rámeček jednonásobný	ks	1,00	34,7	34,70
Jednopólový spínač	ks	6,00	211,6	1 269,60
Kabel CYKY 3Jx1,5	m	100,00	36,5	3 650,00
Kabel CYKY 3Jx2,5	m	25,00	45,5	1 137,50
Kabel CYKY 5Jx1,5	m	-10,00	46,5	-465,00
Sekání kabelových tras, zapravení, hrubý úklid	m	-60,00	96,2	-5 772,00

celkem	83,20
--------	-------

Slaboproud

kabel UTP Cat 5e, PVC	m	3 035	8,50	25 797,50
-----------------------	---	-------	------	-----------

navýšení kabelu z důvody změny kabelové trasy. Po dozdění a zabetonování středové stěny nebylo možné datové kabely provést dle PD nefunkčním komínem. Nová trasa byla určena a odsouhlasena na KD. Nově je průchod do 2.NP v místnosti č. 4.09.

instalační trubka PVC ohebná, pr. 20	m	0	2,90	0,00
instalační trubka KF 09063	m	25	67,90	1 697,50
Instalační žlab 100x50 vč. příslušenství	spr	0	125,00	0,00
závěs žlabu 100 na zeď	ks	0	34,00	0,00
závěs žlabu na strop vč. příslušenství	spr	0	34,00	0,00
instalační krabice přístrojová, SDK	ks	1	73,60	73,60
maska zásuvky 2x RJ45 modul 45x45	ks	1	40,00	40,00
zásuvka datová 2x RJ45, do spol. rámečku	spr	1	167,00	167,00
zásuvka datová 1x RJ45, vč. rámečku	spr	0	71,00	0,00
keystone RJ45 Cat 5e	ks	2	56,40	112,80
19" patchpanel 24x RJ45, Cat 5e nestíněný	ks	0	643,00	0,00
patchkabel Cat 5e, nestíněný, 1 m	ks	2	27,60	55,20
19" vyvazovací panel	ks	0	133,00	0,00
instalace datové kabeláže	kpl	1	45 712,00	45 712,00

celkem	73 655,60
--------	-----------

Odpočty

Zemní práce-výkop, lože, pokládka, fólie, zához, hutnění, zatrav.	kpl.	3,00	-29239	-87 717,00
---	------	------	--------	------------

celkem	6 794,90
--------	----------