

Z M Ě N O V Ý L I S T č . 1

Objednatel: **Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21**
Sídlo: Opavská 823/21, 312 00 Plzeň
IČO: 49778102

Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem

Zhotovitel: **SILBA - Elstav s.r.o.**
Sídlo: Plzeňská 155, 326 00 Letkov
IČO: 64358844
DIČ : CZ64358844
Zápis v OR : vedený u KS v Plzni, oddíl C, vložka 6900

Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem společnosti

Akce realizovaná dle SOD dne 25. 4. 2019 (upravené viz dodatek SOD č. 1, jehož tento změnový list je nedílnou přílohou).

Specifikace příčin změny:

- 1) Napojení kanalizačního svodného potrubí na ležatou kanalizaci v 1. PP – na základě provedení revize ležaté a svislé kanalizace trubní kamerou, bylo dohodnuto s TDI a projektantem, že není nutné provést nové napojení odpadních svodů na ležatou kanalizaci
- 2) Instalační předstěny a přidružené zednické práce – na základě požadavku ing. Arch. Dragouna a po dohodě s TDI, projektantem a investorem bylo upuštěno od vyzdění instalačních předstěn. Rozvody vody a odpadů byly zasekány do drážek ve zdi.
- 3) Změna rozsahu zednických prací souvisí s instalačními předstěrami, které se nerealizovaly
- 4) Změna rozsahu dodávky a montáže potrubí – při realizaci bylo zjištěno že, potrubí v 1. PP umístěné nad ostatními instalacemi (skryté) bylo provedeno z plastového PPr potrubí. Dále byly změněny trasy vedení potrubí na základě provedených sond a prostupu konstrukcemi. Na základě tohoto zjištění bylo odsouhlaseno, že potrubí bude ponecháno a trasy upraveny dle zjištění. S těmito změnami souvisí i změna dodávky a montáže tepelné izolace.
- 5) Změna rozsahu výkopů, betonů a dlažeb 1. PP – tato změna souvisí s bodem č.1, kde se nerealizovalo napojení na stávající kanalizaci v chodbě 1.PP

Zdůvodnění příčin nepředvídatelnosti změny:

- 1) Z provozních důvodů školy (výuka ve škole) nebylo možné před zahájením projektu provést sondy a kamerové zkoušky kanalizačního potrubí. Po zahájení projektu „Havárie voda a kanalizace, Gymnázium Luďka Píka, Plzeň“ se provedly potřebné sondy a kamerové zkoušky a zjistilo se, že není nutné napojit nové kanalizační svody do stávající litinové ležaté kanalizace, která je napojena na veřejný řad. Kamerové zkoušky ukázaly vhodnost stávajících napojení.
- 2) Požadavek ing. Arch. Dragouna
- 3) Přímá souvislost s bodem č.2
- 4) Při prohlídce nebylo možné zjistit materiál potrubí vzhledem k umístění nad ostatními instalacemi v 1.PP. Teprve po zhotovení sond v konstrukcích bylo zjištěno přesné umístění průduchu a drážek v ŽB pilířích.
- 5) Přímo souvisí s bodem č.1

Navrhované řešení projektanta:

Projektant – odsouhlasil popsané řešení.

Vyjádření technického dozoru investora:

TDI - odsouhlasil popsané řešení.

Vyjádření objednatele:

Objednatel byl ze strany zejména technického dozoru investora a následně i projektanta v rámci autorského dozoru stavby seznámen s uvedenou skutečností, kterou respektuje a navrhované řešení schvaluje. Bude zohledněno v rámci Dodatku číslo 1 smlouvy o dílo ze dne 25. 4. 2019.

Vliv na termín realizace prací:

Uvedená změna nemá vliv na termíny dokončení prací dle uzavřené smlouvy o dílo.

V Plzni dne 16. 8. 2019

Podpisy všech oprávněných zástupců subjektů na realizaci akce se podílejících:

.....
objednatel

.....
projektant

.....
zhotovitel

.....
TDI stavby