

## Název akce

“Rekonstrukce ulice Kremličkova, Ostrava – Mariánské Hory“

# Změnový list

číslo: ZL 01

### 1. Objekt a oddíl stavby:

### 2. SO 01 – komunikace, SO 02 - chodník

2. Zpracovatel změnového listu: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod DOPRAVNÍ STAVBY MORAVA, oblast Ostrava, Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína

### 3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

3.1. kontrolní den: (běžný) KD ze dne 26. 9., 3.10. 2019

---

### 4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:

#### SO 01 komunikace

##### Příčiny změny:

- Nedostačující tloušťka podkladní vrstvy asfaltobetonu ACP
- Při realizaci v místě přechodu inženýrských sítí přes komunikaci bylo zjištěno, že není nutné je obnažovat na potřebnou hloubku, dochází ke zmenšení položek hloubení vč. odvozu
- Nebude provedena chránička inženýrských sítí, dostatečné krytí (v souladu se zápisem v SD provedený správcem IS)
- Nebylo nutné používat při přechodném dopravním značení svítidel
- Nově je nutné zaústit svod dešťové vody střechy kostela do nejbližší šachty

##### Vícepráce:

- Tloušťka ACP bude v souladu s TP upravena na 5cm
- V místě přechodu inženýrských sítí bude betonový recyklát nahrazen KSC,
- Napojení kostela nutné vyvrtat do šachty jádrový vrt + montáž potrubí

#### SO 02 chodník

##### Příčiny změny:

- V místech vjezdů nedochází k hloubení na potřebnou hloubku z důvodu kolize s inženýrskými sítěmi. Z toho nebude prováděná sanace pláně dle projektu betonovým recyklátem a ŠD 0/32
- Střešní svod kostela je odveden na pláň, je nutné vodu z něj odvést do nejbližší šachty
- Pro nové osazení stávajících obrub je nutná jejich úprava (zařezání)

##### Vícepráce:

- V místě vjezdu bude původní sanace nahrazena KSC
- Pro odvedení vody z pláně je nutné vykopat pro trubku rýhu vč. zásypu trubky
- Stávající obruby budou zařízuty

## 5. Podklady k návrhu změny:

- 5.1. rozpočet (příloha č. 2)
- 5.2. Fotodokumentace (příloha č. 3)

## 6. Stanovisko zhotovitele stavby:

6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce

Do projektové dokumentace: bude zachyceno v PD skutečného provedení

Do časového plánu stavby: má vliv, zhotovitel uplatňuje požadavek na 10 dnů

Do ceny stavby:

zvýšení o: 238.806,66 Kč bez DPH

snížení o: 255.034,90 Kč bez DPH

Datum: 8. 10. 2019

**Mikuláš Galuszka**  
zpracovatel ZL

**Martin Lapčík**  
výrobní ředitel

## 7. Rekapitulace nákladů

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny (-)	255034,90	308592,23
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny (+)	238806,66	288956,05
CELKEM (úspora)	-16228,24	-19636,17

## 8. Stanovisko generálního projektanta:

- 8.1. Popis je v souladu s normami
- 8.2. Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním.

Datum: 8. 10. 2019

**Ing. Lenka Ščupaková**  
Generální projektant

## 9. Stanovisko TDI:

9.1. Cenová nabídka zhotovitele- **odpovídá** skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny **jsou** v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel současně předložil naceněný výkaz výměr **méněprací** dle smlouvy o dílo na realizaci stavby.

9.2. TDI vzhledem výše uvedené skutečnosti **doporučuje** mandantovi tento ZL č.01 **odsouhlasit**.

9.3. Uvedené práce souvisí s předmětem díla a **jsou** v souladu se stavebním povolením

Datum: 8. 10. 2019

**Ing. Petr Jasek**  
TDI

## 10. Stanovisko objednatele díla:

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky formou dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby.

Datum: 8. 10. 2019

**Ing. Jaromír Škopek**  
pověřený výkonem funkce investora

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.