

Akce: **Nová radnice pro Prahu 7**

ZL 038

Klient: **Městská část Praha 7**

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo: 038

Nerealizace mřížkového podhledu

ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM):

GD – Společnost pro novou radnici Praha 7

DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY:

09. 05. 2019

PŘÍJEMCE:

Městská část Praha 7

Zástupce objednatel na základě plné moci,

ZASLÁNO DNE:

06. 08. 2019 / 04. 09. 2019

STRUČNÝ PŘEHLED:

STRUČNÝ PŘEDMĚT ZMĚNY:

Nerealizace mřížkového podhledu na části stropů.

STRUČNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE A POPIS ZMĚNY:

Generální dodavatel navrhuje nerealizování mřížkového podhledu v 2. – 8.NP v místnostech „elektrozvodna“, „archiv“ z důvodu optimalizace vedení rozvodů a snížení podhledů v těchto místnostech, a dále v místnostech „předsíň“, „úklidová komora“, „server“, „kuchyňka“ z důvodu malých ploch. Nenamontovaný mřížkový podhled bude objednateli předán pro činnost následné údržby objektu.

Generální dodavatel vyčíslil tento návrh viz Příloha č. 1 – Kalkulace změny.

PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 – Kalkulace změny

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

Změna vyvolaná požadavkem generálního dodavatele.

CENOVÝ DOPAD:

VÍCENÁKLAD: 0 Kč bez DPH

MÉNĚNÁKLAD: -63 323,10 Kč bez DPH

CELKEM DOPAD DO CENY: -63 323,10 Kč bez DPH

ČASOVÝ DOPAD:

Vliv na harmonogram výstavby: -

Termín dokončení projekčních prací: -

Termín dokončení realizace změny: -

Akce: **Nová radnice pro Prahu 7**

ZL 038

Klient: **Městská část Praha 7**

VYJÁDŘENÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ, ZÁSTUPCE OBJEDNATELE NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI:

SCHVÁLENÍ: *A*

DATUM: *12.9.14*

CONTRACTIS, s.r.o.

PODPIS

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA:

SCHVÁLENÍ: *ANO*

DATUM: *10.9.2014*

Dvořák & partneři, s.r.o.

PODPIS

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:

SCHVÁLENÍ: *M.P.O.*

DATUM: *10.9.2014*

Atelier bod architekti s.r.o.

PODPIS

GENERÁLNÍ DODAVATEL:

Společnost pro novou radnici Praha 7

DATUM: *4.9.2014*

GEOSAN GROUP a. s. – Metrostav a.s.

ZAMÍTNUTÍ:

ODŮVODNĚNÍ:

DATUM:

PODPIS

ADRESÁT TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBRŽENÍ SCHVÁLENÉHO ZMĚNOVÉHO LISTU. DODATEK SMLOUVY BUDE VYDÁN V SOULADU SE SMLOUVOU.

DISTRIBUCE ZM / ROZDĚLOVNÍK:

SUBJEKT	KONTAKT	EMAIL
INVESTOR	[REDACTED]	[REDACTED]
PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, ZÁSTUPCE OBJEDNATELE NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI		
TDS		
GENERÁLNÍ DODAVATEL		
PROJEKTANT		

Příloha č.1 ZL č. 038 - list 1

Akce: Nová radnice pro Prahu 7

Klient: Městská část Praha 7

Kalkulace ceny - ZMĚNOVÝ LIST Č. 038**Nerealizace montáže mřížkového podhledu na části stropů**

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Cena za realizaci změny - viz list K22.20 - Podhledy	kpl	1	-63 323,10	-63 323,10
přípočet celkem				0,00
odpočet celkem				-63 323,10
Celkem				-63 323,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nová radnice Praha 7

Objekt:

K22.20 - Podhledy

Místo:

Praha 7

Datum: 6.8.2019 / 4.9.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-63 323,10	
0	PSV		Práce a dodávky PSV				-63 323,10	
0	22.21		Hliníkový mřížkový podhled				-63 323,10	
1a	K	767584522	Montáž podhledů kazetových 600x600 mm do betonu	m ²	-149,700	423,00	-63 323,10	CS ÚRS 2017 02

Přehled nerealizovaných podhledů

	Místnost	Název	Plocha (m2)
1.PP	0.09	úklidová komora	1,99
1.NP	1.12b	hygienické zázemí kavárny	1,12
2.NP	2.09	úklidová komora	2,67
	2,10	Elektrorozvodna	2,34
	2.11	Archiv	16,01
	2,24	Archiv	6,53
3.NP	3.10	předsíň	1,35
	3.11	úklidová komora	1,95
	3,12	Elektrorozvodna	2,34
	3,14	Archiv	7,53
	3,31	Archiv	9,30
4.NP	4.09	předsíň	1,35
	4.10	úklidová komora	1,95
	4,11	Elektrorozvodna	2,34
	4,13	Archiv	7,53
	4,27	Archiv	9,30
5.NP	5.09	předsíň	1,17
	5.10	úklidová komora	1,64
	5,11	Elektrorozvodna	1,99
	5,13	Archiv	7,53
	5,31	Archiv	8,15
6.NP	6.04	zasedací místnost - část servrovna	9,86
	6.09	úklidová komora	1,77
	6.10	kuchyňka	1,98
	6,12	Archiv	7,59
7.NP	7.08	úklidová komora	1,76
	7,09	Elektrorozvodna	2,37
	7,10	Archiv	5,56
	7,12	Archiv	8,20
8.NP	8.07	úklidová komora	1,69
	8,08	Elektrorozvodna	2,13
	8.10	server	7,59
	8.17	zasedací místnost - část věžní hodiny	3,12
celkem			149,7