

HARMONOGRAM PRACÍ		2019				2020				2021				2022				2023													
Etapa prací	Název etapy prací	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
0.	Vypracování prováděcího projektu prací																														
1.	Realizace sanačního průzkumu, stavebně-technických prací spojených s odtežbou kontaminovaných zemin, vybudování sítě aplikačních a čerpacích vrtů a doplnění vrtů monitorovacích																														
1.1.	Sanační průzkum Membrane Interface Probe - Sondáž s prostorovou detekcí kontaminace chlorovaných uhlíkovodíků																														
1.2.	Stavebně-technické práce																														
1.3.	Vybudování sítě aplikačních, čerpacích a monitorovacích vrtů																														
1.3.1.	Vrty pro aplikaci ISCO																														
1.3.2.	Vrty pro aplikaci BRD																														
1.3.3.	Vrty pro sanační čerpání podzemní vody																														
1.3.4.	Monitorovací vrty základní monitorovací sítě																														
1.4.	Zjištění výchozího stavu kontaminace před zahájením sanačních prací																														
1.4.1.	Výchozí stav kontaminace podzemní vody																														
1.4.2.	Ověření kvality vnitřního ovzduší																														
2.	Realizace sanace kontaminace podzemní vody																														
2.1.	Laboratorní testy technologie ISCO																														
2.2.	Sanační čerpání kontaminované podzemní vody v průběhu aplikace ISCO																														
2.3.	Aplikace metod ISCO a BRD																														
2.3.1.	Aplikace metody chemické oxidace in situ - metoda ISCO																														
2.3.1.	Provozní monitoring v průběhu aplikace ISCO																														
2.3.2.	Aplikace metody biologické reduktivní dehalogenace in situ - metoda BRD																														
2.3.2.	Provozní monitoring v průběhu aplikace BRD																														
3.	Monitoring vývoje znečištění a závěrečné vyhodnocení provedených prací																														
3.1.	Monitoring vývoje znečištění podzemní vody a kvality vnitřního ovzduší																														
3.1.1.	Průběžný monitoring vývoje znečištění podzemní vody v průběhu sanačních prací																														
3.1.2.	Monitoring podzemní vody a kvality vnitřního ovzduší po ukončení aplikací ISCO a BRD																														
3.1.3.	Závěrečný monitoring znečištění podzemní vody pro prokázání dosažení navržených cílových limitů sanace																														
		[REDACTED]												[REDACTED]																	