

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: <b>Provedení neodkl. opatření k zajištění bezp.provozu-22 mostů</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Most ev.č. 608-004..2 podchod Zdiby</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>222 / 1</b>	Číslo ZBV: <b>4</b>
--	---	------------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov  
IČ: 00066001

Zhotovitel: STRABAG a.s.  
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
IČ: 60838744

## Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.4	0,00	78 618,96	78 618,96

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4	0,00	78 618,96	78 618,96

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

**5**



## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>Provedení neodkl. opatření k zajištění bezp.provozu-22 mostů</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Most ev.č. 608-004..2 podchod Zdlby</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>222/1</b>	Číslo ZBV: <b>4</b>
--	---	------------------------

Strany smlouvy o dílo číslo: 1680/00066001/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 19.6.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady <i>PRANA HOC PRÁCEL</i>	18	počet listů
	1, 2	Objednatel
	3	Zhotovitel
	4	Projektant
	5	Stavební dozor

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

**Doplnění svodidel**

Objednatel požaduje na objektu SO 222 Most ev.č. 608-004.1 podchod Zdlby osazení betonových svodidel výšky 1,0m (doklad č.11). Požadavek vychází z jednání se zástupci příměstské autobusové dopravy firmy ROPID, kteří žádají umožnění průjezdu autobusů přes most ev.č. 608-004.1 z důvodu velkého množství autobusových spojů vedených po komunikaci II/608. Následný posudek firmy Pontex s.r.o. (příloha č. 8) uvádí, že na základě vyvolaných opatření pro zabezpečení provozu (dodatečného osazení betonových svodidel) souhlasí s přejezdem autobusů na mostě. Navržené opatření je nezbytné pro zajištění bezpečnosti provozu.

Výše uvedené skutečnosti byly projednány a odsouhlaseny zástupcem objednatele a TDI v rámci prohlídek stavby viz zápisy SD (doklad č.9) a v rámci kontrolního dne (doklad č.10)

Změna nebude mít vliv na termín dokončení stavby a nevyvolá další změny.

Uvedená změna je nezbytná pro zajištění bezpečnosti provozu. Změna je podle § 5, odst. 1, písmeno d) resp. § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do **Skupiny 4**.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5 je změnou nezbytnou k dokončení.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>0,00</b>	<b>78 618,96</b>	<b>78 618,96</b>	<b>78 618,96</b>

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

**Přemysl Paulenka**

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.	jméno	Ing. Karel Fränkota	datum	25.11.2019	podpis
Projektant (autorský dozor): Pontex s.r.o.	jméno	Ing. Martin Havlík	datum	26.11.19	podpis
Stavební dozor:	jméno	Bc. Tomáš Kubiš	datum	26.11.19	podpis
Supervize	jméno	xxx	datum		podpis
Zástupce Objednatel: KSÚS SK vedoucí mostních techniků	jméno	Miroslav Dostál	datum	27.11.19	podpis
mostní technik	jméno	Jan Boček	datum	24.11.2019	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum		podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Karel Fränkota	datum	25.11.2019	podpis
	jméno	Ing. Irena Sedmíková	datum	25.11.2019	podpis

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
IČ: 60838744  
(242)

Ing. Tomáš Kubiš

Číslo paré:

5

Author Payoff

STRADA  
2010

**ZÁPIS**

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4

<b>Název Stavby:</b> Provedení neodkl. opatření k zajištění bezp.provozu-22 mostů
<b>Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:</b> 222/1
<b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> Most ev.č. 608-004..2 podchod Zdiby

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
<b>299 986,46</b>

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	299 986,46	0,00

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	78 618,96	78 618,96	26,21%

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	378 605,42	78 618,96	26,21%

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí):  
STRABAG a.s.

souhlasím

Přemysl Paulenka  
~~Ing. Karel Frankota~~

Projektant (autorský dozor):

Pontex s.r.o.

souhlasím

Ing. Martin Havlík

Stavební dozor:

souhlasím

Bc. Tomáš Kučera

Zástupce Objednatele:  
KSÚS SK - mostní technik

souhlasím

Jan Boček

Zaměstnanec KSÚS SK  
odpovědný za cenové  
projednání Změny:

souhlasím

Petr Heinrich



## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo : 4

Evidenční číslo a název stavby: Provedení neodkl. opat. k zajištění bezp.provozu-22 mostů								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: Most ev.č. 608-004..2 podchod Zdiby								č. 1					
Číslo a název rozpočtu: SO 222								skupina změn 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>								<b>78 618,96</b>	<b>0,00</b>	<b>78 618,96</b>	<b>157 237,92</b>	<b>78 618,96</b>	<b>100,00%</b>
14	911DC1	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	14,00	28,000	14,000	5 615,64	78 618,96	0,00	78 618,96	157 237,92	78 618,96	100,00%
<b>Celkem</b>								<b>299 986,46</b>	<b>0,00</b>	<b>78 618,96</b>	<b>378 605,42</b>	<b>78 618,96</b>	<b>26,21%</b>

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Přemysl Paulenka

Za Zhotovitele: Ing. Karel Frankota, stavbyvedoucí

Datum: 25. 11. 2019

Podpis

Za Objednatele: Jan Boček, mostní technik

Datum: 25. 11. 2019

Podpis:





## Název a evidenční číslo Stavby:

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	19 251 443,75
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	19 383 599,65
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	23 454 155,57
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,69%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-2,61%

## Provedení neodkl. opatření k zajištění bezp.provozu-22 mostů

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	132 155,90
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,69%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	5 775 433,13

						- 1 -			- 2 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma záporných Změn kladných
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26-25
		Provedení neodkl. opatření k zajištění bezp.provozu-22 mostů	- 503 346,66	635 502,56	132 155,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	1	Most Jirny / osazení vodících stěn z betonových dílců	0,00	556 883,60	556 883,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	2	Most Svěmyšlice / neprovádění prací na mostě	- 297 349,07	0,00	- 297 349,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	3	Most Měšice / neprovádění prací na mostě	- 205 997,59	0,00	- 205 997,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	4	Most Zdíby / osazení vodících stěn z betonových dílců	0,00	78 618,96	78 618,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00

**Poznámka:** Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.



## ZMĚN DO SKUPIN

$9=(32A/1)*100$	Sledování limitu 50 % Skupina 3	2,61%
$10=(36A/1)*100$	Sledování limitu 50 % Skupina 4	3,30%
$10A=32A+36A$	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 138 849,22
$11=1*0,5$	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	9 625 721,88

$12=(37/1)*100$	Sledování limitu 15 %	0,00%
$13=37$	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
$14=149224000-37$		149 224 000,00

- 3 -					- 4 -					- 5 -	
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	
Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %
29	30	$31=(30/1)*100$	$32=29+30$	$32A=ABS(29)+30$	33	34	$35=(34/1)*100$	$36=33+34$	$36A=ABS(33)+34$	37	$38=(37/1)*100$
- 503 346,66	0,00	0,00%	-503 346,66	503 346,66	0,00	635 502,56	3,30%	635 502,56	635 502,56	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	556 883,60	2,89%	556 883,60	556 883,60	0,00	0,00%
- 297 349,07	0,00	0,00%	-297 349,07	297 349,07	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
- 205 997,59	0,00	0,00%	-205 997,59	205 997,59	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	78 618,96	0,41%	78 618,96	78 618,96	0,00	0,00%
		0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
		0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
		0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
		0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
		0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
		0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
		0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
		0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
		0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
		0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
		0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%



## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	4
Název a evidenční číslo stavby:	Provedení neodkl. opatření k zajištění bezp.provozu-22 mostů
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Most ev.č. 608-004..2 podchod Zdiby
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	222/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů) doplnit počet listů dokladu	NE - Uloženo doplnit kde je dokumentace k dispozici k nahlédnutí
07 Rozpis položek celého SO po změnách	6	
08 Vyjádření AD - firma Pontex s.r.o.	1	
09 Zápis SD ze dne 28.6.2019	1	
10 Zápis z KD č. 15	7	
11 Žádost objednatele o změnu	2	
12 Oznámení - změna sídla STRABAG a.s.	1	
<i>13 PLÁN AOC PIA 002</i>	<i>1</i>	
<b>Počet listů celkem</b>	<b>18</b> <i>+1</i>	



## Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: Provedení neodkl. opat. k zajištění bezp.provozu-22 mostů								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: Most ev.č. 101-075a v obci Jirny								SO 222					
Číslo a název rozpočtu: SO 222								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>								<b>170 042,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 042,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton 2,5*2,11=5,2750 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	5,28	5,280	0,000	187,19	988,36	0,00	0,00	988,36	0,00	0,00%
2	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč.projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: na mostě regulace dopravy pracovníky zhotovitele + zúžení jízdního pruhu zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními	KPL	1,00	1,000	0,000	40 947,36	40 947,36	0,00	0,00	40 947,36	0,00	0,00%
3	02750R	POMOC PRÁCE ZŘÍZ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními	KPL	1,00	1,000	0,000	52 646,61	52 646,61	0,00	0,00	52 646,61	0,00	0,00%
4	02851	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi	KPL	1,00	1,000	0,000	17 548,87	17 548,87	0,00	0,00	17 548,87	0,00	0,00%
5	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VTD zábradlí, nezbytné TePř, plán BOZP zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi	KPL	1,00	1,000	0,000	18 133,83	18 133,83	0,00	0,00	18 133,83	0,00	0,00%
6	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi	KPL	1,00	1,000	0,000	29 248,12	29 248,12	0,00	0,00	29 248,12	0,00	0,00%
7	02946	OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu	KPL	1,00	1,000	0,000	1 754,89	1 754,89	0,00	0,00	1 754,89	0,00	0,00%
8	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLIDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav	KUS	1,00	1,000	0,000	8 774,43	8 774,43	0,00	0,00	8 774,43	0,00	0,00%





**Rozpis ocenění Změn položek - celkem**

Evidenční číslo a název stavby: Provedení neodkl. opat. k zajištění bezp.provozu-22 mostů								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: Most ev.č. 101-075a v obci Jirny								SO 222					
Číslo a název rozpočtu: SO 222								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		položka zahrnuje : - úkony dle ČSN 73 6221 - provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou - vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu											
<b>1 Zemní práce</b>								<b>1 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
9	111208	ODSTRANĚNÍ KROVIN S ODVOZEM DO 20KM	M2	10,00	10,000	0,000	100,16	1 001,60	0,00	0,00	1 001,60	0,00	0,00%
		vč.odvozu na skládku, uložení, poplatku vč.případného štěpkování podél mostu - 50% 10*2*0,5=10,0000 [A] odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevín na předepsanou vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování											
10	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	20,00	20,000	0,000	33,17	663,40	0,00	0,00	663,40	0,00	0,00%
		vč.odvozu na skládku a uložení, poplatku za skládku porovnatelně pro čištění boků komunikace a chodníků od nánosů a vegetace chodníky 2*10*1,0=20,0000 [A] - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)											
<b>3 Svislé konstrukce</b>								<b>2 548,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 548,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
11	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	0,11	0,110	0,000	23 167,60	2 548,44	0,00	0,00	2 548,44	0,00	0,00%
		zabetonování říms v místě vybouraných kapes u sloupků zábradlí 3*0,15*0,5*0,5=0,1125 [A]											

Příloha 27



**Rozpis ocenění Změn položek - celkem**

Evidenční číslo a název stavby: Provedení neodkl. opat. k zajištění bezp.provozu-22 mostů  
 Číslo a název SO/PS: Most ev.č. 101-075a v obci Jirny  
 Číslo a název rozpočtu: SO 222

**ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)**

**SO 222**

**celkem**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3 položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (j ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliček, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								<b>10 164,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 164,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
12	78311	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST pasivační nátěr 50% plochy odstranění celk. plocha podhledu NK: 2,75*12=33 m2 30% plochy NK 0,5*(33*0,3)=4,9500 [A]	M2	4,95	4,950	0,000	503,07	2 490,20	0,00	0,00	2 490,20	0,00	0,00%
		- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.											
13	78312	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST stávající dvouvrstevné zábradlí - dl. 10m 10*0,8=8,0000 [A]	M2	8,00	8,000	0,000	959,34	7 674,72	0,00	0,00	7 674,72	0,00	0,00%

PŘÍLOHA : 7



**Rozpis ocenění Změn položek - celkem**

Evidenční číslo a název stavby: Provedení neodkl. opat. k zajištění bezp.provozu-22 mostů								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: Most ev.č. 101-075a v obci Jirny								SO 222					
Číslo a název rozpočtu: SO 222								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3 - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>								<b>115 565,63</b>	<b>0,00</b>	<b>78 618,96</b>	<b>194 184,59</b>	<b>78 618,96</b>	<b>68,03%</b>
14	911DC1	SVODIDLO BETON, ÚROVEN ZADRŽ H2 VYŠ 1,0M - DODÁVKA A MONTÁŽ ZBV č.4: 2x krajní náběhový díl 4m, 1x středový 6m	M	14,00	28,000	14,000	5 615,64	78 618,96	0,00	78 618,96	157 237,92	78 618,96	100,00%
		položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů betonového svodidla včetně spojovacích prvků - osazení svodidla - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie nezahrnuje podkladní vrstvu											
15	919154	ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 700MM2	KUS	50,00	50,000	0,000	86,57	4 328,50	0,00	0,00	4 328,50	0,00	0,00%
		výměna částí zábradlí 50=50,0000 [A] položka zahrnuje řezání ocelových profilů bez ohledu na tvar a způsob provedení											
16	93650	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KG	100,00	100,000	0,000	187,19	18 719,00	0,00	0,00	18 719,00	0,00	0,00%
		výměna částí zábradlí 100=100,0000 [A]											

POLIČKA: 7



Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: Provedení neodkl. opat. k zajištění bezp.provozu-22 mostů								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: Most ev.č. 101-075a v obci Jirny								SO 222					
Číslo a název rozpočtu: SO 222								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3 - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otláčeniny a pod.), - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a poviaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (přip. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod., - osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu. Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například: - rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	966188	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na místo určené investorem výměna částí zábradlí 100*0,001=0,1000 [A] položka zahrnuje: - rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	T	0,10	0,100	0,000	7 604,51	760,45	0,00	0,00	760,45	0,00	0,00%
18	967188	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3	2,11	2,110	0,000	6 226,88	13 138,72	0,00	0,00	13 138,72	0,00	0,00%

POLYMER 2





**Rozpis ocenění Změn položek - celkem**

Evidenční číslo a název stavby: Provedení neodkl. opat. k zajištění bezp.provozu-22 mostů								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: Most ev.č. 101-075a v obci Jirny								SO 222					
Číslo a název rozpočtu: SO 222								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<p><i>odstranění nesoudržných částí</i>  <i>celk. plocha říms: 10*1,0=10 m2</i>  <i>celk. plocha podhledu NK: 2,75*12=33 m2</i>  <i>v průměru tl.150mm, 100% plochy říms; v průměru tl.50mm,30% plochy NK</i>  <i>0,15*10,0+0,05*33,0*0,3=1,9950 [A]</i>  <i>římsy - vybourání kapes u sloupků zábradlí</i>  <i>3*0,15*0,5*0,5=0,1125 [B]</i>  <i>Celkem: A+B=2,1075 [C]</i></p> <p>- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)                      - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</p>											
<b>Celkem</b>								<b>299.986,46</b>	<b>0,00</b>	<b>78.618,96</b>	<b>378.605,42</b>	<b>78.618,96</b>	<b>26,21%</b>

Příloha 3



Pontex, spol. s r.o., Bezová 1656, 147 14 Praha 4



Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11  
CZ-150 21 Praha 5–Smíchov

Č.j. : PX tel.:  
Datum : Praha, 27.5.2019  
Vyřizuje : Ing. V. Vodička e-mail:

Věc: Mosty ev.č. 608-004..1..2 a most 608-005..1..2

Na základě provedených opatření na zabezpečení provozu (dodatečně osazená betonová svodidla), souhlasíme s přejezdem autobusů na mostech ev.č. 608-004..1 a ..2 a 608-005..1 a ..2.

S pozdravem

Ing. Martin Havlík  
jednatel

PONTEx spol. s r.o.  
Bezová 1656, 147 14 Praha 4

IČO: 40763439, DIČ: CZ40763439  
Bankovní spojení:

Sídlo: Bezová 1656, 147 14 Praha 4, IČDS: nrpt3sn  
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991

jednatel: Ing. Václav Hvizdal tel.:  
Ing. Milan Kalný tel.:  
Ing. Martin Havlík tel.:  
sekretariát: tel.: e-mail: |





List č.: 3102056

Datum: 28.6.2019 Den týdne: Pátek

Nákladové středisko: 84/1008 Název akce: 22. DOSTAV

Počasí: +10°C / -12°C POLODNĚNO

Pracovní doba: 7<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup> Pracovní přestávka: 11<sup>00</sup> - 12<sup>00</sup>

Pracovníci (jména a příjmení): SVRABAT THT (KUPRANOVSKÝ)  
DĚL. IV. (DEBYSKÝ, BROUČEK)  
SUVD. DÍLNÍKŮV (MYSKÝ, MYSKÝ, IGOR DEBYSKÝ, MYSKÝ)  
SUVD. PRAKTOŘ (TRAPOR, BILÝ)

Mechanismy: 1x DOMKVA, 1x. CONTROL - 1 AUTO SRUKOV

Materiál: HAYTER ETRAC

Zkoušky:

Provedené práce: SO 222  
- INSTALACE BETONOVÝCH SVODIČŮ  
- KÍPĚNÍ NÁBĚHOVÝCH DÍLŮ ZA POUŽITÍM  
2x SPOJŮ VĚDŮ  
7055 ov. č. 608-004.1  
- NA ZBOŽÍ ZKUSIČŮ KSUS INSTALACE  
BETONOVÝCH SVODIČŮ, 1ks 6.7 sítěčného  
POLŮ VÍŠK 1m + 2ks NÁBĚHOVÝCH  
DÍLŮ (1ks SRAFOVÁNÍ)

SO 216  
ČISTENÍ KERAMIKY

CO 217  
- MONTÁŽ TERAZOVÝCH POKRYTÍ DOLEHOVÝCH  
BETONŮ + ODJAZD NA SLEPĚK  
- PŘÍMOC OBČASNÝ MONTÁŽ

Podpis zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyvedoucího:





Evidenční číslo: 15/2019/KD

Počet stran 6

Počet výtisků

Výtisk číslo

Klasifikace PI

F.07.02.02

**Zápis z 15. kontrolního dne stavby a 15. KD KOO BOZP**  
**Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy – 22 mostů**

<b>Kontrolní den</b>	
číslo 15.	konaný dne 28.06.2019
<b>Účastníci</b>	
Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – F.04.00.01 Prezenční listina	

<b>Program kontrolního dne</b>	
1. Kontrola úkolů z minulého KD	
2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:	
a) plnění věcného harmonogramu	
b) popis provedených prací	
c) finanční plnění	
d) předávání RDS	
e) fotodokumentace	
f) (doplnit podle konkrétní situace)	
3. Kontrola kvality:	
a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období	
b) (doplnit podle konkrétní situace)	
4. Stav BOZP a PO	
5. Různé	
6. Nové úkoly	
7. Závěr	

**1. Kontrola úkolů z minulého KD**

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Společně	Zodpovídá
0.1		Nejpozději do 28-ti dnů po doručení oznámení data zahájení prací předá zhotovitel objednateli aktualizovaný program prací včetně harmonogramu pro celou stavbu.	Neprodleně	Z
0.2		Před zahájením prací předloží zhotovitel objednateli a TDI rozhodnutí o uzavírce a odsouhlasený projekt DIO.	Průběžně.	Z
0.3		Zhotovitel osadí na začátek i konec stavby informační tabule v souladu se závazným vzorem KSUS a dále na stavbu viditelně umístí štítek STAVBA POVOLENA z platného stavebního povolení (zašle objednatel).	Průběžně.	Z, O
0.4		Dokumentaci TePř a KZP bude schvalována dle SSD.	průběžně	O
0.5		TDI upozorňuje, že bez řádně odsouhlasených TePř včetně KZP (viz bod 0.5) nedá zhotoviteli souhlas k zahájení prací. RDS bude v konceptu předkládána objednateli/TDI k připomínkování dle SSD.	průběžně	Z
0.6		Zhotovitel předloží vždy do pátku Týdenní plán práce.	Průběžně	Z
2.1	Odstín RAL	Na základě požadavku objednatele jsou určeny tyto odstíny RAL : RAL 5015 (Nebeská modrá) – vrchní nátěr zábradlí a svodidel;	Trvale platné	Zhotovitel

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE P.O.	ZÁPIS Z 15. KONTROLNÍHO DNE STAVBY A 15. KD KOO BOZP	
EVIDENČNÍ ČÍSLO 15/2019/KD	PROVEDENÍ NEODKLADNÝCH OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PROVOZU POD NADJEZDY – 22 MOSTŮ	F.07.02.02
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 1/7







		závěrů, ložisek.		
5.1	Zábradlí SO201	Demontované zábradlí mostu ev. č. 101-075a bude dle pokynu investora uloženo k dalšímu využití v areálu údržby KSÚS, cestmistrovství Mochov.	Průběžně Zhotovitel	Zhotovitel

**2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby**

a) plnění věcného harmonogramu | *Stavební práce jsou v souladu s odevzdaným harmonogramem.*

b) popis provedených prací

**SO 201 – Most ev. č. 101-075a v obci Jirmy**  
 Zařízení staveniště. Revize stávajících odvodnění dutin nosníků. Odstranění nesoudržných částí. Pasivační nátěr. Výroba zábradlí. Osazení zábradlí  
 Oprava porušeného obrubníku. Osazení betonových vodících dílců výšky 50 cm, na obou stranách ukončené náběhy s žlutočernými výstražnými pruhy. Úprava svodidel na levé straně mostu (směr ze Záp na Jirmy) – zkrácení pásnice svodidla pro zajištění průchodu chodců. Akustické trasování a odstranění nesoudržných částí konstrukcí

**SO202 Most ev.č. 245-004 přes železniční vlečku v obci Čelákovice**  
 Osazení DIO uzavírky mostu. Čištění krajnic od nánosů. PKO zábradlí. Sanace nosné konstrukce, dobetonávka říms.

**SO203 Most ev.č. 245-009 za obcí Mochov**  
 Osazení DIO uzavírky mostu. Akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu. Revize stávajících odvodnění dutin nosníků. Pasivační nátěr. Vyčištění krajnic od nánosů - odstranění křovin v okolí mostu. Vybourání částí konstrukcí železobetonu - mimo jízdní pruhy D11 - pohled NK, opěry a pilíře. Očištění betonářské výztuže mimo jízdní pruhy D11 - pohled NK, opěry a pilíře. Pasivační nátěry očištěné betonářské výztuže mimo jízdní pruhy D11 - pohled NK, opěry a pilíře. Revize stávajícího odvodnění dutin nosníků. Oprava a PKO na mostního zábradlí. Akustické trasování a odstranění nesoudržných částí konstrukcí. Osazení nových svodů odvodňovačů.

**SO 204 – Most ev.č. 276-008 přes trať Praha-Turnov za obcí Bakov n. J.**  
 Odstranění křovin, štěpkování a odvoz na skládku. Výluka na neelektrifikované trati. Akustické trasování a vybourání částí konstrukcí železobetonu – pohledu a boku NK a říms. Očištění a pasivační nátěry betonářské výztuže. Revize stávajících odvodnění dutin nosníků. Osazení nových svodů odvodňovačů. Čištění krajnic a říms mostu, osazení nových svodů odvodňovačů, oprava a PKO na mostního zábradlí, osazení betonových vodících dílců výšky 50 cm, na obou stranách ukončené náběhy s žlutočernými výstražnými pruhy. Oprava a PKO na mostního zábradlí.

**SO 205 – Most ev.č. 610-018 přes D10 za obcí Stará Boleslav**  
 Odstranění křovin, štěpkování a odvoz na skládku. Osazení DIO na D10 (1/2 mostů). Akustické trasování a vybourání částí konstrukcí železobetonu – pohledu a boku NK, říms a pilířů. Očištění a pasivační nátěry betonářské výztuže. Revize stávajících odvodnění dutin nosníků. Osazení betonových vodících dílců výšky 50 cm, na obou stranách ukončené náběhy s žlutočernými výstražnými pruhy. Oprava a PKO na mostního zábradlí. posun jedné strany betonových svodidel se zachováním průjezdného profilu na mostě 7m, čištění krajnic, říms a uličních vpustí na mostě, osazení nových svodů odvodňovačů. Oprava a PKO na mostního zábradlí.

**SO 206 – Most ev.č. 610-021 a přes D10 před obcí Benátky nad Jizerou**  
 Odstranění křovin, štěpkování a odvoz na skládku. Diagnostika ¼ mostu z uzavírky PORR. Akustické trasování a vybourání částí konstrukcí železobetonu – pohledu a boku NK, říms a pilířů. Očištění a pasivační nátěry betonářské výztuže. Revize stávajících odvodnění dutin nosníků. Akustické trasování a odstranění nesoudržných částí konstrukcí. Osazení nových svodů odvodňovačů.

**SO 207 – Most ev.č. 0103-2 přes D10 před obcí Zápy**  
 Odstranění křovin, štěpkování a odvoz na skládku. Diagnostika ¼ mostu z

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE P.O.	ZÁPIS Z 15. KONTROLNÍHO DNE STAVBY A 15. KD KOO BOZP	
EVIDENČNÍ ČÍSLO 15/2019/KD	PROVEDENÍ NEODKLADNÝCH OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PROVOZU POD NADJEZDY – 22 MOSTŮ	F.07.02.02
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 2/7



uzavírky COLAS. Výšková úprava obrubníků – příprava pro osazení betonových vodících dílců. Osazení betonových vodících dílců výšky 50 cm, na obou stranách ukončené náběhy s žlutočernými výstražnými pruhy - akustické trasování a vybourání částí konstrukcí železobetonu – podhled NK a části říms. Očištění a pasivační nátěry betonářské výztuže. Revize stávajících odvodnění dutin nosníků. Oprava a PKO na mostního zábradlí SO 208 – Most ev.č.2451-1 přes D10 za obcí Stará Boleslav  
 Odstranění křovin, štěpkování a odvoz na skládku. Oprava a PKO na zábradlí. Osazení DIO na D10 (1/2 mostu). Akustické trasování a vybourání částí konstrukcí železobetonu – podhledu a boku NK, říms a pilířů. Očištění a pasivační nátěry betonářské výztuže. Revize stávajících odvodnění dutin nosníků. Oprava a PKO na mostního zábradlí. Čištění krajnic a říms mostu SO 209 – Most ev.č. 2455-2 přes trať Lysá n.L.-Praha v obci Záluží  
 Očištění zábradlí a provedení nátěru v místě nové protidožkové stěny. Vybourání částí konstrukcí železobet.- podhled NK a pilíře, boky opěrných zdí, podhled, boky a části říms. Očištění betonářské výztuže - podhled NK a pilíře, boky opěrných zdí, podhled, boky a části říms. Pasivační nátěry očištěné betonářské výztuže - podhled NK a pilíře, boky opěrných zdí, podhled, boky a části říms. Osazení DIO uzavírky mostu. Zajištění výluky trati obou kolejí. Demontáž plechů stávající protidožkové ochrany. Odvoz a likvidace materiálu. Čištění krajnic a říms mostu. Vyřízení omezení na mostě pro provedení oprav. Oprava a PKO na zábradlí, výměna kotevnicích profilů a ochranných plechů. Revize stávajícího odvodnění dutin nosníků. Akustické trasování a odstranění nesoudržných částí opěrné zdi. Montáž nových vlnitých plechů.

SO210 Most ev.č. 2455-2a před obcí Vyšehořovice

Osazení DIO uzavírky mostu. Akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu. Revize stávajících odvodnění dutin nosníků. Pasivační nátěr. Odstranění nesoudržných částí s odvozem.

Odbourání porušených stávajících obrub a dobetonování betonem C30/37 XF4. Vyčištění krajnic od nánosů. Odstranění křovin v okolí mostu.

Vybourání částí konstrukcí železobet. mimo jízdní pruhy D11 - podhled NK, opěry a pilíře. Očištění betonářské výztuže mimo jízdní pruhy D11 - podhled NK, opěry a pilíře. Pasivační nátěry očištěné betonářské výztuže mimo jízdní pruhy D11 - podhled NK, opěry a pilíře. Revize stávajícího odvodnění dutin nosníků. Odstranění stávajícího zábradlí a montáž nového Podlílí patek sloupků. osazení betonových vodících dílců výšky 50 cm, na obou stranách ukončené náběhy s žlutočernými výstražnými pruhy, oprava nátoků sklužů a vyplnění lokálních dutin pod římsami na křídlech.

SO 211 – Most ev.č. 2752-2 přes D10 u Čtyř kamenů

Odstranění křovin, štěpkování, čištění krajnic a odvoz na skládku. Revize stávajících odvodnění dutin nosníků. Osazení DIO na D10 (1/2 mostu).

Akustické trasování a vybourání částí konstrukcí železobetonu – podhledu NK, říms a šikmé stojky. Očištění a pasivační nátěry betonářské výztuže, oprava kotvení sloupků zábradelního svodidla a PKO mostního zábradlí.

SO 212 – most ev.č. 2769-1 přes D10 u Kosmonos

Oprava a PKO na mostního zábradlí, osazení betonových vodících dílců výšky 50 cm, na obou stranách ukončené náběhy s žlutočernými výstražnými pruhy.

SO 213 – Most ev.č. 6111-1 křižovatka Jirny

Betonáž porušené římsy. Pasivace ponechaných částí sloupů. Výškové vyrovnání zábradlí a montáž nových zábradelních dílů. Osazení betonových vodících dílců výšky 50 cm, na obou stranách ukončené náběhy s žlutočernými výstražnými pruhy. V rámci DIO na D11 diagnostika konstrukce - akustické trasování a vybourání částí konstrukcí železobetonu – podhledu a boku NK, říms a pilířů, očištění a pasivační nátěry betonářské výztuže, revize stávajících odvodnění dutin nosníků, úprava vycínajících plechů mostního závěru v oblasti chodníku. Akustické trasování a odstranění

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE P. O.	ZÁPIS Z 15. KONTROLNÍHO DNE STAVBY A 15. KD KOO BOZP	
EVIDENČNÍ ČÍSLO 15/2019/KD	PROVEDENÍ NEODKLADNÝCH OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PROVOZU POD NADJEZDY – 22 MOSTŮ	F.07.02.02
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 3/7



	<p>nesoudržných částí konstrukcí. Osazení nových svodů odvodňovačů. Revize stávajících odvodnění dutin.</p> <p><b>SO214 Most ev.č. 01011-1 přes D10 před obcí Zápy</b>        Odstranění křovin podél mostu, štěpkování, čištění krajnic a odvoz na skládku. Oprava a PKO na zábradlí. Diagnostika ¼ mostu z uzavírky COLAS. Akustické trasování a vybourání částí konstrukcí železobetonu – pohled NK, říms a pilířů. Očištění a pasivační nátěry betonářské výztuže. Revize stávajících odvodnění dutin nosníků.</p> <p><b>SO215 Most ev.č. 10163-1 v obci Nehvizdy</b>        Osazení DIO uzavírky mostu. Akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu. Revize stávajících odvodnění dutin nosníků. Pasivační nátěr. Odstranění nesoudržných částí s odvozem. Výroba zábradlí. Odstranění stávajícího zábradlí a montáž nového. Podlísí patek sloupků. Nové uchycení plynovodu. Akustické trasování a vybourání částí konstrukcí železobetonu mimo jízdní pruhy D11 – pohled NK, římsy, a opěry, očištění a pasivační nátěry betonářské výztuže Oprava zákrytu chodníku.</p> <p><b>SO 216 – Most ev.č. 27210-1 přes D10 u Tuřic</b>        Odstranění křovin, štěpkování a odvoz na skládku. PKO mostního zábradlí, čištění krajnic a odvoz na skládku.</p> <p><b>SO 217 – Most ev.č. 27513-1a přes D10 u Mladé Boleslavi</b>        Odstranění křovin, štěpkování a odvoz na skládku. Oprava a PKO na mostního zábradlí.</p> <p><b>SO 218 – Most ev.č.27922-1a přes D10 u obce Loukov</b>        Odstranění křovin, štěpkování a odvoz na skládku. PKO mostního zábradlí.</p> <p><b>SO 220 – Most ev. č. 244-001 přes trať Praha – Všetaty v obci Měšice</b>        Zařízení staveniště. Demontáž, oprava PKO a výměna částí zábradlí. Čištění krajnic od nánosů. Odstranění křovin, štěpkování, čištění krajnic a odvoz na skládku. Revize stávajících odvodnění dutin nosníků. Zabetonování říms. Odstranění nesoudržných částí.</p> <p><b>SO 221 – Most ev.č. 608-010 přes trať Praha-Vraňany před obcí Nové Ouholice</b>        Odstranění křovin, štěpkování, čištění krajnic a odvoz na skládku, čištění krajnic a odvoz na skládku.</p> <p><b>SO 222 – Most ev.č. 608-004..2 podchod Zdibý</b>        Odstranění křovin, štěpkování, čištění krajnic a odvoz na skládku. Akustické trasování a vybourání částí konstrukcí železobetonu – pohled NK a říms. Oprava a PKO na mostního zábradlí.</p> <p>DIO        Osazeno DIO + kontrola.</p>	
c) finanční plnění	Fakturace za měsíc červen činí 1 014 364,58 Kč bez DPH. K dnešnímu dni je prostavěno 15 716 009,01 Kč bez DPH, tj. 81,64 % z celkové ceny za dílo.	
d) předávání RDS	RDS SO220 – Most ev. č. 244-001 přes trať Praha – Všetaty v obci Měšice	
e) fotodokumentace	Zhotovitel I TDI pořizují průběžně fotodokumentaci stavby.	
<b>3. Kontrola kvality</b> zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období	K dnešnímu dni jsou odsouhlaseni následující podzhotovitelé a dodavatelé: Dle SOD. K dnešnímu dni jsou odsouhlaseny následující výrobky/materiály/směsi: Dle SOD K dnešnímu dni nejsou odsouhlaseny následující TePř: TePř č. 01 Odstranění degradované vrstvy betonu a pasivace výztuže	
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE P.O.	ZÁPIS Z 15. KONTROLNÍHO DNE STAVBY A 15. KD KOO BOZP	
EVIDENČNÍ ČÍSLO 15/2019/KD	PROVEDENÍ NEODKLADNÝCH OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PROVOZU POD NADJEZDY – 22 MOSTŮ	F.07.02.02
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 4/7





	<p>TePř č. 02 Dočasná oprava PKO          TePř č. 03 Výroby a svařování zábradlí          TePř č. 04 PKO zábradlí SO201          TePř č. 05 PKO zábradlí SO210          TePř č. 06 PKO zábradlí SO213          TePř č. 07 PKO zábradlí SO215          TePř č. 08 Montáž zábradlí SO201, 210, 213, 215</p>
--	---

#### 4. Stav BOZP a PO

##### A. ZPRÁVA KOORDINÁTORA BOZP ke dni 28.06.2019

- Všeobecně – zjištění, náměty, návrhy opatření
- je nutné bezprostředně zajistit zákaz vstupu na staveniště nepovolaných osob
  - při vstupu na staveniště podzhotovitelů resp. pracovníků jiných firem nutno zajistit písemné seznámení s riziky stavby a staveniště
  - oznámení nových podzhotovitelů nutno zasílat KOO BOZP minimálně 8 dnů před nástupem
  - základní ochranné prostředky pracovníků nutno používat a platí i pro podzhotovitele
  - zhotovitel zpracuje jednoduchý plán staveniště s vyznačením dopravních cest, skládky materiálů a mezideponii

##### B. Zpráva zhotovitele k BOZP – bez připomínek

##### C. 1) Organizační systém koordinace BOZP :

Na KD KOO BOZO – projednáno

- komunikační adresář stavby – k 22.05.2019
- seznam podzhotovitelů zašle elektronicky KOO BOZP
- aktualizace plánu BOZP k 22.05.2019
- tabulka závad není vydána

##### 2) Plán práce na další období :

- týdenní plány práce budou zaslány TDI a v kopii KOO BOZP průběžně
- práce dle P5 NV 136/2016 Sb. zhotovitel nepředpokládá provádění

##### 3) Úkoly z 0.KD KOO BOZP :

- 00/01 Zpracovat TePř na stavební práce – betonové kce a další, budou obsahovat část BOZP a podléhájí schválení KOO BOZP a TDI
- 00/02 OZO zhotovitele zpracuje plán interních kontrol BOZP na stavbě. Plán zašle elektronicky KOO BOZP. Zápisy z kontrol zašle též elektronicky KOO BOZP.
- 00/03 Zhotovitel zajistí pravidelné kontroly zabezpečení staveniště a označení tabulkami a značkami.

##### 4) Úkoly trvalé:

- zajistit a trvale kontrolovat oplocení staveniště s výstražnými tabulkami
- trvale provádět kontrolu dopravního značení vyplývajících z DIO
- kontrolní dny KOO BOZP budou prováděny jedenkrát měsíčně dle plánu KD BOZP

Ze strany KOO BOZP nejsou vzneseny žádné připomínky.

KOO BOZP seznámil - informoval zhotovitele s aktuálními zdravotními a bezpečnostními riziky na staveništi pro nadcházející stavební období.

Nejvýznamnější riziko - je možný střet s veřejnou dopravou; nebezpečí střetu se stroji, vozidly – viz aktuální DIO (dbát zvýšené opatřnosti při výjezdu a nájezdu do SDP + příjezdových komunikacích ke staveništi a mezideponii, řádně vyznačit vjezdy a výjezdy ze stavby, dodržovat bezpečné vzdálenosti).

#### 5. Různé

Stavební deníky budou vedené v listinné podobě. Bude veden jeden stavební deník. Stavební deník bude uložen v buňce na zařízení staveniště a v průběhu pracovní doby bude zajištěn jeho dostupnost.

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE P.O.	ZÁPIS Z 15. KONTROLNÍHO DNE STAVBY A 15. KD KOO BOZP	
EVIDENČNÍ ČÍSLO 15/2019/KD	PROVEDENÍ NEODKLADNÝCH OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PROVOZU POD NADJEZDY – 22 MOSTŮ	F.07.02.02
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 5/7















**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
**150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

STRABAG a.s.  
 Na Bělidle 198/21  
 150 00 Praha 5

Vás dopis značka/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon  
 J. Boček/

Praha

**Věc: Žádost č.4, o změnu rozsahu díla – stavby „Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy – 22 mostů“**

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 1680/00066001/2018, odst. 6.6:

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o ZVZ a interních předpisů objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „Směrnice“, která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy). Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví.

Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém třídílníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli.
- c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve směrnici, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele,

1/2





**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
**150 21 PRAHA 5, Zborovská II**

- d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,
- e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s těmito zjištěnými skutečnostmi:

Objednatel požaduje na objektu SO 222 Most ev.č. 608-004.1 podchod Zdiby osazení betonových svodidel výšky 1,0 m. Z jednání se zástupci příměstské autobusové dopravy firmou ROPID vzešel požadavek na umožnění průjezdu autobusů přes most ev.č. 608-004.1 z důvodu velkého množství autobusových spojů vedených po komunikaci II/608. Následný posudek firmy Pontex s.r.o. uvádí, že na základě provedení opatření na zabezpečení provozu (dodatečného osazení betonových svodidel) bude přejezd autobusů přes tento most možný. Navržené opatření je tedy nezbytné pro zajištění bezpečnosti provozu.

2/2

Jan Boček  
 Mostní technik, KSÚS SK  
 Oblast Mnichovo Hradiště

Krajská správa a údržba silnic  
 Středočeského kraje, (28)  
 příspěvková organizace  
 Zborovská 11 150 21 Praha 5  
 IČO 00066001 DIČ CZ00066C01





STRABAG a.s.  
vedení společnosti  
Kačírkova 982/4  
158 00 Praha 5



## Informace obchodním partnerům, zadavatelům

### Oznámení změny sídla společnosti STRABAG a.s., IČO: 60838744

Vážení obchodní partneři,  
Vážení zadavatelé,

dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 1.8.2019 došlo ke změně sídla naší společnosti na adresu: **Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5**. Ostatní kontaktní a identifikační údaje naší společnosti zůstávají bez změny.

Dovolujeme si Vás tímto požádat, abyste ode dne 1.8.2019 nám veškerou písemnou korespondenci zasílali na naši novou adresu Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, avšak **pouze v případě**, že máme s Vámi sjednanou korespondenční adresu do sídla společnosti nebo na naše provozovny na adresách: Kolbenova 882/5a, 190 00, Praha 9 - Vysočany nebo Brunclíkova 1875/17, 162 00, Praha 6 – Břevnov nebo Obrataňská 1396/6, 148 00, Praha 4 – Kunratice. Ostatní sjednané korespondenční adresy se nemění.

Dále si Vás dovoluujeme požádat, abyste tuto změnu v identifikaci naší společnosti zanesli do Vašich informačních systémů a daňové doklady za uskutečněná zdanitelná plnění s datem počínaje dnem 1.8.2019 a ostatní dokumenty od tohoto data vystavovali již s výše uvedenou novou adresou naší společnosti.

Děkujeme za dosavadní spolupráci a věříme v její pokračování do budoucna.

V Praze dne 2. 8. 2019

STRABAG a.s.



STRABAG a.s.  
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
IČ: 60838744  
(2)

.....  
**Ing. Ondřej Novák**  
předseda představenstva

.....  
**Ing. Jiří Dynka**  
člen představenstva

STRABAG a.s.  
Kačírkova 982/4  
158 00 Praha 5 / Česká republika  
www.strabag.cz

Tel.  
Fax.

IČ: 60838744  
DIČ: CZ 60838744  
Bankovní spojení:  
BIC CODE: 1



**STRABAG****PLNÁ MOC**

Obchodní firma **STRABAG a.s.** se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČO 608 38 744, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 7634, jejímž jménem jednají Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva a Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

**zmocňuje**  
své zaměstnance

**Ing. Irena SEDMÍKOVÁ, narozená** , bytem - **ekonomická vedoucí oblasti**  
**Mosty**

**Ing. Tomáš Ptáček, narozený** , bytem - **vedoucí obchodně**  
**technického úseku oblasti Mosty**

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou **do 75 mil. Kč** (slovy: sedmdesát pět milionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti, včetně projednání a podepisování smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne **75 mil. Kč** (slovy: sedmdesát pět milionů korun českých) bez DPH.
- Zmocněnci mohou dále zplnomocnit další osoby v rozsahu výše uvedené plné moci.

**Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.**

Tato plná moc se uděluje na určitou do 31.1.2020.

V Praze dne 25.11.2019

.....  
Ing. Ondřej Novák  
předseda představenstva  
STRABAG a.s.

.....  
Ing. Jiří Dynka  
člen představenstva  
STRABAG a.s.

**Zplnomocnění přijímám:**

.....  
Ing. Tomáš Ptáček  
vedoucí obchodně technického úseku oblasti Mosty

.....  
Ing. Irena Sedmíková  
ekonomická vedoucí oblasti Mosty

