

EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: 18022 Rekonstrukce tělocvičny ZŠ M. Kudeříkové	Číslo změny stavby: I. MCP
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 001 - Energetické úspory objektu tělocvičny, 002 - Elektroinstalace, 003 - Vzduchotechnika, 004 - Vytápění - větev pro otopná tělesa, - Ostatní a vedlejší náklady	006

Číslo smlouvy o dílo: **632/OÚR/19 ze dne 4.7.2019**

Objednatel/investor: **statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**

Zhotovitel: **Osbau s.r.o., Přespolní 1377, 735 14 Orlová - Poruba**

Projektant/ autorský dozor: **Atris s.r.o., Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava**

Technický dozor objednatele/investora: **Lukáš Kačáni s.r.o., V Zimném dole 747, 735 11 Orlová-Lazy**

Přílohy: Změnový rozpočet méněprací	Počet paré: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: right;">2x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1x</td> <td>Technický dozor investora</td> </tr> </table>	2x	Objednatel	1x	Zhotovitel	1x	Projektant (autorský dozor)	1x	Technický dozor investora
2x	Objednatel								
1x	Zhotovitel								
1x	Projektant (autorský dozor)								
1x	Technický dozor investora								

Popis a zdůvodnění změn:

V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že není potřeba realizovat uvedené stavební práce a dodávky: **1)** Po odstranění střešního souvrství byl zhodnocen stav betonových střešních panelů z horní strany jako uspokojivý a tudíž nebylo nutno provést jejich vyspravení. **2)** Stávající atiky měly být v místě viditelných trhlin sešity pomocí nerezové výztuže, ale bylo zjištěno, že stávající atiky jsou provedeny z cihel plných pálených, ty byly odbourány a sešití tedy nebylo nutno provádět. **3)** Byla provedena sonda podlah v tělocvičně pro ověření spodní hydroizolace, stávající hydroizolace byla vyhodnocena jako dostatečná a funkční a tedy není potřeba provádět hydroizolaci novou. **4)** Pro oplechování hrany vazníků bylo původně navrženo oplechování tloušťky tl. 0,6 mm - nebylo provedeno z důvodu jeho nahrazení plechem tl. 1,0 mm (vyšší pevnost a celistvost). **5)** Objednatel nepožaduje osazení odrazových desek, místa pro odraz budou vyznačena lajnováním na finální podlaže. Nebude proveden nátěr 4 ks stávajících konstrukcí basketbalových košů. **6)** Z důvodu členitosti povrchu stěn tělocvičny nebude vedení elektroinstalace vedeno v lištách po stěnách tělocvičny, ale v podlahách. **7)** Na žádost Objednatele nebude proveden nátěr VZT potrubí a tepelná izolace rozvodů ústředního vytápění v prostorách tělocvičny. **8)** Z důvodu změny způsobu ovládání a regulování ústředního vytápění není nutné dodávat termostatické hlavice na otopná tělesa. **9)** Zhotovitel po dohodě s Objednatelem neprovedl příjezdovou komunikaci ke staveništi z betonových panelů, ale z kameniva (malý manipulační prostor).

Vyjádření projektanta (autorského dozoru):
 Změna nemá vliv na výslednou kvalitu nebo podobu díla. Souhlasíme se změnou a nemáme připomínek.

Vyjádření technického dozoru investora : Souhlasím se změnami.

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Finanční vliv: ANO

Celková cena bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Procentuální podíl méněprací k celkové ceně		Cena celkem včetně méněprací bez DPH
21 245 910,80 Kč	-991 007,52 Kč	-4,66%		20 254 903,28 Kč
				Cena celkem včetně méněprací s DPH
				24 508 432,97 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno Ing. Lenka Krejčová	podpis
Technický dozor investora:	jméno Lukáš Kačáni	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno Ing. Ladislav Zahradníček	podpis
Zhotovitel:	jméno Ing. Michal Osička	podpis