

## EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby:

**18022 Rekonstrukce tělocvičny ZŠ M. Kudeřikové**

Číslo změny stavby:

**III. VCP**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**001 - Energetické úspory objektu tělocvičny, 006 - Ostatní a vedlejší náklady**

Číslo smlouvy o dílo: **632/OÚR/19 ze dne 4.7.2019**

Objednatel/investor: **statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**

Zhotovitel: **Osbau s.r.o., Přespolní 1377, 735 14 Orlová - Poruba**

Projektant/ autorský dozor: **Atris s.r.o., Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava**

Technický dozor objednatele/investora: **Lukáš Kačáni s.r.o., V Zimném dole 747, 735 11 Orlová-Lazy**

Přílohy:

Počet paré:

**Změnový rozpočet víceprací**

2x	Objednatel
1x	Zhotovitel
1x	Projektant (autorský dozor)
1x	Technický dozor investora

**Popis a zdůvodnění změny:**

1) Z důvodu energetických úspor v objektu tělocvičny byly v místnosti Doskočiště vybourány stávající výplně z luxferů a nahrazeny 2ks plastových oken vč. souvisejících stavebních prací. 2) Po zaměření skutečného stavu byla zjištěna nutnost opláštění stávajícího ŽB sloupu v místě předělu dvou tělocvičen sádkartonovým kufrem - optické a dispoziční rozdělení obou tělocvičen. 3) Z důvodu nemožnosti uvažovaného kotvení akustického podhledu do spodní strany žeber bylo nutno provést rastr z doplňkových U-profilů, kotvených do boční strany žeber stropních panelů. 4) V průběhu realizace byla zjištěna nutnost odstranění doplňkových ocelových konstrukcí z ocelových vazníků stropu, které původně sloužily pro uchycení osvětlení, teplotetů, gymnastického vybavení, rozvodů, reproduktoru, apod. 5) Pro montáž opon dělicích obě tělocvičny bylo nutno provést nosnou konstrukci z jakl-profilů. 6) V průběhu realizace byl zjištěn nevyhovující stav basketbalových desek a košů a byly proto dodány nové - 4ks hlavní basketbalové koše včetně desky, obruče, sítky a 4ks vedlejší basketbalové koše včetně konstrukce, desky, obruče a sítky. 7) Z důvodu malého průjezdného profilu a travnatého terénu byla pro příjezd na staveniště vybudována dočasná komunikace z kameniva s podkladní geotextilií namísto původně uvažované panelové komunikace.

**Vyjádření projektanta (autorského dozoru):**

Změna nemá vliv na výslednou kvalitu nebo podobu díla. Souhlasíme se změnou a nemáme připomínky.

**Vyjádření technického dozoru investora :** Souhlasím se změnami.

Časový vliv na plnění SoD:

NEMÁ VLIV

Finanční vliv:

ANO

Celková cena bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně		Cena celkem včetně víceprací bez DPH
<b>21 245 910,80 Kč</b>	<b>354 722,43 Kč</b>	<b>1,67%</b>		<b>21 600 633,23 Kč</b>
				Cena celkem včetně víceprací s DPH
				<b>26 136 766,21 Kč</b>

**Vyjádření - souhlasím se změnou:**

Objednatel:	jméno	Ing. Lenka Krejčová	podpis
Technický dozor investora:	jméno	Lukáš Kačáni	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Ladislav Zahradníček	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Michal Osička	podpis