

**Přípravné práce (cca 8 nočních výluk):**

- 1) Přípravné práce (přesazování držáků PK, řezání pražců, demontáž upevňovadel, atd.)
- 2) Přípravné práce (přesazování držáků PK, řezání pražců, demontáž upevňovadel, atd.)
- 3) Přípravné práce (přesazování držáků PK, řezání pražců, demontáž upevňovadel, atd.)
- 4) Přípravné práce (přesazování držáků PK, řezání kolejnic, odvoz vyřezaných pražců)
- 5) Přípravné práce, trhání pražců 1. sled
- 6) Přípravné práce, trhání pražců 1. sled
- 7) Přípravné práce, trhání pražců 1. sled
- 8) Přípravné práce, trhání pražců 1. sled

**Nepřetržitá výluka: (sobota 22.10. – neděle 23.10.2016):**

Sobota:

Pokládka betonových pražců 114ks 1. sled, zapěnování, zalití SIKA (114/228ks)

Trhání pražců 1. sled

Přesazování držáků PK

Neděle:

Pokládka betonových pražců 57ks 1. sled, zapěnování, zalití SIKA (171/228ks)

Trhání pražců 2. sled

Přesazování držáků PK

**Noční přepravní výluky: (24.-27.10.2016; 4 noční výluky):**

9) Pokládka betonových pražců 57ks 1. sled, zapěnování, přesazování držáků PK

10) Pokládka betonových pražců 56ks 2. sled, zapěnování, zalití 1. sledu (1. sled hotov),  
přesazování držáků PK

11) Pokládka betonových pražců 56ks 2. sled, zapěnování, zalití 2. sledu (56/224ks), přesazování  
držáků PK

12) Trhání pražců 2. sledu, zalití 2. sledu (112/224ks), přesazování držáků PK

**Nepřetržitá výluka: (pátek 28.10. – pondělí 31.10.2016, 3:30h):**

Pátek:

Pokládka betonových pražců 56ks 2. sled, zapěnování, zalití SIKA (168/228ks)

Trhání pražců 2. sled

Přesazování držáků PK

Úprava rozchodů

## Výměna pražců v úseku Pražského povstání - Vyšehrad

### Osazování pružných svěrek

#### Sobota:

Pokládka betonových pražců 56ks 2. sled, zapěnování, zalití SIKA (228/228ks)

Přesazování držáků PK

Demontáž přípravků

Úprava rozchodů

Osazování pružných svěrek

Úklid staveniště

#### Neděle:

Pokládka betonových pražců 57ks 1. sled, zapěnování, zalití SIKA (171/228ks)

Trhání pražců 2. sled

Přesazování držáků PK

Demontáž přípravků

Úprava rozchodů

Osazování pružných svěrek

Úklid staveniště

### **Přehled dokončovacích prací:** (cca 10 nočních výluk)

- 1) Svařování kolejnic (1 četa = 2 sváry)
- 2) Geodetické zaměření kolejí po výměně
- 3) Úklid staveniště