



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 30		
Zhotovitel:	KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 27546756			
Investor:	Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk	Datum: 26. 11. 2019		
Název akce: „Realizace úspor energií – MěÚ č.p. 833, Žamberk“, „Vestavba osobní plošiny v č.p. 833 Žamberk“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Změnový list 30 – MÚ Žamberk – Záchodové sestavy, odečet			
na jinou část smlouvy:	původních dveří, příček			
<b>Předmět změny: Změna dělicích příček mezi kabinkami WC</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Původně navržené sádrokartonové příčky mezi kabinkami měly být osazeny dveřmi šíře 600mm. Na základě závazné ČSN 73 4108 byl upraven požadavek na sociální zařízení a bylo rozhodnuto o změně provedení tak, aby mohly být dveře do kabinek šíře 700mm. Z důvodu nedostatku prostoru byly sádrokartonové příčky tl. 100mm nahrazeny příčkami z lamina LTD tl. 28mm.				
Prodloužení termínu dokončení: ne				
Počet připojených listů specifikací:	2			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				



**Stanovisko technického dozoru stavby:**

*souhlasím*

**Stanovisko projektanta stavby:**

*SOUHLASÍM*

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ  
**Ing. Miroslav Stejskal**  
Havlíčkovo náměstí 555  
564 01 Žamberk  
IČO 62038443 Tel. ....

**Stanovisko energetického specialisty:**

Nemá vliv na energetickou náročnost objektu

**Marlín JINDRÁK**  
Energetické certifikace budov  
Energetický audit  
Osvědčení MPO 1 0463  
Březová 403 450 02 Rychbův újezd  
IČO: 767093144 www.pskonickekt.cz

Příloha:



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 30
Zhotovitel:	KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 27546756	
Změnový list vystavil:	vá	
Datum:	26. 11. 2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Změna dělicích příček mezi kabinkami WC		
Popis a zdůvodnění změny: Původně navržené sádkartonové příčky mezi kabinkami měly být osazeny dveřmi šíře 600mm. Na základě závazné ČSN 73 4108 byl upraven požadavek na sociální zařízení a bylo rozhodnuto o změně provedení tak, aby mohly být dveře do kabiněk šíře 700mm. Z důvodu nedostatku prostoru byly sádkartonové příčky tl. 100mm nahrazeny příčkami z lamina LTD tl. 28mm.		
Prodloužení termínu dokončení: ne		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
32.599,99 Kč	40.700,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
8.100,01 Kč	---	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 26.11.2019	Datum: 26.11.2019	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	<b>Mú Žamberk</b>	<b>Mú Žamberk</b>
Objekt:	<b>1</b>	<b>Mú Žamberk - zmenové listy</b>
Rozpočet:	<b>30</b>	<b>Mú Žamberk - Záchodové sestavy, odečet původních dveří, příček</b>
Objednatel:	<b>Město Žamberk</b> <b>Masarykovo náměstí 166</b> <b>56401 Žamberk</b>	<b>IČO: 00279846</b> <b>DIČ: CZ00279846</b>
Zhotovitel:	<b>KPV SYSTÉM s.r.o.</b> <b>Lázeňská 354</b> <b>56201 Ústí nad Orlicí</b>	<b>IČO: 27546756</b> <b>DIČ: CZ27546756</b>
Vypracoval:		
Rozpis ceny		
Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		8 100,01
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>8 100,01</b>
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>8 100,01 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>1 701,00 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>-0,01 CZK</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>9 801,00 CZK</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;"> <p>v _____ dne _____</p> <p style="font-size: small;">KPV SYSTÉM s.r.o. Lázeňská 354 56201 Ústí nad Orlicí IČO: 27546756</p> <p style="text-align: center;">_____ Za zhotovitele</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin: 0;">MĚSTO <sup>®</sup></p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin: 0;">ŽAMBERK</p> <p style="text-align: center;">_____ Za objednatele</p> </div> </div>		

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
720	Zdravotechnická instalace	PSV			40 700,00	502
763	Konstrukce montované	PSV			-19 099,99	-236
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-13 500,00	-167
Cena celkem					8 100,01	100

## Položkový rozpočet

S:	Mú Žamberk	Mú Žamberk
O:	1	Mú Žamberk - změnové listy
R:	30	Mú Žamberk - Záchodové sestavy; odečet původních dveří, příček

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 720</b>		<b>Zdravotechnická instalace</b>				<b>40 700,00</b>
1	R2	D+M záchodových stěn	kompl	1,00000	40 700,00	40 700,00

WC kabina - LTD W610. Provedení kabiny z materiálu LTD - laminotřísková deska LTD s povrchem melamin, tl. 28 mm (není určeno do vlhkých a mokřých prostor). Nosné prvky, stabilizační hrazda a "U" profil pro spojení čelní stěny a příčky a kotvení čelní stěny a příčky na stěnu, systémové hliníkové prvky s povrchovou úpravou elox. Hrany jednotlivých dílů kabiny jsou osazeny hliníkovými profily s povrchovou úpravou wlox. Dveře jsou osazeny sestavou dveřních pozinkovaných závěsů, WC zámkem a kováním, klika/klika - celoštítek WC set hliník elox. Standardní výška kabin včetně noh je 200 cm. Nohy kabiny jsou výškově stavitelné v provedení nerez. Barva LTD materiálu dle výběru z unibarev Kronospan.

<b>Díl: 763</b>		<b>Konstrukce montované</b>				<b>-19 099,99</b>
2	55331299	Zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou S 100 DV 600 L/P	ks	4,00000	-1 320,00	-5 280,00
3	55331315	Zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou S 125 DV 800 L/P	ks	2,00000	1 548,00	3 096,00
4	61162702	Dveře vnitřní hladké folie bílá plně 1křídlové 80x197	ks	2,00000	2 700,00	5 400,00
5	763111313	SDK příčka tl. 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez TI EI 15 Rw	m2	14,73750	-655,00	-9 653,06
6	55331311	Zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou S 125 DV 600 L/P	ks	1,00000	-1 374,00	-1 374,00
7	763111621	Montáž desek tl 12,5 mm SDK příčka	m2	14,73750	-766,00	-11 288,93
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>-13 500,00</b>
8	61162700	Dveře vnitřní hladké folie bílá plně 1křídlové 60x197 cm, kompletizované	ks	5,00000	-2 700,00	-13 500,00



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ POS</b>		číslo OZ: 31		
Zhotovitel:	KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 27546756			
Investor:	Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk	Datum: 26. 11. 2019		
Název akce: „Realizace úspor energií – MěÚ č.p. 833, Žamberk“, „Vestavba osobní plošiny v č.p. 833 Žamberk“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Změnový list 31 – MÚ Žamberk – Dodatečná izolace stropu vikýře			
na jinou část smlouvy:	vikýře			
<b>Předmět změny: Dodatečná izolace stropu vikýře</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Stávající izolace byla nad podkrovím v místě kleštin. Po zrušení obloukových vikýřů a jejich nahrazením pásovými mansardami nebylo projektantem stavební části navrženo doplnění izolace i nad nově vytvořené stropní konstrukce mansard pro oddělení dutiny pod střechou – tepelná izolace byla řešena pouze v rámci obálky budovy, tedy jen nadkrokevní izolací. Tím by ale v místě chybějících částí izolace na stropech mansard docházelo k ovlivnění komfortu užívání díky akustickým přeslechům mezi kanceláři a také částečně i díky teplotním posunům a rozdílům mezi kanceláři a dutinou pod střechou s nadkrokevní izolací.				
<b>Prodloužení termínu dokončení: ne</b>				
Počet připojených listů specifikací:	2			
<b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b>				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				



**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Souhlasím

**Stanovisko projektanta stavby:**

SOUHLASÍM

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ  
**Ing. Miroslav Stejskal**  
Havlíčkovo náměstí 555  
564 01 Žamberk  
IČO 62038443 Tel. ...

**Stanovisko energetického specialisty:**

V rámci energetickou posouzení a výpočtů se uvažuje jen vnější obálka budovy, tato změna nemá vliv na energetické hodnocení.

**Martin JINDRÁK**  
Energetické certifikace budov  
Energetický auditor  
Osvědčení MPO č. 3463  
Březová P.O. 462 02 Rychnov nad B.  
IČO 767 013 Fax: ...

Příloha:





<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 31
Zhotovitel:	KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 27546756	
Změnový list vystavil:		
Datum:	26. 11. 2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Dodatečná izolace stropu vikýře		
Popis a zdůvodnění změny: Stávající izolace byla nad podkrovím v místě kleštin. Po zrušení obloukových vikýřů a jejich nahrazením pásovými mansardami nebylo projektantem stavební části navrženo doplnění izolace i nad nově vytvořené stropní konstrukce mansard pro oddělení dutiny pod střechou – tepelná izolace byla řešena pouze v rámci obálky budovy, tedy jen nadkroevní izolací. Tím by ale v místě chybějících částí izolace na stropěch mansard docházelo k ovlivnění komfortu užívání díky akustickým přeslechům mezi kanceláři a také částečně i díky teplotním posunům a rozdílům mezi kanceláři a dutinou pod střechou s nadkroevní izolací.		
Prodloužení termínu dokončení: ne		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,0 Kč	40.742,63 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
40.742,63 Kč	---	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<b>MĚSTO</b> © <b>ŽAMBERK</b>	KPV SYSTÉM KPV SYSTÉM s.r.o. stavební společnost Lázeňská 354 10 Orlicí IČO: 27546756 756	
Datum: 26.11.2019	Datum: 26.11.2019	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	<b>MÚ Žamberk</b>	<b>MÚ Žamberk</b>
Objekt:	1	MÚ Žamberk - změnové listy
Rozpočet:	31	MÚ Žamberk - Dodatečná izolace stropu vikýře
Objednatel:	<b>Město Žamberk</b> <b>Masarykovo náměstí 166</b> <b>56401 Žamberk</b>	IČO: 00279846 DIČ: CZ00279846
Zhotovitel:	<b>KPV SYSTÉM s.r.o.</b> <b>Lázeňská 354</b> <b>56201 Ústí nad Orlicí</b>	IČO: 27546756 DIČ: CZ27546756

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		40 742,63
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>40 742,63</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		40 742,63 CZK
Základní DPH	21 %		8 556,00 CZK
Zaokrouhlení			0,37 CZK

**Cena celkem s DPH**

**49 299,00 CZK**

v

dne

**KPV SYSTÉM KPV SYSTÉM s.r.o.**  
stavební společnost  
10 Lázeňská 354

IČ: 27546756

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

**MĚSTO ③  
ŽAMBERK**

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
714	Izolace akustické a protiotřesové	PSV			40 742,63	100
Cena celkem					40 742,63	100

### Položkový rozpočet

S:	Mú Žamberk	Mú Žamberk
O:	1	Mú Žamberk - zmenové listy
R:	31	Mú Žamberk - Dodatečná izolace stropu vikýře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 714</b>		<b>Izolace akustické a protiotřesové</b>				<b>40 742,63</b>
1	714183002R00V	Montáž izolace u vikýřů do podhledu volně uložena tl 60mm	m2	176,37500	126,00	22 223,25
2	63150889RV	Minerální vata tl. 60, desky, akustické	m2	176,37500	105,00	18 519,38



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 32
Zhotovitel:	KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 27546756	
Investor:	Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk	Datum: 26. 11. 2019
Název akce: „Realizace úspor energií – MěÚ č.p. 833, Žamberk“, „Vestavba osobní plošiny v č.p. 833 Žamberk“		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:		
na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Změnový list 32 – MÚ Žamberk – Elektroinstalace půdy	
na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny: Dodatečná elektroinstalace v prostorech nad podkrovím</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Dodatečné doplnění elektroinstalace v prostoru nad nově adaptovaným podkrovím s umístěním VZT jednotek – nebylo součástí PD. Jedná se o přívod světla a elektřiny do prostor pro umožnění kontroly, údržby, výměny filtrů a provádění revizí vzduchotechnické jednotky.		
Prodloužení termínu dokončení: ne		
Počet připojených listů specifikací:	2	
Důvod vícepráce / méněpráce:		
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>		
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:		



**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Souhlasím

**Stanovisko projektanta stavby:**

Souhlasím

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ  
**Ing. Miroslav Stejskal**  
Havlíčkovo nám. 555  
564 01 Žamberk  
IČO 62038443 Tel.



**Stanovisko energetického specialisty:**

Nemá vliv na energetickou náročnost objektu

**Martin JINDRÁK**  
Energetické certifikace budov  
Energetický auditor  
Osvědčení MPO 2 3462  
Březová 403 460 02 Rychnov u Jabl.  
IČO: 761 043 84 www.ceruzna.cz

Příloha:



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 32
Zhotovitel:	KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 27546756	
Změnový list vystavil:		
Datum:	26. 11. 2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Dodatečná elektroinstalace v prostorech nad podkrovím		
Popis a zdůvodnění změny: Dodatečné doplnění elektroinstalace v prostoru nad nově adaptovaným podkrovím s umístěním VZT jednotek – nebylo součástí PD. Jedná se o přívod světla a elektřiny do prostor pro umožnění kontroly, údržby, výměny filtrů a provádění revizí vzduchotechnické jednotky.		
Prodloužení termínu dokončení: ne		
Počet připojených listů specifikací:2	Počet připojených výkresů:0	
Cena méněprací bez DPH:  0,0 Kč	Cena víceprací bez DPH:  14.490,40 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:  14.490,40 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  ---	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 	
Datum: 26.11.2019	Datum: 26.11.2019	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	<b>Mú Žamberk</b>	<b>Mú Žamberk</b>
Objekt:	1	Mú Žamberk - zmenové listy
Rozpočet:	32	Mú Žamberk - Elektroinstalace púdy

Objednatel:	<b>Město Žamberk</b> Masarykovo náměstí 166 56401 Žamberk	IČO: 00279846 DIČ: CZ00279846
-------------	---	----------------------------------

Zhotovitel:	<b>KPV SYSTÉM s.r.o.</b> Lázeňská 354 56201 Ústí nad Orlicí	IČO: 27546756 DIČ: CZ27546756
-------------	---	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		0,00
MON		14 490,40
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>14 490,40</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	14 490,40 CZK
Základní DPH	21 %	3 043,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,40 CZK

**Cena celkem s DPH** **17 533,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

**KPV SYSTÉM KPV SYSTÉM s.r.o.**  
stavební společnost  
10

IČ: 27546756 DIČ: CZ27546756

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

**MĚSTO ©**  
**ŽAMBERK**

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			14 490,40	100
Cena celkem					14 490,40	100

### Položkový rozpočet

S:	Mú Žamberk	Mú Žamberk
O:	1	Mú Žamberk - změnové listy
R:	32	Mú Žamberk - Elektroinstalace půdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>14 490,40</b>
1	1	Průmyslové zářivkové svítidlo 2x36W, IP65	ks	2,00000	713,00	1 426,00
2	2	LED přisazené svítidlo, kruhové, 14W, neutrální bílá	ks	4,00000	435,00	1 740,00
3	3	Trubice 36W/840, chladná bílá	ks	4,00000	60,00	240,00
4	4	Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5)	m	35,00000	11,51	402,85
5	5	Krabice nástěnná odbočná	ks	4,00000	29,00	116,00
6	6	Lišta vkladací 17x17	m	30,00000	23,00	690,00
7	7	Montáž zářivkového svítidla 2x36W	ks	2,00000	355,00	710,00
8	8	Montáž LED svítidel se zapojením vodičů, stropních panelových do 0,09m2	ks	4,00000	300,00	1 200,00
9	9	Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5)	m	35,00000	22,93	802,55
10	10	Krabice nástěnná odbočná	ks	4,00000	130,00	520,00
11	11	Lišta vkladací 17x17	m	30,00000	74,00	2 220,00
12	12	Úprav stávající elektroinstalace	kpl	1,00000	2 760,00	2 760,00
13	13	Drobný montážní materiál	kpl	1,00000	243,00	243,00
14	14	Prořez	kpl	1,00000	67,00	67,00
15	15	Koordinace	kpl	1,00000	290,00	290,00
16	16	Dopravné	kpl	1,00000	483,00	483,00
17	17	Revize - doplnění	kpl	1,00000	580,00	580,00



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 33		
Zhotovitel:	KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 27546756			
Investor:	Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk	Datum: 26. 11. 2019		
Název akce: „Realizace úspor energií – MěÚ č.p. 833, Žamberk“, „Vestavba osobní plošiny v č.p. 833 Žamberk“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Změnový list 33 – MÚ Žamberk – Plošina – Automatické dveře 4.NP, podlaha			
na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny: Technické řešení automatických dveří</b>				
<p>Popis a zdůvodnění změny: Projektem stavby původně navržené automatické dveře k bezbariérovému propojení Městského úřadu a Úřadu práce nebyly zhotovitelem dodány ve schváleném termínu, nenalezl dodavatel, který by byl schopen navržené dveře do malé světlosti chodby vyrobit.</p> <p>Do probíhajících jednání o návrhu jiného technického řešení vstoupila úprava projektu požárně bezpečnostního řešení. Z předloženého PBR (8/2019) vyplynulo, že dveře nemusí být požárně odolné (resp. z požárního hlediska nejsou dveře potřeba vůbec, potřebujeme je ale z důvodu zabránění pohybu osob mezi úřady, které mají odlišnou provozní dobu a jejichž prostory jsou zabezpečeny systémy s pohybovými čidly).</p> <p>Původně navržené technické řešení třídlínných posuvných dveří bylo předloženo zhotovitelem jako neproveditelné (z důvodu malé světlosti chodby). Dne 16. 10. 2019 předložil zhotovitel návrh jiného technicky proveditelného řešení bezbariérových automatických otvíravých dveří bez požární odolnosti. Dveře by měly být vybaveny pohybovým čidlem pro zajištění bezbariérovosti a musí být dále napojeny na kouřová čidla, aby došlo k jejich otevření v případě požáru a tím k uvolnění chráněné únikové cesty.</p> <p>Protože byl tento návrh zcela nový, bylo nutné jej zadavatelem prodiskutovat a odsouhlasit. Zadavatel navržený způsob včetně ceny odsouhlasil na jednání Rady města Žamberka svým usnesením č. 27/2019-RADA/1386 dne 31. 10. 2019. Protože se však mezitím naplnily výrobní kapacity výrobce dveří, výrobce potvrdil termín dodání dveří na konec ledna 2020. Z tohoto důvodu je nutné prodloužit termín dokončení stavebních prací Projektu II., který je v ostatních částech dokončen.</p> <p>Prodloužení termínu dokončení Projektu II. ve znění dodatků č.1 a č.2: 2 měsíce, tj. o 62 kalendářních dnů (zdůvodnění viz výše).</p>				
Počet připojených listů specifikací:	2			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				



odstavec 4, § 222  | odstavec 5, § 222  | odstavec 6, § 222  | odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

*Souhlasím*

**Stanovisko projektanta stavby:**

*SOUHLASÍM*

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ  
**Ing. Miroslav Stejskal**  
Havlíčkovy nábř. 555,  
564 01 Žamberk  
IČO 62038443 Tel.

**Stanovisko energetického specialisty:**

Nemá vliv na energetickou náročnost objektu

**Martin JINDRÁK**  
Energetické certifikace budov  
Energetický audit  
Osvědčení MPO č. 0463  
Březová 603 458 02 Rychtín u Jbc  
IČO: 78169314 www.beivn10.sk

Příloha:



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 33
Zhotovitel:	KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 27546756	
Změnový list vystavil:		
Datum:	26. 11. 2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Technické řešení automatických dveří		
<p>Popis a zdůvodnění změny: Projektem původně navržené automatické dveře k bezbariérovému propojení Městského úřadu a Úřadu práce zhotovitel nedodal v původně navrženém termínu, protože nenalezl dodavatele, který by byl schopen dveře z důvodu malé světlosti chodby v navrženém provedení vyrobit. Do probíhajících jednání o návrhu jiného technického řešení vstoupila úprava projektu požárně bezpečnostního řešení. Z předloženého PBR (8/2019) vyplynulo, že dveře nemusí být požárně odolné (resp. z požárního hlediska nejsou dveře potřeba vůbec, potřebujeme je ale z důvodu zabránění pohybu osob mezi úřady, které mají odlišnou provozní dobu a jejichž prostory jsou zabezpečeny systémy s pohybovými čidly).</p> <p>Původně navržené technické řešení třídlých posuvných dveří bylo předloženo zhotovitelem jako neproveditelné (z důvodu malé světlosti chodby). Dne 16. 10. 2019 předložil zhotovitel návrh jiného technicky proveditelného řešení bezbariérových automatických otevíravých dveří bez požární odolnosti. Dveře by měly být vybaveny pohybovým čidlem pro zajištění bezbariérovosti a musí být dále napojeny na kouřová čidla, aby došlo k jejich otevření v případě požáru a tím k uvolnění chráněné únikové cesty.</p> <p>Protože byl tento návrh zcela nový, bylo nutné jej zadavatelem prodiskutovat a odsouhlasit. Zadavatel navržený způsob včetně ceny odsouhlasil na jednání Rady města Žamberka svým usnesením č. 27/2019-RADA/1386 dne 31. 10. 2019. Protože se však mezitím naplnily výrobní kapacity výrobce dveří, výrobce potvrdil termín dodání dveří na konec ledna 2020. Z tohoto důvodu je nutné prodloužit termín dokončení stavebních prací Projektu II., který je v ostatních částech dokončen.</p> <p>Prodloužení termínu dokončení Projektu II. ve znění dodatků č.1 a č.2: 2 měsíce, tj. o 62 kalendářních dnů (zdůvodnění viz výše).</p>		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>87.927,99 Kč</b>	<b>191.040,00 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>103.112,01 Kč</b>	<b>do 352 kalendářních dnů od termínu zahájení stavebních prací Projektu II.</b>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Datum: 26.11.2019	 Datum: 26.11.2019	



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	<b>Mú Žamberk</b>	<b>Mú Žamberk</b>
Objekt:	1	Mú Žamberk - změnové listy
Rozpočet:	33	Mú Žamberk - Plošina - Automatické dveře 4. NP, podlaha

Masarykovo náměstí 166 56401 Žamberk	DIČ: CZ00279846
---	-----------------

Zhotovitel: <b>KPV SYSTÉM s.r.o.</b> Lázeňská 354 56201 Ústí nad Orlicí	IČO: 27546756 DIČ: CZ27546756
---	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	105 740,00
PSV	-2 627,99
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>103 112,01</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	103 112,01 CZK
Základní DPH	21 %	21 654,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,01 CZK

<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>124 766,00 CZK</b>
--------------------------	-----------------------

v

dne

**KPV SYSTÉM KPV SYSTÉM s.r.o.**  
stavební společnost  
10

IČO: 27546756 DIČ: CZ27546756

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

**MĚSTO ©  
 ŽAMBERK**

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	<b>Mú Žamberk - změnové listy</b>	0,00	103 112,01	21 653,52	124 765,53	100
33a	Mú Žamberk - Automatické dveře 4. NP - mezi Mú a úřadem práce	0,00	105 740,00	22 205,40	127 945,40	103
33b	Mú Žamberk - Plošina méněpráce	0,00	-2 627,99	-551,88	-3 179,87	-3
Celkem za stavbu		0,00	103 112,01	21 653,52	124 765,53	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			105 740,00	103
776	Podlahy povlakové	PSV			-2 627,99	-3
Cena celkem					103 112,01	100



### Položkový rozpočet

S:	Mú Žamberk	Mú Žamberk
O:	1	Mú Žamberk - zmenové listy
R:	33a	Mú Žamberk - Automatické dvere 4. NP - medzi Mú a úradem práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>105 740,00</b>
1	XD10	D+M dveří hliníkové automatické s pohonem kyvné, bez PO	kus	1,00000	191 040,00	191 040,00
2	X50	D+M pouzdra pro automatické dveře a úprava ostění v sádrokart. stěně	soubor	1,00000	-4 500,00	-4 500,00
3	X49	D+M automatických dveří dle nabídky	kus	1,00000	-80 800,00	-80 800,00

### Položkový rozpočet

S:	Mú Žamberk	Mú Žamberk
O:	1	Mú Žamberk - změnové listy
R:	33b	Mú Žamberk - Plošina méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>-2 627,99</b>
1	69751010	Koberec zátěžový-vysoká zátěž šíře 3 m	m2	1,80000	-350,00	-630,00
2	X14	Soklová lišta kobercová plast. samolepící	m	4,76000	-170,00	-809,20
3	776491112	Lepení plastové lišty přechodové samolepící soklíky a lišty	m	4,76000	-50,00	-238,00
4	776572100V	Lepení pásů povlakových podlah textilních	m2	1,80000	-520,00	-936,00
5	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	0,40000	-36,98	-14,79