

Brno, Gorkého I, Arne Nováka – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

číslo výměnový list č. 3		Datum předložení zhotovitelem	9.10.2019
Objednatel	Statutární město Brno		
Zastoupený	Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno Společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno		
zhotovitel	IMOS Brno, a.s. , Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno		

Objekt: SO 03 – Vodovodní řady

Specifikace a zdůvodnění změny 3a: Shybka pod VN a zahloubení úseku
 z důvodu výškové kolize s vedením vysokého napětí a nemožnosti přeložky bylo třeba nový řad TLT DN300
 zahloubit o 1 metr na celém úseku a stávající sítě podejít

vícepráce: 119 778,44 Kč ✓
 méněpráce: 0,00 Kč
 celková cena (bez DPH): + 119 778,44 Kč

Specifikace a zdůvodnění změny 3b: Zaslepení stávajícího vod. řadu 4x
 stávající šoupata na hlavním řadu byla nefunkční. Z důvodu propouštění stávajících šoupat bylo ještě před
 zahájením rekonstrukce jednotlivých úseků vodovodu třeba vybudovat montážní jámy a stávající vodovod
 zaslepit instalací přírubové spojky jištěné proti posuvu a zaslepovací příruby (X-kus).

vícepráce: 41 373,93 Kč ✓
 méněpráce: 0,00 Kč
 celková cena (bez DPH): + 41 373,93 Kč

Specifikace a zdůvodnění změny 3c: Oprava poruch havárie vodovodního řadu
 oprava poruch stáv. vod. řadu 4x – z důvodu havarijního stavu stávajícího vodovodu docházelo k poruchám
 haváriím vodovodu již při rekonstrukce kanalizace. Vícepráce obsahuje náklady na asistenci se zemními
 pracemi při opravách stávajícího řadu pracovníky BVK.

vícepráce: 41 670,78 Kč ✓
 méněpráce: 0,00 Kč
 celková cena (bez DPH): + 41 670,78 Kč

Specifikace a zdůvodnění změny 3d: Úprava a vybourání bet. žlabu parovodu
 pracemi propoje do ulice Jaselská došlo k výškové kolizi s nově položeným horkovodem. Bylo třeba betonový
 žlab horkovodu vybourat a upravit tak, aby nový vodovodní řad TLT DN300 mohl horkovodní vedení podejít
 včetně chráničky DN500.

vícepráce: 28 866,54 Kč ✓
 méněpráce: 0,00 Kč
 celková cena (bez DPH): + 28 866,54 Kč

Specifikace a zdůvodnění změny 3e: Bourání betonu u propoje č. 5

V rámci propoje do ulice Čápkova bylo třeba vybourat beton, kterým byly zality kompletně veškeré křížované sítě (patrně zalito při rekonstrukce ulice Čápkova). Beton byl v celé délce i hloubce propoje. Z důvodu velkého množství sítě probíhaly bourací práce převážně ručně.

Vícepráce: 43 994,10 Kč ✓
 Méněpráce: 0,00 Kč

Změna ceny (bez DPH): + 43 994,10 Kč

Specifikace a zdůvodnění změny 3f: prodloužení vodovodu

V místě napojení nového vodovodního řadu na stávající řad (bod G-1 0,000 km) bylo objeveno staré zkorodované potrubí- Na žádost vodárenského provozu BVK bylo provedeno prodloužení propojky Veverčí TIT DN 100 až do šoupátka v ul. Veverčí. Jedná se o prodloužení řadu o 4 m.

Vícepráce: 66 585,43 Kč
 Méněpráce: 0,00 Kč

Změna ceny (bez DPH): + 66 585,43 Kč

Rekapitulace změn na objektu SO 03 – Vodovodní řady

Vícepráce: 342 269,22 Kč
 Méněpráce: 0,00 Kč

Změna ceny (bez DPH): + 342 269,22 Kč

Přílohy: č. 1 – soupisy prací – položkový rozpočet
 č. 2 – fotodokumentace

V Brně dne 9. 12. 2019

V Brně dne 09. 12. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
 Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

IMOS IMOS Brno, a.s.

Ing. Robert Suchánek
 za představenstva a generální ředitel

za statutární město Brno
 na základě plné moci
 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

a