

projekt

Komunitní
centrum Mírová,
Mnichovo
Hradiště,
Projekt pro
provedení
stavby/Realizace

číslo**346****věc**

Příloha č.6
Vyjádření
projektanta
k vícepracem a
méněpracem

Potvrzuji rozsah víceprací a méněprací na projektu Komunitní centrum Mírová, jak byly zpracovány v doplnění výkazu výměr.

Přípočty**01 Přípočty zámečnick**

Položka 1-19 Dveře vnitřní ocelové

Zdůvodnění chybějících položek ve výkazu výměr

Při práci s výkazem výměr došlo k opomenutí a vynechání položek vnitřních ocelových dveří 1NP.

Položka 20 Výroba a montáž ocelových kcí HEA 450+ U320 vč. spojovacího materiálu, nátěrů a prořezu

Zdůvodnění chybějících položek ve výkazu výměr

Při práci s výkazem výměr došlo k opomenutí a vynechání položky podpurné konstrukce stropu 2NP.

Položka 21 Nerezové kotvy

Zdůvodnění chybějících položek ve výkazu výměr

Při práci s výkazem výměr došlo k nesprávné úvaze, kdy byla uvedena jen jedna položka pro nerezové kotvy dle systému RTS, přičemž ten rozlišuje dodávku a montáž.

02 Přípočty truhlář

Položka 187 Montáž dřevostaveb střešní konstrukce výšky do 10m z panelů tl. do 350mm plochy do 10m²

Položka 188 Dodávka stropního panel tl. 380mm – dřevo SWP

Položka 197 Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech do 12m

Zdůvodnění nižších výměr u položek ve výkazu výměr

Ve výkazu výměr byla omylem uvedena nižší výměra stropních panelů, což následně ovlivnilo i položku montáže a přesunu hmot.

Položka 218 Okno s pevným panelem 2000x3030mm, dřevěná vrstvená lamela 92 označ. 31.4.204

Zdůvodnění nižších počtů u položek ve výkazu výměr

Ve výkazu výměr byl omylem uveden o jeden kus nižší počet výrobku okna.

03 Přípočty vnitřní příčky

Položka 1-9, 11, 13, 15-17, 19-24, 171, 172, 184 a 197

Zdůvodnění chybějících položek ve výkazu výměr

projektíl architekti s.r.o.

malátova 13
150 00 praha 5 cz
ičo 271 18 436
zapsaná u ms v praze,
odd. c 97638

architekti@projektíl.cz

www.projektíl.cz
tel +420 222 365 000
fax +420 222 365 014

bankovní spojení: gecb a.s. praha
číslo účtu 166631793/0600

1/2

Při práci s výkazem výměr došlo k opomenutí a vynechání položek vnitřních montovaných příček ve 2NP. V důsledku chyběly i položky jejich montáže včetně zakládacích prvků, nátěry povrchů a přesuny hmot pro chybějící příčky.

Odpočty

01 Odpočty Gastro

Bude použito stávající vybavení školní výdejny jídel.

02 Odpočty VZT

Položka 603 a 605

Zdůvodnění položek vypuštěných z výkazu výměr

VZT potrubí bylo při realizaci upraveno z důvodu kolize s okenním otvorem a došlo tím k úspoře jedné požární klapky jedné škrtkové klapky.

03 Odpočty truhlářské

Položka 227 a 229

Zdůvodnění položek vypuštěných z výkazu výměr

Ve výkazu výměr byly omylem zdvojeny dvě položky vnitřních dveří, které obsahovaly 2 a 3ks dveří.

04 VZT noční provětrávání

Položky 801-812 a položky 885, 886

Zdůvodnění položek vypuštěných z výkazu výměr

Ve výkazu omylem zůstaly u VZT položky systému nočního provětrávání, které bylo na pokyn investora zrušeno. Chlazení horního podlaží je ponecháno pouze ve strojním systému.

S pozdravem za Projektil architekti s.r.o.

Ing. arch. Petr L.