

Multifunkční centrum zájmového vzdělávání - Český Krumlov

Vyjádření TDS ke ZL č.3

1. Změna křídel dveří D09

Upřesnění v rámci realizace bez dopadu do ceny

2. Podpěrná kce římsy

Při demontáži krovu, byla zjištěna skutečnost, že římsa je kotvena přes námětky k hlavní části krovu, který byl demontován, na základě těchto skutečností musela být římsa podepřena do doby výstavby nového krovu a jejímu zpětnému přichycení.

3. SDK dopočty-2.NP

Jedná se o drobné SDK kce, které vyplynuly při provádění TZB instalací a SDK kcí. Jsou to především SDK obklady instalací, instalační dvířka apod...

4. Provizorní zakrytí střechy

Upřesnění v rámci realizace bez dopadu do ceny

5. Protipožární dvířka výtahu a mřížka

Nutnost provedení, absence ve výkazu výměr.

6. Šatna 1.NP, odath VZT

Nebylo řešeno v PD, nutnost provedení pro odvětrání celé místnosti (vlhkost zdiva)

7. Přebourání niki pro výtah

Nesoulad PD, nutnost provedení

8. Obložková zárubeň

Stav. dvoukřídlé dveře, měly být osazené do zrdcátka z SDK, nebylo možné z technických důvodů provézt, musela být provedena obložková zárubeň

9. Narovnání ceny dveří a VRN z dodatku č.2

Provedená korekce na základě dohody s CRR, nebylo možné provézt před podpisem dodatku č.2, nebyly zaslány instrukce.

10. Venkovní obklad vikýřů RIGIPS STABIL

Položka chyběla ve výkazu výměr

11. Dopočet omítek komínů

Položka chyběla ve výkazu výměr

12. Vícepráce střecha skutečnost

Položky chyběly ve výkazu výměr

13. Vícepráce SDK 3.NP

Jedná se o SDK obklady TZB instalací, které byly zřejmé až při realizaci a opláštění střešních oken, tato položka chybí ve výkazu výměr

14. Zapojení odpadu a vody ke kuchyňské lince

Nebylo řešeno v PD, nutnost provedení z hlediska užítosti dané místnosti.

15. Parapet soklu u bývalého pódia

Nová vyzdívka porobeton tl.100mm, kterou došlo k vyrovnání nerovného povrchu zdiva v místnosti, vznikl parapet, který pro možnost úklidu (sedání prachu) bylo nutné opatřit laminátovým parapetem, aby povrch mohl být udržován.

16. Odpočet obrubníku

Tyto práce se týkali venkovního chodníku, který byl zrealizován v rámci oprav fasády. Práce nebudou již prováděny.

V Nových Homolích dne 06.01.2020

Daniel Tibitzanzl-TDS