

Příloha č.2 ke smlouvě č.2

Pasport odběrného místa

Pořadové číslo	2	Evidenční číslo	2	Platnost pasportu ode dne	1.1.2017
1. Údaje o odběrném místě - vyplňuje odběratel					
1.1.	Město Lovosice		PSČ	410 02	
1.2.	Ulice Víta Nejedlého				
1.3.	Č.p.948				
1.4.	Místo předání dodávky tepla:		předávací stanice v domě		
1.5.	Místo předání dodávky TUV:		předávací stanice v domě		
1.6.	Účel dodávky tepla (a TUV) - spotřeba v rámci subjektu odběratele:				
	Teplo byty				
	TUV byty				
2. Technické podmínky dodávky tepla - vyplňuje dodavatel					
2.1.	Dodávka z předávací stanice	Typ:	SYMPATIK VNV 2V AK 100 kW ÚT, 111 kW TUV		
	Teplonosné médium		teplá voda		
	Teplota média - přívod		ekvitemní regulace dle venkovní teploty		
	Teplota média - vratná		ekvitemní regulace dle venkovní teploty		
	Průtočné množství		4 000 l/hod		
	Pracovní tlak (jmen.)		220 kPa		
	Diferenční tlak		min. 15kPa max. 50kPa		
	Noční útlum		ANO snížena topná křivka o - 15 st.Celsia		
2.2.	Celkový přípojný příkon	100 kW			
2.3.	Orientační předpoklad spotřeby tepla za rok			720 GJ	
	(tento údaj je pouze informativní a nemá vazbu na skutečnou nebo předpokládanou dodávku tepla v konkrétním smluvním období ani na sjednaný odběrový diagram)				
	z toho pro byty		720 GJ		
	z toho pro nebytové prostory		0 GJ		
2.4.	Doplňující údaje:				
	Výměra podlahových ploch - celkem		728 m2		
	z toho byty		728 m2		
	z toho nebytové prostory		0 m3		
2.5.	Další doplňující údaje:				
	<u>Závislost teploty teplonosného média na venkovní teplotě vzduchu:</u>				
	Venkovní teplota vzduchu st.Celsia		20 13 6 0 -6 -12		
	Teplota topné vody přívod st.Celsia		35 45 55 65 75 85		
	<u>Noční útlum</u>				
	Provádí se pouze při poklesu teploty venkovního vzduchu pod 0 st.Celsia snížením topné křivky o -15 st.Celsia.V případě venkovních teplot nad 0 st.Celsia se vytápění přeruší.				
	<u>Přerušení vytápění</u>				
	Při teplotě venkovního vzduchu 18 st.Celsia se vytápění přeruší.				
3.Dodávka TUV - přípojně parametry z technické dokumentace odběrného místa					
3.1.	Dodávka z předávací stanice				
	Minimální teplota TUV v místě předání		45 st.Celsia		
	Maximální teplota TUV v místě předání		60 st.Celsia		
	Minimální diferenční tlak		15 kPa		
4.Měření odběrů					
4.1.	Měření tepla:				
	měřidlo na vstupu do odběrného místa				
	KAMSTRUP MULTICAL 402 v.č.: 61295048		DN 25	umístěno: ě předávací stanice	
	poslední meteorologické ověření rok		2014		
4.2.	Měření TUV				
	měřidlo na vstupu do odběrného místa		NE		
	měřidla tepla pro ohřev TUV v objektu		NE		
5.Pasport odběrného místa zpracován dne :			11.11.2016		

Za odběratele:

Za dodavatele: