

Změnový list č. 2 ze dne 27. 2. 2020

Název stavby:	Areál Matylda - vybudování sociálního zázemí pro zaměstnance a veřejnost
Číslo smluvního vztahu:	150/2/2019
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/42.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
Původní řešení dle smluvní dokumentace:	
Dle zadávací dokumentace	
Nové řešení:	
1) Změna technologie potažení stropu štukem s použitím sklovláknitého pletiva s upřesněnou nižší výměrou dle skutečnosti. 2) Snížení výměry štukových omítek a oprav stávajících omítek dle skutečnosti. 3) Doplnění omítek špalet včetně rohových profilů. 4) Doplnění o vyrovnání původních stěn.	
Zdůvodnění změny:	
1) Štukovou omítku stropních panelů nelze provést navrženou technologií dle projektové dokumentace. 2) Přepočet ploch dle skutečnosti. 3) Chybělo v projektové dokumentaci. 4) Z důvodu velkého náklonu zdi viditelného pouhým okem je nutno vyrovnání vápenocementovou omítkou.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu s DPH:	7 481 229,03 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla s DPH:	-0,23 Kč
Nová cena díla s DPH:	7 481 228,80 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

28-02-2020

[redacted] odpovědný zástupce TsmM

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

28-02-2020

[redacted] referent OI

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

28-02-2020

Ing. Václav Zahradníček, předseda představenstva TsmM

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

28-02-2020

Tomáš K [redacted] představenstva TsmM

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

28-02-2020

Ing. [redacted] Rapid Most spol. s r.o.

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

28-02-2020

Mgr. Jan Paparega, primátor měs [redacted]

Podpis:

Oprávněný zástupce TDI (jméno, příjmení):

Datum:

28-02-2020

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

28-02-2020

[redacted] ekonomka OI

Podpis:

Příloha změnového listu:

Příloha č.1 - výpis změn
Příloha č.2 - soupis prací

		Množství v SoD		Skutečnost	
Položky dle SoD					
56	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	220,000
57	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	170,000
58	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	333,100
59	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	227,810
60	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	150,000
Nové položky					
		611131121	Penetrace stropů	m2	0,000
		611142001	Potažení stropů sklovláknitým pletivem (plocha stropu + 30% bandáže spoju panelů)	m2	0,000
		611311131	Potažení stropů štukem	m2	0,000
		612311191	Příplatek k VPC omítce za každých dalších 5 mm (vyrovnávky původních stěn)	m2	0,000
		612325302	VPC omítka ostění nebo nadpraží (špalety)	m2	0,000
		619995001	Začištění kolem oken a dveří	mb	0,000
		622143003	Montáž rohových profilů	mb	0,000
		59051480	Profil rohový (materiál)	mb	0,000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20-02-25

Stavba: ZMĚNY 2/2020

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

25. 2. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		v CZK	
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00% 15,00%	-0,19 0,00	-0,04 0,00
Cena s DPH			-0,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 20-02-25

Stavba: ZMĚNY 2/2020

Místo:

Datum: 25. 2. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

20-02-25 ZMĚNY 2/2020

-0,19 -0,23

-0,19 -0,23