










Změnový list
pro nezbytné změny stavby
v průběhu realizace

Změnový list číslo	23	
Identifikace akce		
Název akce:	Zodolnění požární stanice Přerov a souvisejícího pracoviště pro činnost hasičského záchranného sboru č. CZ.06.1.23/0.0/ 0.0/16_055/0003203	
Číslo akce SMVS:	114V222008005	
Objednatel:	CR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	
Zhotovitel:	Zlínstav, a.s.	
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o.	
Předmět změnového listu		
Odpočet podzemních hydrantů		
Část díla dotčená změnovým listem		
IO-03 Areálový rozvod vody a přípojka		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní dokumentace :		
V rozpočtu dle SoD byly uvedeny 2 kusy podzemních hydrantů, které nebudou instalovány.		
Nové řešení, zdůvodnění změny :		
V rozpočtu dojde k odpočtu nedodávaných podzemních hydrantů a souvisejících položek. Jedná se o chybu - nekoordinace projektu (HIP) a rozpočtu.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Beze změny.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Zápis z KD č.58 bod 2. Projekt, podbod 53.2.3.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	Beze změny.	
Vliv na kvalitu díla:	Beze změny.	
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		
Díla vč. DPH:		
Za projektanta:	Za zhotovitele:	Za investora:
Datum: 10. 01. 2020	Datum: 10. 01. 2020	Datum: 10. 01. 2020
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		Datum: 10. 01. 2020








Změnový list
pro nezbytné změny stavby
v průběhu realizace

Změnový list číslo		24	
Identifikace akce			
Název akce:	Zodolnění požární stanice Přerov a souvisejícího pracoviště pro činnost hasičského záchranného sboru č. CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003203		
Císlo akce SMVS:	114V222008005		
Objednatel:	CR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje		
Zhotovitel:	Zlínstav, a.s.		
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o.		
Předmět změnového listu			
Základy pro založení obvodového zdiva			
Část díla dotčená změnovým listem			
SO-01 Požární stanice			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní dokumentace :			
Projektová dokumentace neřešila detail založení zděných pilířů u vrat v koutech objektu SO 01. Současně není možné provést založení přímo na kalichu.			
Nové řešení, zdůvodnění změny :			
Pro zajištění plné funkčnosti bude provedeno založení zděných pilířů dle zpracovaného detailu. Změna bude promítnuta do smluvního rozpočtu.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Beze změny.			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Zápis z KD č.57 bod 2. Projekt, podbod 36.2.2.			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín:	Beze změny.		
Vliv na kvalitu díla:	Beze změny.		
Vliv na cenu:			
Přípočty k ceně díla bez DPH:			
Odpočty z ceny díla bez DPH:			
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:			
DPH:			
Cena díla vč. DPH:			
Za objednatele:	Za projektanta:		
			
Datum: 16. 01. 2020	Datum: 16. 01. 2020		Datum: 16. 01. 2020
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:			
			
Datum: 16. 01. 2020			



Změnový list
pro nezbytné změny stavby
v průběhu realizace

Změnový list číslo		25
Identifikace akce		
Název akce:	Zodolnění požární stanice Přerov a souvisejícího pracoviště pro činnost hasičského záchranného sboru č. CZ.06.1.23/0.0/ 0.0/16_055/0003203	
Číslo akce SMVS:	114V222008005	
Objednatel:	CR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	
Zhotovitel:	Zlínstav, a.s.	
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o.	
Předmět změnového listu		
Změna počtu kusů opěrných stěn		
Část díla dotčená změnovým listem		
SO-09 Venkovní opěrné zdi, schodiště a rampa		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní dokumentace :		
Projektová dokumentace řeší opěrné zdi komplexně. V rámci projektu nebyl řešen uživatelem dodatečně požadovaný druhý přístup do zadní části areálu, nebyla zohledněna kolize opěrných stěn s přeložkou NN.		
Nové řešení, zdůvodnění změny :		
Bylo rozhodnuto, že bude realizován dodatečný požadavek uživatele na druhý přístup do areálu tak, že v SV rohu objektu SO 01 bude umístěna dvoukřídlá asymetrická brána (branka pro "pěší" bude umístěna blíže k objektu SO 01). V důsledku realizace tohoto požadavku : <ul style="list-style-type: none"> - opěrná stěna OP 2.2a nebude dodána ani osazena (1ks) - opěrná stěna OP 1.1a nebude dodána ani osazena (2ks), neboť bude nahrazena opěrnou stěnou OP 2.4a (2ks), která bude osazena hned za stěnu OP 1.3a 		
V důsledku kolize opěrných stěn s již provedenou přeložkou NN dojde ke zrušení dalších 2 ks opěrných stěn 1.1 v trase mezi SO 01 a SO 02.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Beze změny.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Zápis z KD č.62 bod 6. ostatní, podbod 18.6.2		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	Beze změny.	
Vliv na kvalitu díla:	Beze změny.	
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		
DPH:		
Celková cena díla vč. DPH:		
		
Datum: 16.01.2020	Datum: 16.01.2020	Datum: 16.01.2020
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		
Datum: 16.01.2020		



Z m ě n o v ý l i s t
 pro nezbytné změny stavby
 v průběhu realizace

Změnový list číslo	26
Identifikace akce	
Název akce:	Zodolnění požární stanice Přerov a souvisejícího pracoviště pro činnost hasičského záchranného sboru č. CZ.06.1.23/0.0/ 0.0/16_055/0003203
Číslo akce SMVS:	114V222008005
Objednatel:	CR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Zhotovitel:	Zlínstav, a.s.
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o.
Předmět změnového listu	
Ocelové výměny – zámečnické výrobky	
Část díla dotčená změnovým listem	
SO-01 Objekt požární stanice	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní dokumentace :	
V rozpočtu je chybně zařazená položka pro osazení prostých ocelových válcovaných nosníků, která oceňuje pouze osazení těchto nosníků do cementové malty na zdivo bez jakékoliv úpravy. Dle projektové dokumentace se však jedná o výrobu a montáž atypických kovových doplňků, která svým rozsahem zohledňuje výrobu atypické zámečnické konstrukce svařováním a následným zabudováním do stavby.	
Nové řešení, zdůvodnění změny :	
Z důvodu nesouladu rozpočtu a projektové dokumentace došlo ke snížení počtu kusů ocelové výměny OL 02, OL 08 a odečtu dodávky a montáže profilu U 240, doplnění chybějících výměn OL 03, OL 09 a montáže jednotlivých výměn (OL 02, OL 03, OL 09) a OL 04, doplněna výroba a montáž atypických kovových doplňků, jelikož v rozpočtu je zahrnuta pouze jejich dodávka. Dále rozpočet řeší dodávku a montáž trubky kanalizační za účelem zřízení chrániček jednotlivých světlovodů.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
Beze změny.	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
Zápis č. 41 bod 2. Projekt pod bod 41.2.1. až zápis 65 bod 2. Projekt pod bod 41.2.1.	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín:	Beze změny.
Vliv na kvalitu díla:	Beze změny.
Vliv na cenu:	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	
DPH:	
vč. DPH:	
Za projektanta:	
Datum:	Datum: 27. 07. 2020
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:	
Datum:	27. 07. 2020