

A) Stará budova

termín	obsah
do 30. 4. 2020	Předání staveniště a zahájení přípravných prací (kácení dřevin, vyřízení nutných žádostí k záborům a přeložkám)
	Příprava pro provedení zateplení fasád, výměny oken (demontáže a přeložky technologií na fasádě, přeložky trakčního vedení)
do 30. 06. 2020	Demolice přístavku a vestavby, včetně demontáže technologií a jejich odborného odpojení
	Příprava půdních prostor pro výměnu střechy, vyklizení půdních prostor, (práce budou probíhat vně objektu)
	Montáž VZT jednotek 20% (práce o víkendech)
	Zhotovení otvorů pro VZT jednotky a demontáž OT 20% (práce o víkendech)
	Přípravné práce pro zateplení fasády
do 31. 08. 2020	Výměna výplní 100%
	Montáž VZT jednotek 80%
	Zhotovení otvorů pro VZT jednotky a demontáž OT 80%
	Montáž elektro a MaR, CD
	Oprava střechy, nová krytina, výměna krovu 50%
do 30. 11. 2020	Oprava střechy, nová krytina, výměna krovu 50%
	Zateplení fasády - 80%
	Hydraulické vyregulování a rekonstrukce PS, zkušební provoz VZT
	Zateplení stropů do půdy
do 30. 04.2021	Zateplení fasády - 20%
do 30. 06.2021	Dokončovací práce, odstranění nedodělků

B) Nová budova

termín	obsah
do 30. 04.2020	Předání staveniště a zahájení přípravných prací (kácení dřevin, vyřízení nutných žádostí k záborům a přeložkám)
do 30. 06. 2021	Příprava pro provedení zateplení fasád, výměny oken (demontáže a přeložky technologií na fasádě, včetně teplovodu)
	Příprava půdních prostor pro výměnu střechy, vyklizení půdních prostor, (práce budou probíhat vně objektu)
	Montáž VZT jednotek 20% (práce o víkendech)
	Zhotovení otvorů pro VZT jednotky a demontáž OT 20% (práce o víkendech)
	Přípravné práce pro zateplení fasády
	Oprava střechy, nová krytina, výměna krovu 50%
do 31. 08. 2021	Výměna výplní 100%
	Montáž VZT jednotek 80%
	Zhotovení otvorů pro VZT jednotky a demontáž OT 80%
	Montáž elektro a MaR, CD
	Oprava střechy, nová krytina, výměna krovu 50%
do 30. 10.2021	Zateplení fasády - 50%
do 30. 10.2021	Zateplení stropů do půdy

Harmonogram prací**Příloha č. 2 smlouvy o dílo**

	Hydraulické vyregulování a rekonstrukce PS, zkušební provoz VZT
do 30. 06. 2022	zateplení fasády - 50%
do 31. 08. 2022	terénní úpravy, dokončovací práce, odstranění nedodělků
do 30. 09. 2022	předání díla