



Harmonogram "Oprava přejezdu P7000 v km 7,815 v úseku Vranovice - Pohořelice"

Popis prací	počet pracovních dnů	28.7.	29.7.	30.7.	31.7.	1.8.	2.8.	3.8.
		1	2	3	4	5	6	7
Demontáž přejezdové konstrukce, odstranění asfaltu v km 8,587	0,5							
Demontáž kolejového roštu, odtěžení kolejového lože	0,25							
Předšterkování pro pokládku nové koleje	0,5							
Montáž kolejového roštu v ose	0,5							
Demontáž přejezdové konstrukce v km 7,815	0,5							
Demontáž kolejového roštu, odtěžení kolejového lože	0,25							
Předšterkování pro pokládku nové koleje	0,25							
Montáž kolejového roštu v ose	0,5							
Zašterkování přejezdů	0,5							
Směrová a výšková úprava kolejí v přejezdech a trati dle správce	1							
Zřízení přejezdové konstrukce v km 7,815	1							
Zřízení přejezdové konstrukce v km 8,587	0,5							
Asfaltování komunikace u přejezdů	0,5							
Dokončovací práce	1							

Vypracoval: Ing. Jan Hochman

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 708412

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: de6fe4cf-9631-46cc-82da-758d264927db

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.04.2020 12:14:00

